

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci

Název zakázky:

„Rýmařov, nádražní budova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2519/2021**

ISPROFOND: 5003520140

Sub.ISPROFIN: 5813530069

a

Ing. Jaromír Benka

se sídlem: Krnovská 2271/27, 746 01 Opava - Předměstí

IČO: 71869255, DIČ: CZ6403011868

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostravy
bank. spojení:xxx

Korespondenční adresa: Krnovská 2271/27, 746 01 Opava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10.1.2022 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 2. Dílčí etapy z původního termínu do 8 měsíců od zahájení plnění (do 7. 2. 2022) na nový termín do 31. 3. 2022.

Důvodem pro prodloužení je úprava koncepce stavby a navazující prodej sousedního objektu s pozemkem, který má vliv na řešení stavby. S tím souvisí dále i požadavek OŘ na položkový rozpočet v aktuální cenové úrovni 2022/I (aktuální ceník URS dostupný od 15. 1. 2022), což vyvolává nutnost přepracování ekonomického hodnocení.

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují přílohy č. 4 a 5.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

V Olomouci dne 7.2.2022

V Ostravě dne 31.1.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jaromír Benka

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP+PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
485 000,- Kč	101 850,- Kč	586 850,- Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DSP+PDPS:

445 000,- Kč	93 450,- Kč	538 450,- Kč
---------------------	--------------------	---------------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč
--------------------	-------------------	--------------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. dílčí etapa Předmět díla v rozsahu DSP a PDPS a ekonomického hodnocení stavby k připomínkám . Bude dokončeno a předáno do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy .	80%
2. dílčí etapa Předmět díla v rozsahu - DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, ekonomické hodnocení, posouzení ES, všemi podklady pro stavební povolení a vyplněné žádosti . Bude dokončeno a předáno do 31. 3. 2022 .	20%
3. dílčí etapa Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby	Fakturace jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním

	dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.
--	--

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Dnem nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	Bude dokončeno a předáno do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.	Předmět díla v rozsahu DSP a PDPS a ekonomického hodnocení stavby k připomínkám.	Předávací protokol
2. dílčí etapa	Bude dokončeno a předáno do 31. 3. 2022.	Předmět díla v rozsahu - DSP a PDPS se zpracovanými připomínkami, výkazy výměr, ekonomické hodnocení, posouzení ES, všemi podklady pro stavební povolení a vyplněné žádosti.	Předávací protokol
3. dílčí etapa	---	Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpoklad realizace v roce 2022), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2480688

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fd05532f-c9a1-45f6-a284-f6d0ce5b74fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.02.2022 08:36:02



f0b80b43-331b-416f-bd32-cc204c027834