

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy:	8.780.093,79 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě ZL č. 6 a 7 dodatku smlouvy číslo 5:	3.001.942,87 Kč bez DPH
Nově navržená cena sjednané ceny díla:	11.782.036,66 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo SVS/TP 1392/19, CES 500/2019 zůstávají zachována bez změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. Změnový list č. 6 a 7 včetně rozpočtu
2. Časový a finanční HMG


Přílohy jsou k dodatku smlouvy připojeny.


V Teplicích dne


V Teplicích dne 31.12.2021

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

HS 

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 6/2021	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 31.12 2021	
Název akce: CL007149 Česká Lípa, ČOV – optimalizace provozu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	Vyjádření AD k provozu instalovaných dmychadel.			
	na výkresy:	PD – Č. Lípa – optimalizace provozu, Dodatek .č.1 Č. stavby CL007 149, ze dne 11/2021			
	na rozpočtové podklady:	Viz. Položkový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Objekt 03 - PS – 29 elektro a Objekt 04 - PS – 30 ASŘTP			
Popis a zdůvodnění změny:					
Na základě výsledků komplexních zkoušek dojde k přemístění nově nainstalovaných dmychadel 12M2.1 a 12M2.2 na pozici pro zamýšlená dmychadla 12M1.1 a 12M1.2, tj. na pozici pro provzdušnění R01 + RA1, R02 + RA2 a D2.1/N3.1 + D3.1/N2.1 a D2.2/N3.2+D3.2/N2.2.D2.1/N3.1. Předmětem tohoto ZL jsou práce spojené s nutnou úpravou stávajícího řídicího systému a stávající elektroinstalace ČOV.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: Samostatný dodatek k PD č. 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 650.996,98 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9.431.090,77Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Beze změny do 30.6 2022		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 650 996,98Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 650 996,98 Kč bez DPH , tj. 7,88 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 171 754,98 Kč bez DPH , tj. 14,19 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH , tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (Harmonogram): 12					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 31.12.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 31.12.2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

31.12.2021

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 31.12.2021

Datum 31.12.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 7/2021	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 31.12 2021	
Název akce: CL007149 Česká Lípa, ČOV – optimalizace provozu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci: Vyjádření AD k provozu instalovaných dmychadel.			
		na výkresy: PD – Č. Lípa – optimalizace provozu, Dodatek .č.1 Č. stavby CL007 149, ze dne 11/2021			
		na rozpočtové podklady: Viz. Položkový rozpočet			
		na jinou část smlouvy: Objekt 01 - SO – 05 Strojovna kal. hospod, Objekt 02 - PS – 12 Dmychárna a Objekt 05 – PS – 31 Demontáže			
Popis a zdůvodnění změny:					
Dle výsledků komplexních zkoušek budou na pozici 12M2.1 a 12M2.2 pro provzdušnění N1.1 a N1.2 dodána vhodnější dmychadla. Předmětem tohoto ZL je dodávka nových dmychadel, včetně nutných stavebních prací a konstrukčních úprav potrubí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: Samostatný dodatek k PD č. 1					
Ocenění změny:					
Celkem + 2.350.945,89 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 11.782.036,66Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Beze změny do 30.6 2022		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 2 350 945,89Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 350 945,89 Kč bez DPH, tj. 28,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 2 350 945,89 Kč bez DPH, tj. 28,46 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (Harmonogram): 16					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 07.12.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 31.12.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum 31-12-2021

Datum 31.12.21

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.