

DODATEK č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004551,
číslo smlouvy Poskytovatele: 20210032
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002
Název související veřejné zakázky:
I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262), IČ

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

QM-4C, s.r.o.

se sídlem: Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007
Liberec
IČO: 09686380
DIČ: CZ09686380
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Alešem Bednářem, jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 4.6.2021 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb objednateli spočívajících v zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení, bez majetkoprávního vypořádání na akci „I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262), IČ“, (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 500 151 0002.

Z již provedené inženýrské činnosti a jednání vyplynula nutnost úpravy DSP dle podmínek dotčených orgánu. Upravená DPS nebyla od zpracovatele doposud předána. Po obdržení upravené DPS bude z hlediska inženýrské činnosti nutné provést nové projednání s dotčenými orgány. Tímto dojde k prodloužení termínu plnění a zároveň k navýšení celkového počtu hodin. Proto se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění odst. 1 a ujednání v části IV. Cena odst. 1 a uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.2. Vzhledem k tomu, že dojde k prodloužení termínu plnění a k navýšení počtu hodin při výkonu inženýrské činnosti na akci „I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262), IČ“ se Smluvní strany dohodly, že ustanovení v části III. Doba plnění odst. 1 se mění následovně.

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do okamžiku vydání stavebního povolení v právní moci (předpokládaný termín plnění je do 31.7.2022) ode dne účinnosti této smlouvy

- 1.1. Smluvní strany dohodly, že ustanovení v části IV. Cena odst. I Smlouvy se mění následovně.

Cena ve Smlouvě bez DPH
Cena Dodatku č.1 bez DPH
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1
DPH
Cena včetně DPH



II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění nedotčené tímto právním jednáním, Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.