

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Napojení odvodnění do stoky BVK		Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C324 / 2	Číslo ZBV: 63.5
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno			
		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Supervize
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<p>V původní dokumentaci PDPS byla uvažována realizace napojení a provedení konstrukčních vrstev AHV, nicméně postup výstavby byl zvolen ihned po zahájení prací jiný, než bylo navrženo. Z tohoto důvodu byly konstrukční vrstvy provedeny již v SO 102. Položky související s odstraněním byly taktéž realizovány při hlavní trase SO 102, což má za následek odpočet všech již realizovaných položek v této ZBV. Stejná problematika byla již v minulosti řešena na SO 304 a SO 306. Týká se pol. č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13,14 ,15 ,16 ,17, 28.</p> <p>Tuto změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací Zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky Zhotovitele.</p> <p>Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-156 835,24	0,00	-156 835,24	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 1.7.2021	podpis
Supervize	jméno	datum 08-07-2021	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 08-07-2021	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 324 - Napojení odvodnění do stoky BVK

Číslo a název rozpočtu: C 324 - Napojení odvodnění do stoky BVK

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
1	11313-01.	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM				
2	11332-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMĚLENĚHO				
3	11333-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM				
4	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I				
5	141258-01.	PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 600MM				
6	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
7	17511-01.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM				
8	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I				
9	21262.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM				
10	386385-01.	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE				
11	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15				
12	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
13	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
14	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
15	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				
16	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
17	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
18	82445.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM				

Datum: 11.05.2021

Čas: 10:15:53

- pro ZBV číslo:63.5

Změna soupisu prací (SO/PS)**SO 324****Skupina Změn: 5**

Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
8	9	10	11	12	13	14

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:63.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 324 - Napojení odvodnění do stoky BVK

Číslo a název rozpočtu: C 324 - Napojení odvodnění do stoky BVK

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 324

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	82457.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM											
20	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM											
21	894157.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM											
22	894158.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM											
23	89949.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM											
24	899523.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
25	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
26	899672.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM											
27	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
28	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
Nové položky													
Celkem								1 122 906,12	-156 835,24	0,00	966 070,89	-156 835,24	-13,97

Za Zhotovitele:

Datum: 08 -07- 2021

Za Objednatele:

Datum:

08 -07- 2021

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 64

Věcně příslušný útvar:	ŘSD ČR Závod Brno
Název stavby:	I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I – ETAPA 1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	C325/02
Název SO/PS:	Odvodnění komunikace – větev B, Km 2,970 – 3,675 VMO

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	415 822 070,41 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	7 304 444,13 Kč (bez DPH)	
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-1 019 556,06 Kč	-13,96 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	411 938 724,60 Kč	99,07 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

V původní dokumentaci PDPS byla uvažována realizace napojení a provedení konstrukčních vrstev AHV, nicméně postup výstavby byl zvolen ihned po zahájení prací jiný, než bylo navrženo. Z tohoto důvodu byly konstrukční vrstvy provedeny již v SO 102. Položky související s odstraněním byly taktéž realizovány při hlavní trase SO 102, což má za následek odpočet všech již realizovaných položek v této ZBV. Stejná problematika byla již v minulosti řešena na SO 304, SO 306 a na SO 324. **Týká se pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27.**

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27

V původní dokumentaci PDPS byla uvažována realizace napojení a provedení konstrukčních vrstev AHV, nicméně postup výstavby byl zvolen ihned po zahájení prací jiný, než bylo navrženo. Z tohoto důvodu byly konstrukční vrstvy provedeny již v SO 102. Položky související s odstraněním byly taktéž realizovány při hlavní trase SO 102, což má za následek odpočet všech již realizovaných položek v této ZBV. Stejná problematika byla již v minulosti řešena na SO 304, SO 306 a na SO 324.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Položky dotčené změnou:

Položka	Popis	Rozdíl	
		Kč	%
1	11313-01.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM	
2	11332-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	
3	11334-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM	
4	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	
5	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	
6	17511-01.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	
7	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	
10	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	

11	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	
12	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	
13	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	
14	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	
15	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	
27	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

Asistent Správce stavby

Podpis:

datum:

08 -07- 2021

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:64

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 325 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 2,970 - 3,675 VMO

Číslo a název rozpočtu: C 325 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 2,970 - 3,675 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11313-01.	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM											
2	11332-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
3	11334-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM											
4	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I											
5	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	17511-01.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
7	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I											
8	21262.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
9	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
10	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
11	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
12	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
13	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
14	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
15	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM											
16	82445.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM											
17	82446.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM											
18	82458.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM											

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:64

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 325 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 2,970 - 3,675 VMO

Číslo a název rozpočtu: C 325 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 2,970 - 3,675 VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 325

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM											
20	894146.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM											
21	894158.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM											
22	899523.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
23	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
24	899662.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM											
25	899672.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM											
26	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
27	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
Nové položky													
Celkem								7 304 444,13	-1 019 556,05	0,00	6 284 888,08	-1 019 556,05	-13,96

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

08 -07- 2021

08 -07- 2021

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 65

Věcně příslušný útvar:	ŘSD ČR Závod Brno
Název stavby:	I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I – ETAPA I
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	C327/02
Název SO/PS:	Odvodnění komunikace – větev B, Km 3,695 – 3,815 VMO

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	415 822 070,41 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	1 672 725,01 Kč (bez DPH)	
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	-124 254,50 Kč	-7,43 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	414 020 701,76 Kč	99,57 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Oproti PDPS vznikla změna postupu výstavby z důvodu nevydaného stavebního povolení. Ze změny postupu výstavby vyplývá, že není třeba obnovovat konstrukční vrstvy nad kanalizací, protože vzhledem ke změně postupu výstavby byly tyto konstrukce zrealizovány již v SO 102 v plném rozsahu a nebylo třeba dílčí vyspravení, které bylo v PDPS uvažováno v tomto SO 327. Se změnou postupu výstavby tedy souvisí neprovádění prací na tomto SO 327. Týká se pol. č. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatelce vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Pol. č. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28.

Oproti PDPS vznikla změna postupu výstavby z důvodu nevydaného stavebního povolení. Ze změny postupu výstavby vyplývá, že není třeba obnovovat konstrukční vrstvy nad kanalizací, protože vzhledem ke změně postupu výstavby byly tyto konstrukce zrealizovány již v SO 102 v plném rozsahu a nebylo třeba dílčí vyspravení, které bylo v PDPS uvažováno v tomto SO 327. Se změnou postupu výstavby tedy souvisí neprovádění prací na tomto SO 327.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Položky dotčené změnou:

Položka	Popis	Rozdíl	
		Kč	%
2	11332-01.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	
4	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	
5	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	
6	17511-01.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	
9	56314.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	
10	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	
11	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	
12	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	
13	574D78.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	

14	574E98.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	
15	574J54.	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	
28	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

Asistent Správce stavby

Podpis:

datum:

08 -07- 2021

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

3.6.18.9

Datum: 24.02.2021

Čas:13:19:57

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:65

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: C 327 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 3,695 - 3,815 VMO

SO 327

Číslo a název rozpočtu: C 327 - Odvodnění komunikace - větev B, Km 3,695 - 3,815 VMO

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	82457.	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM											
19	894145.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM											
20	894146.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM											
21	894157.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM											
22	89949.	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM											
23	899523.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
24	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
25	899662.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM											
26	899672.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM											
27	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
28	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
29	96815-01.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI											
Nové položky													
Celkem								1 672 725,01	-124 254,50	0,00	1 548 470,52	-124 254,50	-7,43
Všechny změny celkem								1 672 725,01	-124 254,50	441 664,08	1 990 134,60	317 409,58	18,98

Za Zhotovitele:

08 -01- 2021

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

08 -07- 2021

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 70**

Věcně příslušný útvar: **ŘSD ČR Závod Brno**
 Název stavby: **I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I – ETAPA 1**
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **C504/01**
 Název SO/PS: **Plynovod PE 90 NTL – DN 200 NTL – zrušení - Žabovřeská**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	415 822 070,41 Kč	
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	113 330,54 Kč (bez DPH)	
Orientáč. cena navrhovaných Změn záporných:	-96 810,94 Kč	-85,42 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	0,00 Kč	0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	413 811 288,83 Kč	99,52 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:

Na základě úpravy trasy SO 501 a SO 503, kterou řeší ZBV č. 12 a 13, dochází v této Změně k úpravě odstraňovaných plynovodů, která jsou již nefunkční. Změna spočívá v tom, že starý plynovod byl pouze zaslepen, nikoliv nedošlo k jeho fyzickému odstranění. **Týká se pol. č. 1, 2, 4.**

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se jedná o tzv. „řetězení změn“. Změny na tomto SO 504 jsou vyvolány změnami na SO 501 (ZBV č. 12) a SO 503 (ZBV č. 13). Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
(NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)**

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ):

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Na základě úpravy trasy SO 501 a SO 503, kterou řeší ZBV č. 12 a 13, dochází v této Změně k úpravě odstraňovaných plynovodů, která jsou již nefunkční. Změna spočívá v tom, že starý plynovod byl pouze zaslepen, nikoliv nedošlo k jeho fyzickému odstranění.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než limit 15 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 do Skupiny 5.

Položky dotčené změnou:

Položka	Popis	Rozdíl	
		Kč	%
1	13273-01. HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I		
2	17411-01. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		
4	96932-01. VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH		

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

Asistent Správce stavby

Podpis:

datum:

08-07-2021

SCHVALOVATEL – ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis:

datum:

3.6.18.9

Datum: 24.02.2021

Čas: 13:25:28

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:70

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I
 Číslo a název SO/PS: C 504 - Plynovod PE 90 NTL - DN 200 NTL - zrušení - Žabovřeská
 Číslo a název rozpočtu: C 504 - Plynovod PE 90 NTL - DN 200 NTL - zrušení - Žabovřeská

Změna soupisu prací (SO/PS)

SO 504

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13273-01.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 1											
2	17411-01.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
3	899311.	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE											
4	96932-01.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH											
5	96942.	PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM											
Celkem													
Všechny změny celkem								113 330,54	-96 810,94	0,00	16 519,60	-96 810,94	-85,42

Za Zhotovitele:

08 -07- 2021
Datum:

Za Objednatele:

08 -07- 2021
Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I / ISPROFOND 562 151 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace - větev A - VMO	Číslo SO/PS/ / číslo Změny SO/PS: C101 / 3	Číslo ZBV: 77.1
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené ~~19~~ 07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě. Týká se pol. č. 9, 37, 39, 40, 41.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2.

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem
-487 313,50	0,00	-487 313,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
		08 -07- 2021	
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodňovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své po

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		08 -07- 2021	
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo paré



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:77.1

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Číslo a název rozpočtu: C 101 - Komunikace - větev A - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
37	574D88.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM											
39	574E98.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM											
40	574L11-R.	ASFALTOVÝ KOBEREC SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ S POLYMEREM MODIFIKOVANÝM ASFALTEM TL. 30MM											
41	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											
Celkem								9 963 294,74	-487 313,50	0,00	9 475 981,24	-487 313,50	-4,89

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

08 -07- 2021

Datum:

08 -07- 2021