

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2021 na akci
„SPŠ Třebíč – oprava podlahové krytiny v učebně A127“

1. Smluvní strany

Objednatel :	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
se sídlem:	Manželů Curieových 734 Třebíč, 674 01
zastoupený:	Ing. Petra Hrbáčková, ředitelka školy
zástupce pro věci technické:	Tomáš Čermák
IČO:	66610702
bankovní spojení :	ČSOB a.s.
číslo účtu:	248984955/0300
Zhotovitel:	MARVAL PODLAHY s.r.o.
se sídlem:	Dělnické nám. 847/3, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Ing. Miroslav Marton, jednatel společnosti
IČO:	27708225
bankovní spojení:	Moneta
číslo účtu:	225717379/0600

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání díla a to z důvodů technické nepřipravenosti předmětu díla (dále jen učebny). V souvislosti se zpožděním dodávky elektromateriálu pro účely opravy elektroinstalace v učebně ze strany objednatele, byla neúmyslně prodloužena doba realizace a tím pádem také možnost realizovat opravu podlahové krytiny, která měla být zahájena přímo po dokončení oprav elektroinstalace.

2. Předmět díla

Rozsah díla se nemění

3. Termín plnění, staveniště

S ohledem na dodržení technologických postupů, vysychání konstrukcí a lhůty pro dodání materiálů dohodly smluvní strany nový termín pro dokončení díla.

3.1. Dílo bude dokončeno nejpozději: 11.2.2022

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se nemění

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Třebíči....., dne 31.12.2021

V Třebíči....., dne 31.12.2021