

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa“

uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel

Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90
Zástupce : Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holíš, hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Pavel Dohnal, vedoucí odboru investic

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s.
Číslo účtu : 730090001/6000
Telefon : XXXXXXXX
E-mail : XXXXXXXX
ID DS : scsbwku

Zhotovitel

: **MANAG, a.s.**
Sídlo : Zarámí 92, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, B 984
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : XXXXXXXX
b) ve věcech technických : XXXXXXXX
IČO : 47906898
DIČ : CZ47906898
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 1117205661/0100
Telefon : XXXXXXXX
E-mail : XXXXXXXX
ID DS : 8dee3jf

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odstavec 18. 1., na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „**SPŠP - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa**“ uzavřené dne 26. 10. 2021, (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Důvodem pro vypracování Dodatku č. 1 je změna termínu plnění.
Realizace rekonstrukce započala v listopadu 2021. V rámci rekonstrukce domova mládeže je nutné upravit zařízení výměňkové stanice. Úprava výměňkové stanice vyžaduje odstavení ústředního vytápění objektu Domova mládeže. Výluka provozu objektu byla proto plánovaná v době vánočních prázdnin od 22.12.2021 do 3.1.2022.
Z důvodu šíření nemoci COVID-19 v rámci dodavatelské struktury subdodavatelů byly strojní části výměňkové stanice dodány až v lednu 2022. Z tohoto důvodu nemohla být úprava výměňkové stanice provedena v době vánočních prázdnin.
Nový termín odstavení ústředního topení byl správcem majetku stanoven s ohledem na provoz Domova mládeže na období jarních prázdnin ve dnech 5.2. až 13.2.2022. Vzhledem tomuto termínovému posunu požádal zhotovitel objednatel o prodloužení termínu realizace díla o 2 týdny, tedy na 16 týdnů.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. V článku 4. TERMÍN PLNĚNÍ, se odstavec 4.3 Smlouvy ruší a nově zní takto:
4.3. Doba realizace díla: **16 kalendářních týdnů, doba plnění listopad 2021 – únor 2022**
- 3.2. V čl. 23 Smlouvy se odst. 23.8. a 23.9. ruší a nově zní takto:
23.8. Nedílnou součástí jsou přílohy:
Příloha č. 1 je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)
Příloha č. 2 je aktualizovaný harmonogram stavby v členění SO, PS a týdny
- 3.3. V čl. 23 Smlouvy se dosavadní odst. 23.10. nově označuje 23.9 a zní takto:
23.9. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

4.5. Příloha č. 1 tohoto Dodatku je aktualizovaný harmonogram stavby v členění SO, PS a týdny, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 31.01.2022, usnesení číslo 0092/R02/22

Ve Zlíně dne

Objednatel

Ve Zlíně dne

Zhotovitel

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Ing. Roman Kavečka,
člen představenstva

HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE: SPŠP-COP ZLÍN REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE 1. ETAPA

ROK	2021								2022								
TÝDEN	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DATUM (pondělí)	08.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	29.11.2021	06.12.2021	13.12.2021	20.12.2021	27.12.2021	03.01.2022	10.01.2022	17.01.2022	24.01.2022	31.01.2022	07.02.2022	14.02.2022	21.02.2022	28.02.2022
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bourací práce																	
Vyzdívky																	
Omítky																	
Obklady dlažby																	
Podlahy potěry																	
Podlahy nášlapy																	
Strop SDK																	
Dveře																	
Malby																	
Kanály																	
Elektroinstalace																	
ÚT																	
Voda a kanalizace																	
Vzt																	
Gastro																	

Vypracoval Jakub Šmeidler
21.01.2022