

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“

uzavřené dne 27.7.2020 mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2536/2020

ISPROFOND: 5623520029

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 15.1.2020 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem : Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803
bankovní spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti
Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti
Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **20062/20**

Společník 2:**SAGASTA, s.r.o.**

se sídlem : Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČ: 04 59 85 55

DIČ: CZ 04598555

zaregistrována v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti

Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti

(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“), kterým mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást následovně:

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Na základě požadavku Objednatel ze dne 27. 10. 2021 byla ze strany Zhotovitele předložena dne 7. 1. 2022 Objednateli cenová nabídka na požadované vícepráce pro dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Předmětné vícepráce vyplývají jak ze změn Díla provedenými dodatkem č. 1 (požadavek na změnu DUR), tak v důsledku dalších okolností (změna železničního mostu v ev. Km 9,196; demolice stavby ČD - Garáž MUV) vyvstalých v průběhu provádění Díla.
- 1.2 S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu Díla, změně ceny Díla a změně termínů plnění Díla.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.
- 2.2 Změna článku 3.1 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou změnu č. 1 DÚR, DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování změny č. 1 DÚR, DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

<i>Cena Díla dle smlouvy bez DPH:</i>	58.826.000,-Kč
<i>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 bez DPH:</i>	2.322.358,-Kč
<i>Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 bez DPH:</i>	3.809.000,- Kč
<i>Celková cena Díla včetně prací dle dodatku č. 1 a 2 bez DPH:</i>	64.957.358,-Kč

slovy: šedesát čtyři milionů devět set padesát sedm tisíc tři sta padesát osm korun českých

- 2.3 Smluvní strany mění přílohu č. 1 Smlouvy, Specifikace Díla. Aktualizovaná příloha č. 1 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.4 Smluvní strany dále mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.5 Smluvní strany dále mění přílohu č. 5 Smlouvy, Harmonogram plnění. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.6 Smluvní strany na konec článku č. 4 OSTATNÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec následujícího znění:

4.5 „Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic bude Zhotovitel daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjgm.*

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení odst. 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy nepoužije.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)</u>	Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 10.2.2022

V Brně dne 25.1.2022

Za společníky společnosti o názvu Společnost SUDBR-SAGASTA pro DSP+PDPS+AD „Rekonstrukce ŽST Brno – Královo Pole“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. + SAGASTA, s.r.o.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole“.

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrniciemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.
- zpracování videa – vizualizace celé rekonstruované trati a statických vizualizací nové výpravní budovy v ŽST Brno - Královo Pole.

Změna dle dodatku č. 1

Předmětem Díla je dále zpracování **změny číslo 1 dokumentace pro územní řízení (DÚR)**, včetně nové dokladové části (nového projednání změn s dotčenými orgány a správci sítí) a podkladů pro vydání změny územního rozhodnutí.

Uvedená změna DÚR bude zahrnovat vrácení dříve postradatelných kolejí č. 10 a č. 12 do kolejiště v žst. Brno – Královo Pole, zatrolejování těchto kolejí, prodloužení podchodu k ul. Myslínova, prodloužení ostrovních nástupišť z 250 m na 300 m a úpravu souvisejících SO a PS, které byly novými požadavky vyvolány. Součástí budou položkové rozpočty změněných SO a PS a upravený Souhrnný rozpočet stavby.

Dokumentace bude zpracována dle interního předpisu Objednatele Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění a ve smyslu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a odpovídající požadavkům vzešlým z Vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Změna dle dodatku č. 2

Předmětem díla je dále zpracování **změn DSP a PDPS v souvislosti s provedením změny dokumentace pro územní řízení (DÚR)**, včetně projednání dokladové části (inženýrská činnost), projednání dokumentace PDPS, dodatečných průzkumů a všech potřebných podkladů pro žádost o stavební povolení, včetně sepsání této žádosti, a všech podkladů pro výběr zhotovitele stavby.

Předmětem Díla je i změna železničního mostu v ev. km 9,196 na propustek a zajištění projektové dokumentace demolice garáže MUV.

PŘÍLOHA Č. 4**Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby), autorského dozoru a změny č. 1 DÚR:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP				25.438.691,20 Kč
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				25.438.690,80 Kč
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G				1.224.788,- Kč
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H				2.304.000,- Kč
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				864.000,- Kč
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				240.000,- Kč
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				30.000,- Kč
Celkem za základní služby:					55.540.170,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS A ZMĚNY Č. 1 DÚR:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů				50.000,- Kč
9	Geodetické práce				1.404.030,- Kč
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				100.000,- Kč
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				725.000,- Kč
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				325.000,- Kč
13	Koordinátor BOZP v přípravě				96.000,- Kč
14	Technické prověření obnovení kolejí č.10 a 12 v žst. Brno-Královo Pole a jejich dopad na stavbu				494.400,- Kč
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				32.000,- Kč
16	Podklady pro podání žádosti o změnu územního rozhodnutí v souvislosti s obnovou kolejí č.10 a 12 v žst. Brno-Královo Pole				164.800,- Kč
17	Vizualizace stavby				1.350.000,- Kč
18	Zpracování změny č. 1 dokumentace pro územní řízení (DÚR)				2.322.358,- Kč
19	Žst. Brno-Královo Pole, most v ev.km 9,196 - změna na propustek				160.000,-Kč
20	Projektová dokumentace demolice garáže MUV, vč. Zaměření, pasportu, projednání a podání žádosti na DÚ				120.000,-Kč
Celkem za doplňkové služby:					7.343.588,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
---------	-------	----------------	-------------	--------------------	----------------

21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				2.073.600,- Kč
----	---	--	--	--	----------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu 2.592 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
64.957.358,- Kč	13.641.045,18 Kč	78.598.403,18 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DSP a PDPS:		
60.561.400,- Kč	12.717.894,- Kč	73.279.294,00 Kč
Cena za zpracování změny č. 1 DÚR:		
2.322.358,- Kč	487.695,18 Kč	2.810.053,18 Kč
Cena za výkon autorského dozoru:		
2.073.600,- Kč	435.456,- Kč	2.509.056,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování změny č. 1 DÚR, DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	1.625.650,60 Kč	1.967.037,23 Kč
2. Dílčí etapa	696.707,40 Kč	843.015,95 Kč
3. Dílčí etapa	45.401.920,00 Kč	54.936.323,20 Kč
4.1 Dílčí etapa	Bez fakturace	Bez fakturace
4.2 Dílčí etapa	12.127.584,00 Kč	14.674.376,64 Kč
4.3 Dílčí etapa	3.031.896,00 Kč	3.668.594,16 Kč
5. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	2.073.600,00 Kč	2.509.056,00 Kč
Celkem:	64.957.358,- Kč	78.598.403,18 Kč

Příloha 3

PŘÍLOHA Č. 5**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 15.3.2021	Zpracování změny č. 1 DÚR k připomínkovému řízení	Předávací protokol Fakturace 70% ceny změny č. 1 DÚR
2. Dílčí etapa	do 15.7.2021	Zpracování změny č. 1 DÚR – konečné odevzdání včetně dokladové části a žádosti o změnu územního rozhodnutí se všemi požadovanými přílohami, se zpracovanými připomínkami odborů Správy železnic, s.o. a dalších složek dráhy	Předávací protokol Fakturace 30% ceny změny č. 1 DÚR
3. Dílčí etapa	do 30.9.2021	Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP (bez projednání) pro připomínkové řízení a podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů a dotčených 3.osob stavbou	Předávací protokol Fakturace 45.401.920,00 Kč
4.1 Dílčí etapa	do 19.3.2022	Zpracování PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol Bez fakturace

4.2 Dílčí etapa	do 31.3.2022	Zpracování dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP – konečné odevzdání, pro podání žádostí o stavební povolení, vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně potřebných příloh; Zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;	Předávací protokol Fakturace 12.127.584,00 Kč
4.3 Dílčí etapa	do 30.6.2022	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě a digitální formě (dle požadavku VTP a ZTP). Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP; Zpracování vizualizací stavby.	Předávací protokol Fakturace 3.031.896,00 Kč
5. Dílčí etapa	22 měsíců (předpoklad 3/2023 – 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 22 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (Fakturace 1 x za čtvrtletí po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 2023-2024</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)