



S00GP007EM3H

Město Telč

Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: rekonstrukce radnice

EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPMINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR102100040  
101000351/2

## D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: rekonstrukce radnice“ uzavřené dne 12.11.2020

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města  
IČO: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**

Se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec  
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487  
Zastoupený: Ing. Karlem Hájkem – místopředsedou představenstva  
                  Jiřím Kosem – členem představenstva  
IČO: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 213950130/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník  
za zhotovitele: Ing. Karel Hájek

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec  
za zhotovitele: Ing. Karel Hájek, Josef Tůma

### II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: rekonstrukce radnice. Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Změnový list č. 2 (bez DPH):

rozšíření předmětu smlouvy + 281 805,25 Kč  
zúžení (redukce) předmětu smlouvy - 260 653,16 Kč

Celkem hodnota změny: 542 458,41 Kč

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 2.

##### **Smluvní cena činí:**

<b>Cena bez DPH dle SOD:</b>	<b>24 433 442,00 Kč</b>
<b>DPH (21%):</b>	<b>5 131 023,00 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>29 564 465,00 Kč</b>

##### **Cena dle SOD a dodatku č.1:**

<b>Cena celkem bez DPH :</b>	<b>24 605 613,45 Kč</b>
<b>DPH(21%):</b>	<b>5 167 178,825 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>29 772 792,27 Kč</b>

Změna ceny dle změnového listu č.2 (bez DPH): + 21 152,09 Kč

##### **Cena dle SOD a dodatku č.2:**

<b>Cena celkem bez DPH :</b>	<b>24 626 765,54 Kč</b>
<b>DPH(21%):</b>	<b>5 171 620,76 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>29 798 386,30 Kč</b>

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: rekonstrukce radnice“ uzavřené dne 12.11.2020 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 12.1.2022
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

V Telči dne: 13.1.2022

V Telči dne: 19.1.2022

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Karel Hájek  
místopředseda představenstva  
STATUS stavební a.s.

Za objednatele:





.....  
Mgr. Vladimír Brtník  
starosta města Telč



.....  
Jiří Kos  
člen představenstva  
STATUS stavební a.s.

## ZMĚNOVÝ LIST – číslo 02

N Á Z E V	Stavba:	Revitalizace památek v historickém centru města Telče, dílčí část: rekonstrukce radnice
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745
	Zhotovitel:	STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ: 46679120
	Projektant:	Ing. Jan Heralecký, Komenského 308, 588 56 Telč, IČO: 49407104
	Změna číslo:	2
P O P I S	Název změny:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oddíl A: Odpočet – projektory, plátna, SMART Tv</li> <li>• oddíl B: Dlažba v podloubí</li> <li>• oddíl C: Renovace schodiště z 1.NP do 2NP</li> <li>• oddíl D: Úpravy elektroinstalace a slaboproudých rozvodů</li> <li>• oddíl E: VCP – klempířské, zámečnické a truhlářské</li> </ul>
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel – zjištěný skutečný stav v návaznosti na provádění stavebních prací
	Důvod změny:	Zjištěný skutečný stav při provádění stavebních prací objektu, nepředvídatelné změny
	Popis změny:	<p><b>oddíl A: Odpočet – projektory, plátna, SMART Tv</b> – V průběhu stavby došlo k upřesnění a změnám v řešení koncových AV systémů. Koncová zařízení tak nebudou dodána v rozsahu dle PD a dodávka zařízení je zahrnuta do méněprací. Ostatní části AV systému zůstávají zachovány v rozsahu dle PD.</p> <p><b>oddíl B: Dlažba v podloubí</b> – změna v rozsahu opravy dlažby v podloubí. Po provedení prvních zásahů bylo zjištěno zacementování spár dlažby, což v kombinaci s historicky provedenou dlažbou z měkkého kamene způsobuje silné odloupávání hran při demontáži a tím nevratné poškození dlaždic. Po konzultaci se zástupci NPÚ Telč a památkovou péčí MěÚ Telč byl rozsah opravy omezen pouze na rozbité dlaždice které budou vyjmuty a nahrazeny novými, ostatní plochy dlažby budou ponechány beze změny a pouze mechanicky očištěny a omyty. Práce, které nebudou prováděny jsou tak zahrnuty do méněprací.</p> <p><b>oddíl C: Renovace schodiště z 1.NP do 2NP</b> – Navýšení rozsahu opravy schodiště, kdy po prvotním očištění bylo zjištěno velké množství nepůvodních a nevhodně řešených plomb a oprav, často provedených necitelně terazzem či přímo cementem. V rámci stavby bylo po konzultaci a odsouhlasení postupu s památkovou péčí rozhodnuto o kompletní renovaci schodiště v rozsahu odstranění cementových a jiných plomb a oprav, opravení vad a poškození umělým kamenem a komplexní otryskání schodiště pro sjednocení povrchu a textury schodů.</p> <p><b>oddíl D: Úpravy elektroinstalace a slaboproudých rozvodů</b> – Úpravy rozvodů silnoproudé elektroinstalace a slaboproudých rozvodů včetně úpravy technologie v návaznosti na provozní požadavky investora – lokální úpravy koncových zařízení – počtu a umístění zásuvek, vypínačů jejich sdružení do zásuvkových hnízd a případné úpravy počtu zásuvek a vypínačů na základě konečného rozmístění v prostoru stavby. Současně jsou doplněna svítidla a koncová zařízení související drobnými dispozičními změnami v průběhu stavby (výlevka 2.NP, sprcha a WC v 1.NP šatlavý, úpravy světel a trubkování v prostoru dvora).</p> <p><b>oddíl E: VCP – klempířské, zámečnické a truhlářské</b> – drobné vícepráce související s provedenými úpravami v interiérech v návaznosti na zjištěné skutečné vedení rozvodů či drobné provedené změny. V rámci truhlářských VCP je doplněn sokl na schodišti v šatlavě z provozních důvodů – ochrana omítek. V rámci zámečnických konstrukcí je doplnění krycích dveří na uzavírací či čistící armatury v interiérech a doplnění mříže nade dveřmi do technického zázemí v šatlavě pro lepší větrání těchto prostor. Konstrukce klempířské jsou v rozsahu výměny prorezlého svodu na dvorní fasádě radnice (měly být zachovány) a doplnění protisněhových háků na stodole pro zajištění bezpečnosti chodců v ulici Seminářská.</p>
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 281 805,25 Kč bez DPH
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 260 653,16 Kč bez DPH
	Úprava smluvní ceny:	+ 21 152,09 Kč bez DPH

L H Ů T Y	Termín provedení změny:	2021/2022	
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nevzniká, bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení.	
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí:	Nevzniká.	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká.	
S O D	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření dodatku smlouvy.		
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet	
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO	
P O T V R Z E N Í	<b>Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.</b>		
	<i>(pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)</i>		
	Zástupce	Jméno a příjmení	Podpis
	Zhotovitel	Ing. Karel Hájek	
		Josef Tůma	
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec	
		Jiří Salus	
Autorský dozor projektanta	Ing. Jan Herálecký		
Technický dozor objednatele	Josef Macháček		

### Úpravy rozpočtu pro dodatek č.2 - souhrn

	ZL č.2	cena bez DPH	po úpravě do dodatku	vícepráce	méněpráce
A	odpočet projektorů a pláten	-149 346,62 Kč	-149 346,62 Kč	0,00 Kč	-149 346,62 Kč
B	Podloubí – dlažba	-80 997,45 Kč	-80 997,45 Kč	0,00 Kč	-80 997,45 Kč
C	Renovace schodiště 1.NP – 2.NP	79 863,48 Kč	79 863,48 Kč	93 638,11 Kč	-13 774,63 Kč
D	Úpravy elektroinstalace	121 171,45 Kč	121 171,45 Kč	133 053,57 Kč	-11 882,12 Kč
E	VCP klempířské, zámečnické, truhl.	50 461,23 Kč	50 461,23 Kč	55 113,57 Kč	-4 652,34 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>21 152,09 Kč</b>	<b>21 152,09 Kč</b>	<b>281 805,25 Kč</b>	<b>-260 653,16 Kč</b>
	DPH 21%	4 441,94 Kč	4 441,94 Kč	59 179,10 Kč	-54 737,16 Kč
	Cena vč. DPH	25 594,03 Kč	25 594,03 Kč	340 984,35 Kč	-315 390,32 Kč

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatek č. 2	JKSO	
Název objektu	Projektor, plátno , Tv - smart	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		10.01.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	-145 223,59	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	-4 123,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		-149 346,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D</b> Celkem bez DPH		<b>-149 346,62</b>	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0		
				základní	21,0	-149 346,62	-31 362,79
				<b>Cena s DPH</b>		<b>-180 709,41</b>	
				<b>E</b> Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2

Objekt: Projektor, plátno , Tv - smart

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>D67</b>			<b>SP 07: Audio – video</b>				<b>-149 346,62</b>
<b>D68</b>			<b>TAV-MA: TECHNOLOGIE Audio-video - dodávky materiálů</b>				<b>-145 223,59</b>
1	889	8897020	Projektor 3LCD, nat. WUXGA (1920x1200), 16:10, 5000 ANSI lm, kontrast 15000:1, 2x HDMI, 3x VGA, 2x USB, LAN, mini-jack, RS-232C, MHL, RGB, repro 16 W, minimální projekční vzdálenost 1,5m, maximální projekční vzdálenost 9m – místnost č. 2.03 <i>pol. č. 1429 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	46 562,07	-46 562,07
2	889	8897021	Projektor, 3LCD, WUXGA, 1920x1200, 15000:1, 5500ANSI, obraz 50"-300", lampa 300W až 10000 hod., 2x HDMI, MHL, LAN, D-Sub, komponent., kompozit., USB, repro, Miracast, DO, 4,5 maximální projekční vzdálenost 9 m. Projektor podporuje zobrazení dvou různých z <i>pol. č. 1430 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	23 829,63	-23 829,63
3	889	8897022	Plátno s elektrickým pohonem 200" (4:3), rozměry 304,8x406,4 cm, dálkové ovládání, možnost připojení na datové sítě (místnost č. 2.04) <i>pol. č. 1431 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	50 573,67	-50 573,67
4	889	8897023	dálkový ovladač pro plátno s elektrickým pohonem <i>pol. č. 1432 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	342,87	-342,87
5	889	8897024	Projekční plátno nástěnné šířka 175, výška 132,5, rolovací mechanika pro plynulé nastavení výšky plátna, možnost montáže na strop nebo na stěnu, obraz lze sledovat i pod úhlem 50° (místnost č. 2.03) <i>pol. č. 1433 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	4 628,78	-4 628,78
6	889	8897025	Televize SMART LED, 189cm, 4K Ultra HD, HDR10+, PQI 2500 (100Hz), Supreme 4K Ultra HD Dimming, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4 x HDMI, 2 x USB, 1x LAN, 1x optický výstup, 1x CI+, WiFi, Bluetooth, HbbTV 1.5, OS Tizen, párování s mobilním zařízením, hlasové ovlá <i>pol. č. 1434 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	19 286,57	-19 286,57
<b>D69</b>			<b>TAV-MO: TECHNOLOGIE Audio-video - montáž</b>				<b>-4 123,03</b>
7	R	8897058	Projektor 3LCD, nat. WUXGA (1920x1200), 16:10, 5000 ANSI lm, kontrast 15000:1, 2x HDMI, 3x VGA, 2x USB, LAN, mini-jack, RS-232C, MHL, RGB, repro 16 W, minimální projekční vzdálenost 1,5m, maximální projekční vzdálenost 9m – místnost č. 2.03 <i>pol. č. 1465 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	1 285,77	-1 285,77
8	R	8897059	5500ANSI, obraz 50"-300", lampa 300W až 10000 hod., 2x HDMI, MHL, LAN, D-Sub, komponent., kompozit., USB, repro, Miracast, DO, 4,5 maximální projekční vzdálenost 9 m. Projektor podporuje zobrazení dvou různých z <i>pol. č. 1466 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	1 285,77	-1 285,77
9	R	8897060	Plátno s elektrickým pohonem 200" (4:3), rozměry 304,8x406,4 cm, dálkové ovládání, možnost připojení na datové sítě (místnost č. 2.04) <i>pol. č. 1467 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	540,02	-540,02
10	R	8897061	dálkový ovladač pro plátno s elektrickým pohonem <i>pol. č. 1468 z SP 07 Audio</i>	ks	-1,000	42,86	-42,86



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2

Objekt: Projektor, plátno , Tv - smart

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	8897062	Projekční plátno nástěnné šířka 175, výška 132,5, rolovací mechanika pro plynulé nastavení výšky plátna, možnost montáže na strop nebo na stěnu, obraz lze sledovat i pod úhlem 50° (místnost č. 2.03)	ks	-1,000	540,02	-540,02
<i>pol. č. 1469 z SP 07 Audio</i>							
12	R	8897063	Televize SMART LED, 189cm, 4K Ultra HD, HDR10+, PQI 2500 (100Hz), Supreme 4K Ultra HD Dimming, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4 x HDMI, 2 x USB, 1x LAN, 1x optický výstup, 1x CI+, WiFi, Bluetooth, HbbTV 1.5, OS Tizen, párování s mobilním zařízením, hlasové ovlá	ks	-1,000	428,59	-428,59

*pol. č. 1470 z SP 07 Audio*

**Celkem**

**-149 346,62**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatek č. 2	JKSO	
Název objektu	Podloubí dlažba	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.01.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -31 151,27	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž -49 846,18	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) -80 997,45	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH -80 997,45</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-80 997,45</td> <td>-17 009,46</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>-98 006,91</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	-80 997,45	-17 009,46	<b>Cena s DPH</b>			<b>-98 006,91</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	-80 997,45	-17 009,46														
<b>Cena s DPH</b>			<b>-98 006,91</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kluzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Kluzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Kluzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2  
Objekt: Podloubí dlažba

Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice -80 997,45**

**D2 001: Zemní práce -12 907,30**

1	R	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	-70,000	60,96	-4 267,20
<i>pol. č. 1 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

2	R	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm ručně	m2	-70,000	123,43	-8 640,10
<i>pol. č. 2 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

**D5 004: Vodorovné konstrukce -7 436,62**

3	R	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	-84,507	88,00	-7 436,62
<i>pol. č. 58 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

**D6 005: Komunikace -60 653,53**

4	R	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-70,000	101,91	-7 133,70
<i>pol. č. 59 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

5	R	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	-70,000	56,00	-3 920,00
<i>pol. č. 60 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

6	R	596811121	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	-70,000	239,06	-16 734,20
<i>pol. č. 61 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

7		583811R2	deska dlažební místní žula hrubě pemrlovaná velikosti 300x300mm tl 30mm	m2	-14,867	2 095,33	-31 151,27
<i>pol. č.62 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

8	R	5968111R1	Příplatek za provedení vzoru v kladení dlažby u hlavního vstupu- vzor bude určen architektem projektu	kpl	-1,000	1 714,36	-1 714,36
<i>pol. č.63 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice</i>							

**Celkem -80 997,45**

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatek č. 2	JKSO	
Název objektu	Renovace schodiště z 1.NP do 2.NP	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.01.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 79 863,48	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 79 863,48	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 79 863,48</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>79 863,48</td> <td>16 771,33</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>96 634,81</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	79 863,48	16 771,33	<b>Cena s DPH</b>			<b>96 634,81</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	79 863,48	16 771,33														
<b>Cena s DPH</b>			<b>96 634,81</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2

Objekt: Renovace schodiště z 1.NP do 2.NP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D1 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice 79 863,48**

**D7 006: Úpravy povrchu 79 863,48**

2	R	62999.1	Renovace kamenného schodiště z 1.NP do 2.NP	m2	20,675	4 529,05	93 638,11
3	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	9 363,83	-9 363,83
1	R	6299952R3	Očištění vnitřního kamenného schodiště otryskáním a opískováním sušeným křemičitým pískem	m2	-20,675	213,34	-4 410,80

*pol. č. 84 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice*

**Celkem 79 863,48**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatek č. 2	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace - změna 6.1	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.01.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 90 120,19	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 31 051,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 121 171,45	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 121 171,45</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>121 171,45</td> <td>25 446,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>146 617,45</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	121 171,45	25 446,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>146 617,45</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	121 171,45	25 446,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>146 617,45</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2  
Objekt: Elektroinstalace - změna 6.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D51                                    SP 04: Elektroinstalace                                    63 684,83**

**D53                                    MATdod: Instalační materiál - dodávky                                    17 484,73**

1		32	přepínač domovní 1.poloový, řazení 6 ( schodišťový ) <i>pol. č. 1034 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	4,000	133,72	534,88
2		33	přepínač domovní 1.poloový, řazení 7 ( křížový ) <i>pol. č. 1035 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	-16,000	148,29	-2 372,64
3		34	přepínač domovní 1.poloový, řazení 1 s kontrolkou <i>pol. č. 1036 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	-3,000	141,43	-424,29
4		37	vypínač trojpolový, zapuštěný ( sporáková přípojka ) <i>pol. č. 1039 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	-2,000	814,32	-1 628,64
5		39	zásuvka jednoduchá, zapuštěná, IP 40 <i>pol. č. 1041 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	49,000	107,15	5 250,35
6		42	zásuvka dvojitá, zapuštěná, IP40, barevně odlišená, barva dle výběru investora ( zálohované napětí ) <i>pol. č. 1044 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	43,000	137,15	5 897,45
24		1012-1	krabice el. instalační černá	ks	11,000	35,00	385,00
26	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	38,50	-38,50
25		1112-2	krabice el. instalační 68/2 KA Krabice přístrojová šedá	ks	35,000	12,00	420,00
27	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	42,00	-42,00
28		1021-1	kabel 3x1 mm2 průhledný	m	50,000	58,00	2 900,00
30	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	290,01	-290,01
29		1022-1	kabel HO5W - F 3G1,5 bílá	m	10,000	35,00	350,00
31	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	35,00	-35,00
32		35	Záslepný kryt Schneider otevirací	ks	1,000	65,00	65,00
35	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	6,51	-6,51
33		36-1	Záslepný kryt Schneider	ks	41,000	65,00	2 665,00
36	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	266,49	-266,49
34		36	Spínač 1/0 s táhlem	ks	2,000	345,00	690,00
37	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	69,02	-69,02
38		1012-1M	Montáž krabice el. instalační černá	ks	11,000	24,00	264,00
39	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	26,39	-26,39
40		1112-2M	Montáž krabice el. instalační 68/2 KA Krabice přístrojová šedá	ks	35,000	35,00	1 225,00
41	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	122,50	-122,50
42		1021-1M	Montáž kabel 3x1 mm2 průhledný	m	50,000	29,00	1 450,00
43	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	144,97	-144,97
44		1022-1M	Montáž kabel HO5W - F 3G1,5 bílá	m	10,000	29,00	290,00
45	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	28,98	-28,98
46		35M	Montáž záslepný kryt Schneider otevirací	ks	1,000	10,00	10,00
47	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	0,98	-0,98
48		36-1M	Montáž záslepný kryt Schneider	ks	41,000	10,00	410,00
49	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	41,02	-41,02
50		36M	Montáž spínač 1/0 s táhlem	ks	2,000	120,00	240,00
51	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	24,01	-24,01

**D54                                    MATmon: Instalační materiál - montáž                                    7 534,41**

7	R	82	přepínač domovní 1.poloový, řazení 6 ( schodišťový ) <i>pol. č. 1084 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	4,000	77,15	308,60
---	---	----	--	----	-------	-------	--------



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2

Objekt: Elektroinstalace - změna 6.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	R	83	přepínač domovní 1.položný, řazení 7 ( křížový ) <i>pol. č. 1085 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	-16,000	77,15	-1 234,40
9	R	84	přepínač domovní 1.položný, řazení 1 s kontrolkou <i>pol. č. 1086 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	-3,000	77,15	-231,45
10	R	87	vypínač trojpolový, zapuštěný ( sporáková přípojka ) <i>pol. č. 1089 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	-2,000	385,73	-771,46
11	R	89	zásuvka jednoduchá, zapuštěná, IP 40 <i>pol. č. 1091 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	49,000	102,86	5 040,14
12	R	92	zásuvka dvojitá, zapuštěná, IP40, barevně odlišená, barva dle výběru investora ( zálohované napětí ) <i>pol. č. 1094 z SP 04 Elektroinstalace</i>	ks	43,000	102,86	4 422,98

**D57 RSdod: Rozvaděče a svítidla - dodávky 32 186,17**

52		131	T- svítidlo sloupkové, technická specifikace viz. kniha svítidel <i>pol. č. 1148 z SP04 elektroinstalace</i>	ks	4,000	1 525,78	6 103,12
56		131-1	T1- svítidlo nástěnné, technická specifikace viz. kniha svítidel <i>pol. č. 1148 z SP04 elektroinstalace</i>	ks	3,000	1 455,00	4 365,00
57	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	436,52	-436,52
55		127	N- svítidlo interierové, technická specifikace viz. kniha svítidel <i>pol. č. 1144 z SP04 elektroinstalace</i>	ks	3,000	2 665,83	7 997,49
60		135	WN- svítidlo interierové, nouzový inverter 1h, technická specifikace viz. kniha svítidel <i>pol. č. 1152 z SP04 elektroinstalace</i>	ks	3,000	2 520,11	7 560,33
62		133	X- svítidlo interierové s nouzovým modulem, technická specifikace viz. kniha svítidel <i>pol. č. 1150 z SP04 elektroinstalace</i>	ks	2,000	1 894,37	3 788,74
64		122.1	svítidlo interierové, LED stropní - servovna	ks	4,000	780,00	3 120,00
66	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	311,99	-311,99

**D58 RSmon: Rozvaděče a svítidla - montáž 6 479,52**

65	R	160	Montáž svítidlo interierové, LED stropní - servovna	ks	4,000	355,00	1 420,00
67	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	142,03	-142,03
53	R	165	N- svítidlo interierové, technická specifikace viz. kniha svítidel	ks	3,000	257,15	771,45
54	R	169	T- svítidlo sloupkové, technická specifikace viz. kniha svítidel	ks	4,000	385,73	1 542,92
58	R	169-1	T1- svítidlo nástěnné, technická specifikace viz. kniha svítidel	ks	3,000	355,00	1 065,00
59	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	106,47	-106,47
63	R	171	X- svítidlo interierové s nouzovým modulem, technická specifikace viz. kniha svítidel <i>pol. č. 1188 z SP04 elektroinstalace</i>	ks	2,000	385,73	771,46
61	R	173	WN- svítidlo interierové, nouzový inverter 1h, technická specifikace viz. kniha svítidel <i>pol. č. 1190 z SP04 elektroinstalace</i>	ks	3,000	385,73	1 157,19

**D59 SP 05: Strukturovaná kabeláž 57 486,62**

**D62 TSK-MA: TECHNOLOGIE SK - dodávky materiálů 38 564,40**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2

Objekt: Elektroinstalace - změna 6.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13		88899002	datová dvojzásuvka STP kompletní RJ 45 cat.6a (rámeček, maska, keystone) <i>pol. č. 1224 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	51,000	205,72	10 491,72
14		88899003	19" ventilační jednotka se dvěma ventilátory a termostatem <i>pol. č. 1225 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	-1,000	2 700,12	-2 700,12
15		88899004	19" polička s perforací 1U, 250mm ukládací plato <i>pol. č. 1226 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	1,000	505,74	505,74
16		88899007	metalický 48 portový STP patch panel CAT.6A <i>pol. č. 1229 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	9,000	3 077,28	27 695,52
17		88899011	napájecí panel, 5 pozic s přepětovou ochranou, s vanou <i>pol. č. 1233 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	2,000	1 285,77	2 571,54

**D63**

**TSK-MO: TECHNOLOGIE SK - montáž**

**18 922,22**

19	R	88899018	datová dvojzásuvka STP kompletní RJ 45 cat.6a (rámeček, maska, keystone) <i>pol. č. 1238 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	51,000	145,72	7 431,72
20	R	88899019	19" ventilační jednotka se dvěma ventilátory a termostatem <i>pol. č. 1239 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	-1,000	385,73	-385,73
21	R	88899020	19" polička s perforací 1U, 250mm ukládací plato <i>pol. č. 1240 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	1,000	47,14	47,14
22	R	88899023	metalický 48 portový STP patch panel CAT.6A <i>pol. č. 1243 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	9,000	1 285,77	11 571,93
23	R	88899027	napájecí panel, 5 pozic s přepětovou ochranou, s vanou <i>pol. č. 1247 z SP 05 Strukturovaná kabeláž</i>	ks	2,000	128,58	257,16

**Celkem**

**121 171,45**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dodatek č. 2	JKSO	
Název objektu	Vícepráce -klempířské, zámečnické, truhlářské	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		06.01.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	15 530,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	28 236,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	3 174,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	3 520,38	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		50 461,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 50 461,23</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>50 461,23</td> <td>10 596,86</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>61 058,09</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	50 461,23	10 596,86	<b>Cena s DPH</b>			<b>61 058,09</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	50 461,23	10 596,86														
<b>Cena s DPH</b>			<b>61 058,09</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dodatek č. 2

Objekt: Vícepráce -klempířské, zámečnické, truhlářské

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**D15                      766: Konstrukce truhlářské    13 976,98**

12		T36.1	T36. 1- Dřevěný soklový obklad schodiště - 33 bm - včetně příslušenství - dodávka a montáž - 2x schodiště šatlava	kus	1,000	15 530,00	15 530,00
13	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	1 553,02	-1 553,02

**D16                      767: Konstrukce zámečnické    29 789,87**

2	R	Z02.1	Ocelová dvířka 350*420mm m.č 1.06 - WC infocentrum - dodávka a montáž včetně příslušenství - radnice	kus	1,000	12 530,00	12 530,00
4	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	1 253,00	-1 253,00
5	R	Z02.2	Ocelová dvířka 300*200 mm m.č 1.11 - dodávka a montáž včetně příslušenství - radnice	kus	1,000	5 890,00	5 890,00
6	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	588,98	-588,98
1	R	Z13.1	Nová kovaná kovaná mříž nad interiérové dveře m.č 0.11-0.12 - dodávka a montáž - šatlava	kus	1,000	5 135,00	5 135,00
3	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	513,52	-513,52

**D31                      764: Konstrukce klempířské    8 590,37**

7	R	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm - radnice <i>položka č.717 z SO 03 Stodola</i>	m	10,500	818,13	8 590,37
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

**PSV                      Práce a dodávky PSV    6 694,38**

**765                      Krytina skládaná    6 694,38**

8	765	765125401	Montáž protisněhového háku	kus	138,000	30,90	4 264,20
10	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	426,44	-426,44
9	592	59244406	háč protisněhový standard	kus	138,000	23,00	3 174,00
11	R	1.5	Sleva 10%	ks	-1,000	317,38	-317,38

**Celkem    50 461,23**