

**1.1. Akademie výtvarných umění v Praze
jako Objednatel**

sídlo: U Akademie172/4, 170 22 Praha 7

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446

zastoupen: rektorem ve věcech technických:, kvestorem

zmocněným jednat o věcech smlouvy v záležitostech provádění díla

a

**1.2. Metrostav a.s.
jako**

Zhotovitel

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1

číslo účtu:

IČO: 000 14 915 DIČ: CZ00014915

Zastoupen: ředitelem divize 9 *na základě Plné moci*

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. AVU-2395/2021 ze dne 16. 9. 2021

uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**dodatek**“):

Článek 1 Smluvní strany

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo č. AVU-2395/2021 ze dne 16. 9. 2021 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na provedení stavebních prací pro realizaci projektu s názvem „**AVU - Rekonstrukce budovy s ateliéry v ul. Zajíce - 1. etapa - realizace stavby**“, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení původní smlouvy.

Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena.

Článek 3 Změna termínu dokončení a předání díla

1. Původní termín dokončení a předání díla dle článku 4.3 Smlouvy o dílo:

*„4.3 Dokončení a předání dokončeného díla objednateli: nejpozději do **28. 02. 2022**“.*

2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla dle článku 4.3. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění následovně:

*„4.3 Dokončení a předání dokončeného díla objednateli: nejpozději do **31. 07. 2022**“.*

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání dokončeného díla objednateli je zejména posun v termínu zahájení stavebních prací z července 2021 na září 2021. Tato skutečnost měla za následek posun kritické fáze výstavby (demontáž původního střešního souvrství a současně montáž nové střešní ocelové konstrukce na leden a únor 2022). Dalším důvodem je složitá montáž ocelové konstrukce v zimní období pod provizorním zastřešením paralelně s odhalenými odchylkami PD (tj.: staticky neúnosné schodiště, objevená historická dlažba, demontáž původní podlahy, změna rozsahu bouracích prací, objevené kolize v napojení ZTI na stávající řad společně přečerpávacími jímkami, zjištěn odlišný rozsah bouracích prací, nové dopady do zemních prací v okolí stavby vlivem napojení na kanalizační řad).

Článek 4 Ujednání společná a závěrečná

1. Tento dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
2. Tento dodatek Smlouvy o dílo se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném a účinném znění a souvisejícími předpisy platnými a účinnými v době uzavření Smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne