

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 12-1102-0100 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Sjezdy do vody na Vltavě

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], předseda představenstva
[REDAKCE] místopředseda představenstva
[REDAKCE] členka představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 21. 7. 2021 a DODATKU č. 3 ze dne 18. 10. 2021, upravuje takto:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 bodu C. – 2) vypouští původní text:

„Dále je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků STAVBOU (trvalý zábor), pozemků nezbytných pro realizaci STAVBY a přístupu na staveniště (dočasný zábor). U pozemků dotčených STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo na nich zřídit právo služebnosti, bude zajištěno zpracování znaleckých posudků na kupní cenu / cenu za zřízení služebnosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s aplikací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu DÍLA je i zpracování návrhu příslušných smluv dle předchozí věty ZHOTOVITELEM, jejich předložení OBJEDNATELI k odsouhlasení, jejich projednání s vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu. Součástí předmětu DÍLA je i zajištění podpisu vlastníků STAVBOU dotčených pozemků na situačním výkresu ZHOTOVITELEM vyhotovené společné dokumentace ve smyslu ustanovení §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů, v platném znění.“

2) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se do odstavce 1.2 bodu D. – 2) doplňuje text v tomto znění:

„Dále je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků STAVBOU (trvalý zábor), pozemků nezbytných pro realizaci STAVBY a přístupu na staveniště (dočasný zábor). U pozemků dotčených STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo na nich zřídit právo služebnosti, bude zajištěno zpracování znaleckých posudků na kupní cenu / cenu za zřízení služebnosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s aplikací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu DÍLA je i zpracování návrhu příslušných smluv dle předchozí věty ZHOTOVITELEM, jejich předložení OBJEDNATELI k odsouhlasení, jejich projednání s vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu.“

3) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

*„g) bod C – 1) (lokality DV 05, DV 11, DV 12) do 150 dnů od pokynu OBJEDNATELE,
h) bod C – 2) (lokality DV 03, DV 09, HV 01) do 300 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
i) bod C – 2) (lokality DV 01) do 18.03.2022,
j) bod C – 2) (lokality DV 05, DV 11, DV 12) do 300 dnů od pokynu OBJEDNATELE.“*

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

*„g) bod C – 1) (lokality DV 05, DV 12) do 150 dnů od pokynu OBJEDNATELE,
h) bod C – 1) (lokality DV 11) do 29.04.2022,
i) bod C – 2) (lokality DV 01, DV 03, DV 09, HV 01) do 15.04.2022,
j) bod C – 2) (lokality DV 05, DV 12) do 300 dnů od pokynu OBJEDNATELE,
k) bod C – 2) (lokality DV 11) do 30.09.2022.“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 15. 4. 2021, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 6. 2021, DODATKU č. 2 ze dne 21. 7. 2021 a DODATKU č. 3 ze dne 18. 10. 2021, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
předseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
[redacted]
členka představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Sjezdy do vody na Vltavě					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 4	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	26.01.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava předmětu plnění, posun dílčích termínů plnění bodu C. - 1) u lokality DV 11 a bodu C. - 2) u lokalit DV 01, DV 03, DV 09 a HV 01.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/153/P/SoD/2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					26.01.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Sjezdy do vody na Vltavě" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/153/P/SoD/2020 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1102-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 4. 2020.						
Výkon inženýrské činnosti u lokalit DV 01, DV 03, DV 09 a HV 01 dle bodu C. - 2) byl nepředvídatelně zpožděn v důsledku požadavků dotčených orgánů a nutnosti provedení změn v PD pro opětovné projednání a dále v důsledku nevydání stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik. Obdobně došlo ke zpoždění u projednání se správci IS.						
U lokality DV11 s ohledem na časové možnosti jednotlivých subjektů, se kterými měl být Koncept společné dokumentace projednán, nebylo možné projednání v termínu dle smlouvy zajistit, proto navrhujeme posun termínu plnění bodu C. - 1) pro lokalitu DV 11 do 15. 4. 2022.						
Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je úprava dílčích termínů plnění z důvodu neočekávaných prodlžení při výkonu inženýrské činnosti.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		4.507.000,00 Kč
Cena SoD po změně		4.507.000,00 Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,0
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů C. - 1) a C - 2). Celkový termín se nemění.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/153/P/SoD/2020	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 1)	363.000,00 Kč	5/2022
C - 2) - 4 lokality	242.000,00 Kč	5/2022
C - 2) - 1 lokalita	60.500,00 Kč	10/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	