

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: Sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 – 79,150 úseku Rožná - Nedvědice

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3325/2021

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5623530037

a

Společnost SAGAMB Rožná-Nedvědice

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

druhý účastník společnosti **AMBERG Engineering Brno, a.s.**
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 49446703, DIČ: CZ 49446703
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka B 1120
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Vlastimilem Horákem, členem představenstva a prokuristou

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **521258**

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dopisem, doručeným Objednateli dne 25.1.2021, požádal Zhotovitel o prodloužení termínu plnění z důvodu nutnosti koordinace projektových prací se zpracovávanou projektovou dokumentací pěti navazujících staveb Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 78,724 - 79,145 úseku Rožná – Nedvědice, Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 úseku Rožná – Nedvědice, Rekonstrukce opěrné zdi a zemního tělesa v km 77,715 - 77,840 v úseku Rožná – Nedvědice, Sanace skal v km 77,600 - 77,700 v úseku Rožná – Nedvědice. V rámci stavby Sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 – 79,150 úseku Rožná – Nedvědice je řešeno koordinované POV všech uvedených staveb za celý úsek trati v km 77,600-79,150. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel obdržel poslední podklady od jednotlivých zhotovitelů v 12/2021 není možné dílo dokončit v dohodnutých termínech plnění.

Současně je důvodem pro posun termínu plnění skutečnost, kdy v rámci průzkumných prací byla nalezena v podloží drážního tělesa stará zídka, a to v délce téměř celého řešeného úseku stavby. To způsobilo větší rozsah i časovou náročnost průzkumných prací na železničním spodku, kdy bylo možné, vzhledem k dostupnosti uvedeného traťového úseku pouze po tělese dráhy, provádět tyto práce jen ve výlukách.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy o dílo takto :

I. Předmět Dodatku

1. V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se na základě dohody smluvních stran mění termíny plnění 1.-3.dílčího plnění tak, že se prodlužují o 2 měsíce, přičemž termíny 4. a 5 dílčího plnění se nemění.
2. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (*příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění

V Olomouci 11.2.2022

V Praze 7.2.2022

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel

Příloha č.1 (Příloha č. 5 Smlouvy o dílo)

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DUSP+PDPS k připomínkám včetně soupisu prací
- bude dokončeno a předáno **do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- nefakturační období

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - DUSP+PDPS s návrhem vypořádání připomínek
- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- nefakturační období

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - DUSP+PDPS s odsouhlaseným vypořádáním připomínek včetně jejich zpracování, žádost o odnětí PUPFL, ekonomické hodnocení, souhrnný rozpočet
- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- fakturováno bude 100% ceny DUSP+PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - žádosti o společné povolení
- bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- nefakturační období

5. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **7 měsíců**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.