

**DODATEK č. 2  
K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 9. 2021  
č.j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021**

**Č. j. Dodatku č. 2: HSLI-647-35/KŘ-EKO-2021  
ev.č. 22/2022**


dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku

---

**I.  
Smluvní strany**


**Objednatel:**

**1. Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**

Sídlo: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 3  
IČO: 708 88 744  
DIČ: CZ70888744 – není plátce DPH  
Zastoupená:  ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním radou  
Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 77540881/0710  
Email: spisovna@hzslk.cz  
Telefon: 950 470 111

(dále také též „**HZS LK**“)

**2. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1- Staré Město  
IČO: 467 44 991  
Zastoupená:  ředitelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 78-6184890227/0100

(dále také též „**ZZS LK**“)

a

### **3. Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**





Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec  
IČO: 720 50 501  
Zastoupené: plk. Ing. Ondřejem Musilem, ředitelem  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 84548881/0710

(dále také též „**KŘP LK**“)

(dále také též souhrnně jako „**Objednatel**“)

#### **Zhotovitel:**

##### **Energy Benefit Centre a.s.**

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
Kontaktní adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
IČO: 290 29 210  
DIČ: CZ29029210  
Zastoupená:   
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-6354140227/0100  
E-mail:   
Tel.: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **II.**

### **Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2021 smlouvu o dílo č. j. HSLI-647-29/KŘ-EKO-P-46-2021, č. zhotovitele 04-21-75 (dále jen „Smlouva o dílo“). Předmětem Smlouvy o dílo bylo zhotovení kompletní projektové dokumentace pro realizaci výstavby stavební akce s názvem „Integrované výjezdové centrum Turnov“ vymezené architektonickou studií č. 20064 z listopadu 2020 zpracovanou společností PROFES PROJEKT spol. s r.o., Technickou specifikací HZS LK a Technickou specifikací KŘP LK v rozsahu zejména specifikovaném v článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo.

- 2) Smluvní strany si v článku V. Smlouvy o dílo ujednaly dobu zhotovení díla specifikovaného v článku III. Smlouvy o dílo, která byla rozdělena do jednotlivých časových etap dle článku V. odst. 1 písm. a) až h) Smlouvy o dílo, jež byly propojeny se zhotovením jednotlivých tam vymezených částí díla, přičemž vybrané části díla, a tedy i termíny jejich dokončení, na sebe navazují.
- 3) V článku V. odst. 1 písm. b) Smlouvy o dílo byla ujednána doba plnění, respektive zhotovení části díla – projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nejpozději do 105 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo. Účinnost Smlouvy o dílo byla dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo spojena s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv, ke kterému došlo dne 15. 9. 2021. Popsaná část díla tak měla být zhotovena nejpozději do dne 29. 12. 2021. Smluvní strany dále uzavřely dne 31. 12. 2021 Dodatek č. 1 pod č.j. HSLI-647-34/KŘ-EKO-171-2021 (dále jen „Dodatek č. 1), který se stal nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a na jehož základě došlo ke změně termínu plnění popsané části díla nejpozději do 15. 2. 2022. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 se tak Zhotovitel nenachází v prodlení.
- 4) Dne 2. 2. 2022 proběhlo za účasti zástupců smluvních stran a města Turnov jednání, na němž byla zjištěna nemožnost dokončení části díla v podobě zhotovení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v dodatečně sjednané lhůtě dle Dodatku č. 1. Důvodem jsou neočekávané a nepředvídané překážky, jež není zhotovitel s to ovlivnit a záleží na třetí osobě, a sice jedná se o potřebné jednání ze strany dalšího subjektu, města Turnov, IČO: 002 76 227, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, stran napojení na příjezdovou komunikaci, vymezení umístění vodovodního řadu, kanalizačního řadu a určení jejich napojovacích míst.
- 5) Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2, který se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se doby plnění.
- 6) Smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo stran doby zhotovení díla je odůvodněna objektivními okolnostmi specifikovanými v odst. 4 tohoto článku. Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou Zhotovitel nemohl a nemůže ovlivnit. Nastaly tak okolnosti smluvními stranami neovlivnitelné a nepředpokládané, které ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 objektivně brání Zhotoviteli v dodržení sjednaného termínu plnění části díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku, tedy do 15. 2. 2022.

### III.

#### Změna smlouvy o dílo

Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se Smlouva o dílo mění v čl. V. odst. 1 písm.

b) takto:

- b) „projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: nejpozději **do 15. 4. 2022**;

objednatel si vyhrazuje lhůtu pro kontrolu projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v délce **15 kalendářních dnů**;

### IV.

#### Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Praze




Za Objednatele:

V Liberci



ředitel HZS Libereckého kraje  
vrchní rada

V Liberci



ředitel ZZS Libereckého kraje

V Liberci



ředitel KRP Libereckého kraje