

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

"Domov seniorů POHODA Chválkovice - Vybudování nového evakuačního výtahu v pavilonu B"

PRUMHOR spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Převzetí staveniště (příprava stavby na zahájení prací):

01.03.2022

Samotné zahájení stavebních prací

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	
SO_01: Pavilon B									
Zemní práce	101 000,00 Kč	38 213,14 Kč							139 213,14 Kč
Základy		185 797,25 Kč							185 797,25 Kč
Svislé konstrukce			188 536,98 Kč	98 357,00 Kč					286 893,98 Kč
Vodorovné konstrukce				115 351,00 Kč	11 000,85 Kč				126 351,85 Kč
Úpravy povrchu					80 542,11 Kč	60 000,00 Kč			140 542,11 Kč
Omítky vnější						194 620,11 Kč			194 620,11 Kč
Úpravy povrchů - podlahy						9 849,71 Kč			9 849,71 Kč
Ostatní konstrukce a práce						101 811,00 Kč	86 444,39 Kč		188 255,39 Kč
Lešení			41 054,92 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	20 000,00 Kč		79 054,92 Kč
Bourání konstrukcí		15 885,00 Kč	26 565,98 Kč						42 450,98 Kč
Přesun hmot			25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč	5 000,00 Kč	2 511,49 Kč	102 511,49 Kč
Izolace proti vodě			34 149,40 Kč						34 149,40 Kč
Povlakové krytiny						23 736,77 Kč			23 736,77 Kč
Izolace tepelné						27 995,95 Kč			27 995,95 Kč
Zařizovací předměty						1 125,70 Kč			1 125,70 Kč
Konstrukce tesařské						9 156,73 Kč			9 156,73 Kč
Sádkartonové konstrukce						55 678,16 Kč			55 678,16 Kč
Konstrukce klempířské						26 110,89 Kč			26 110,89 Kč
Konstrukce truhlářské						10 169,38 Kč			10 169,38 Kč
Konstrukce zámečnické			80 000,00 Kč	70 000,00 Kč	50 000,00 Kč	22 940,67 Kč			222 940,67 Kč
Výplně otvorů			568 555,00 Kč	303 599,33 Kč					872 154,33 Kč
Podlahy poviakové						117 391,95 Kč			117 391,95 Kč
Nátěry						7 366,99 Kč			7 366,99 Kč
Malby							30 042,58 Kč		30 042,58 Kč
Stavební instalace					85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	24 178,22 Kč		194 178,22 Kč
Elektroinstalace a slaboproud					550 000,00 Kč	700 000,00 Kč	152 268,50 Kč		1 402 268,50 Kč
Výtahy, zvedací plošiny					550 000,00 Kč	500 000,00 Kč	300 000,00 Kč	140 400,00 Kč	1 490 400,00 Kč
SO_03: Vozidlové komunikace k výtahu									
Zemní práce						30 000,00 Kč	31 411,64 Kč		61 411,64 Kč
Základy						2 237,25 Kč	2 000,00 Kč		4 237,25 Kč
Komunikace						65 000,00 Kč	48 144,97 Kč		113 144,97 Kč
Ostatní konstrukce a práce						12 000,00 Kč	12 545,06 Kč		24 545,06 Kč
Bourání konstrukcí						12 000,00 Kč	12 070,35 Kč		24 070,35 Kč
Přesun hmot						12 000,00 Kč	7 538,88 Kč		19 538,88 Kč
SO_04: Vnější vybavení budov									
Zemní práce						40 000,00 Kč	34 643,54 Kč		74 643,54 Kč
Bourání konstrukcí						271,25 Kč			271,25 Kč
Přesun hmot						1 000,00 Kč	310,45 Kč		1 310,45 Kč
Konstrukce zámečnické						60 000,00 Kč	25 596,61 Kč		85 596,61 Kč
SO_05: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady									
VRN	25 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	12 500,00 Kč	22 500,00 Kč	100 000,00 Kč
SUMA	126 000,00 Kč	247 895,39 Kč	971 862,28 Kč	626 307,33 Kč	1 365 542,96 Kč	1 986 954,00 Kč	864 942,19 Kč	339 672,99 Kč	6 529 177,14 Kč

Drobné dokončovací práce a úklid staveniště
Předání díla

31.10.2022

Předložený harmonogram prací je pouze orientační a může být změněn dle klimatických podmínek a na základě přání investora