

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

### I. Smluvní strany

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>město Bohumín</b>
Sídlo:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Číslo účtu:	1721638359/0800
<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>Bohumínská stavební, s.r.o.</b>
Sídlo:	Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
IČ:	29392918
DIČ:	CZ29392918
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	2627424359/0800

### Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 09.06. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby; tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- úprava konečného termínu

### II.

#### V čl. II. Předmět smlouvy

***Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:***

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovým rozpočtem víceprací. Jedná se o víceprací vzniklé odchylkami mezi skutečným stavem a PD a dle změnového listu č. 1.

### III.

#### V čl. III. Doba plnění a místo plnění se mění:

Termín ukončení díla se z důvodu technologických komplikací a změn v provedení stavby mění z 330 dní ode dne předání stavby na 391 dní.

### IV.

#### V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Upravuje se bod 4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Změnový list č. 1	322 147,92	-	322 147,92

<i>Stavební objekt (je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti)</i>	Cena bez DPH v Kč
č. p. 559 dle SoD	7 355 725,76
č. p. 559 dle dod. č. 1	322 147,92
č. p. 559 dle SoD + dod. č. 1	7 677 873,68

### V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 09.06. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně .....

V Bohumíně .....

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Sebera  
jednatel