



DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 1. 2. 2021

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Dodatek*“)

SMLUVNÍ STRANY**OBJEDNATEL**

Obchodní jméno: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
Sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **001 79 906**
Statutární orgán: **prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel**
na straně jedné (dále jen „*Objednatel*“)

A**ZHOTOVITEL**

Obchodní jméno: **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**
Sídlo: **Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky**
IČ: **069 43 187**
Statutární orgán: **Ing. Petr Vašina, ředitel**
Reg. v OR **u MS v Praze, oddíl C, vložka 291808**
na straně druhé (dále jen „*Zhotovitel*“)

(*Objednatel* a *Zhotovitel* společně dále jen „*Smluvní strany*“ či jednotlivě „*Smluvní strana*“)

PREAMBULE

- Smluvní strany* shodně prohlašují, že mezi sebou dne 1. 2. 2021, a to s účinností ode dne 2. 2. 2021, uzavřely *Smlouvu o dílo a na poskytnutí služeb na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti* (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je závazek *Zhotovitele* na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle *Smlouvy*, řádně a včas provést dílo a předat *Objednateli* předmět díla a závazek *Objednatele* řádně provedené dílo převzít a zaplatit *Zhotoviteli* cenu díla dle *Smlouvy*.
- Smluvní strany* shodně prohlašují, že *Smlouva* byla mezi nimi uzavřena na základě otevřeného nadlimitního řízení realizovaného podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb. s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**“ pod evidenčním číslem Z2020-022382 dle *Zadávací dokumentace Objednatele* ze dne 7. 8. 2020 a dle nabídky *Zhotovitele* ze dne 1. 9. 2020.
- Smluvní strany* dále shodně prohlašují, že předmětem díla dle *Smlouvy* je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „**FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ**“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu *Smlouvou* stanoveném.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- Smluvní strany* shodně prohlašují, že v průběhu plnění předmětu díla, a to v rámci zpracovávání projektové dokumentace ve stupni *a2 – dokumentace pro vydání společného povolení* – vznesl *Objednatel* dodatečné požadavky spočívající zejména ve změnách dispozičního řešení (nové místnosti, rušení místností, přesuny apod.). Tyto *Objednatelovy* požadavky jsou zachyceny v zápisech z kontrolních dnů, např. bod 11.01 a 11.02



v zápise z kontrolního dne č. 11 ze dne 15. 7. 2021, body 12.01 a 12.02 v zápise z kontrolního dne č. 12 ze dne 29. 7. 2021. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že tyto *Objednatelovy* požadavky překročily vymezení předmětu díla dle *Smlouvy* a jednalo se tudíž o vícepráce.

2. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že provedení víceprací dle předchozího odstavce si na straně *Zhotovitele* vyžádalo prodloužení maximální garantované doby realizace stupně projektové dokumentace *a2*, a to celkem o čtrnáct (14) kalendářních dní. K tomuto prodloužení došlo v časovém úseku 18. 5. 2021 - 9. 9. 2021.
3. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že v průběhu plnění předmětu díla, a to v rámci zpracovávání projektové dokumentace ve stupni *a2 – dokumentace pro vydání společného povolení* vznesl *Objednatel* (po konzultaci se stavebním úřadem) dodatečné požadavky spočívající zejména v úpravě projektu požárního řešení, a to tak, že požadoval rozdělení celé stavební akce na více částí (etap), než kolik bylo požadováno v původním zadání (aby bylo možné realizovat více dílčích kolaudací). *Smluvní strany* shodně prohlašují, že tyto *Objednatelovy* požadavky překročily vymezení předmětu díla dle *Smlouvy* a jednalo se tudíž o vícepráce.
4. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že v průběhu plnění předmětu díla, a to v rámci zpracovávání projektové dokumentace ve stupni *a2 – dokumentace pro vydání společného povolení* vznesl *Objednatel* dodatečné požadavky na úpravu dílčího plnění, a to z důvodu nutnosti koordinace zařízení staveniště projektů „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“ a „MEPHARED II“ (*Objednatel*em bylo zjištěno, že na pozemku pro zařízení staveniště projektu „FN HRADEC KRÁLOVÉ – MODERNIZACE CHIRURGICKÝCH OBORŮ“, který má *Objednatel* řádně pronajat, má již umístěné zařízení staveniště projekt třetí osoby „MEPHARED II“). Z tohoto důvodu požadoval *Objednatel* po *Zhotoviteli* úpravu výkresů zařízení staveniště, aby bylo možné akce obou projektů realizovat. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že tyto *Objednatelovy* požadavky překročily vymezení předmětu díla dle *Smlouvy* a jednalo se tudíž o vícepráce.
5. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že provedení víceprací dle odstavců 3 a 4 si na straně *Zhotovitele* vyžádalo prodloužení maximální garantované doby realizace stupně projektové dokumentace *a2*, a to celkem o osm (8) kalendářních dní. K tomuto prodloužení došlo v časovém úseku 5. 11. 2021 - 12. 11. 2021.
6. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že provedení veškerých víceprací dle tohoto Dodatku mělo vliv pouze na maximální garantovanou dobu realizace stupně projektové dokumentace *a2*, tzn. že provedení těchto víceprací nemělo za následek zvýšení ceny díla, resp. vznik práva *Zhotovitele* na jakoukoli odměnu či platbu. Z tohoto důvodu *Smluvní strany* sjednaly, že *Zhotoviteli* za provedení veškerých víceprací dle tohoto *Dodatku* nevzniklo právo na zvýšení ceny díla, ani právo na úhradu jakékoli odměny či platby.

PŘEDMĚT DODATKU

1. *Smluvní strany* se dohodly na těchto změnách *Smlouvy*:

- a) v odst. 2.3.1. *Smlouvy* se číslo „210“ nahrazuje číslem „232“,
- b) odst. 2.3.2. *Smlouvy* nově zní:
„Maximální garantované doby realizace jednotlivých dílčích plnění činí:
a1) návrh Stavby včetně zabezpečení vstupních podkladů – 60 kalendářních dní,
a2) dokumentace pro vydání společného povolení – 142 kalendářních dní,
a3) dokumentace pro provádění Stavby – 30 kalendářních dní.“

2. Zbývající ustanovení *Smlouvy* zůstávají beze změny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. *Smluvní strany* shodně prohlašují, že změna závazku ze *Smlouvy* dle tohoto Dodatku není ve smyslu § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb. podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které *Objednatel* jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,



- hodnota změny *Smlouvy* dle tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze *Smlouvy*.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma *smluvními stranami* a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU, VÁŽNOU, SVOBODNOU A ÚPLNOU VŮLI, PROSTOU OMYLŮ. NA DŮKAZ SHORA UVEDENÉHO PŘIPOJUJÍ OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN SVÉ PODPISY.

za *Objednatele*

za *Zhotovitele*

v Hradci Králové

v Praze

prof. MUDr.
Vladimír Palička
CSc.dr.h.c

Digitálně podepsal prof.
MUDr. Vladimír Palička
CSc.dr.h.c
Datum: 2022.02.14
10:56:34 +01'00'

Ing. Petr
Vašina

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vašina
Datum: 2022.02.02
06:40:39 +01'00'

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel

Ing. Petr Vašina
ředitel