

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013

dále také jen „Objednatel“

a

#### 2. Zhotovitel:

##### **Benpra servis s.r.o.**

Sídlo: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín  
Zastoupený: Pavel Benovič  
IČO: 05249643

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“

### II. Podstatné okolnosti

1. Strany uzavřely dne 7. 6. 2021 smlouvu o dílo na zajištění realizace stavby „*Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Bařova kanálu*“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5005510032.
2. Objednatel po podpisu smlouvy informoval vlastník jedné z lávek, která je dotčena realizací Díla, že nabyl nejistoty stran technického stavu předmětné lávky a zadává zhotovení znaleckého posudku. Objednatel o této skutečnosti informoval Zhotovitele a Strany se dohodly, že k předání staveniště a podpisu tohoto dodatku dojde po získání finálního stanoviska vlastníka předmětné lávky – města Napajedla.
3. Objednatel obdržel dopis ze dne 9. 9. 2021 od města Napajedla, ve kterém byl upozorněn na nutnost výměny ocelových lan u ocelové lávky přes řeku Moravu nacházející se na ř. k. 163,039, která je ve vlastnictví města Napajedla. Výměna ocelových lan musí předcházet realizaci Díla.
4. S ohledem na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci se Strany dohodly na dále uvedené změně smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2021.

### III. Předmět dodatku

1. Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky se mění následovně:
  - a) Bod 1. 1. 7 Datum zahájení prací nově zní: do 14 dní od výzvy Objednatele nebo 6. 9. 2022 (podle toho, která z uvedených okolností nastane dříve).
  - b) Bod 1. 1. 9 Doba pro dokončení nově zní: Doba pro dokončení Díla včetně všech prodloužení podle pod-článku 7.3 je nejpozději do 85 dnů od výzvy Objednatele k zahájení prací nebo nejpozději do 30. 11. 2022 (podle toho, která z okolností nastane dříve).

- c) Bod 1. 1. 37 Doba pro uvedení do provozu nově zní: do 85 dnů od výzvy Objednatele k zahájení prací nebo nejpozději do 30. 11. 2022 (podle toho, která z okolností nastane dříve).
- d) Bod 11.2 Vyúčtování nově zní: Zhotovitel je povinen vystavit Objednateli vyúčtování do 30. 11. 2022.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se změnami uvedenými v předchozím odstavci mají vůči sobě beze zbytku vypořádány ke dni uzavření tohoto dodatku všechny požadavky a závazky a nemají v souvislosti s těmito změnami vůči sobě žádné další pohledávky, a to ani finanční.

#### IV. Další ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Dodatek č. 1 zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Dodatek č. 1 zveřejnění podléhá či nikoliv. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.
2. Tato Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží Objednatel a jeden (1) obdrží Zhotovitel.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto **přílohy**:
- Změnový list akce

V Brně dne: 14. 02. 2022

V Hodoníně dne:

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
Benpra servis s.r.o.  
Pavel Benovič  
jednatel společnosti