



PCR19ETRpo29997990

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-80862-10/ČJ-2021-1900VZ ze dne 8. 12. 2021

č. j. KRPK- 80862-12/ČJ-2021-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612
Zastoupená: **plk. Ing. Martina Krišková**, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



Datová schránka: upshp5u

(dále jen „Objednatel“)

a

ELESTA Loket, s.r.o., zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň oddíl C, vložka 13913

Sídlo: ČSA čp. 239/16, 357 33 Loket
IČ: 26339731
DIČ: CZ26339731
Zastoupená: Patrik Stangar, jednatel



Datová schránka: 5if3qeh

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Změna termínu dokončení díla a dílčí plnění

1. Na základě písemné žádosti Zhotovitele ze dne 1. 2. 2022 a uznání důvodů vyjádřené Objednatelem v úředním záznamu č. j. KRPK-9154-10/ČJ-2021-1900MN ze dne 1. 2. 2022 se smluvní strany dohodly, že část hotového díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 31. 3. 2022 a na základě předávacího protokolu bude následně Zhotovitelem vystavena faktura na dílčí plnění ve výši 318 308,65 Kč (včetně DPH), kterou Objednatel dle podmínek smlouvy uhradí.
2. Kompletně hotové dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli nejpozději do 30. 6. 2022 a na základě předávacího protokolu bude následně Zhotovitelem vystavena faktura na zbývající částku hodnoty díla ve výši 18 150 Kč (včetně DPH), kterou Objednatel dle podmínek smlouvy uhradí.
3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení

Příloha č. 2

Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-9154-10/ČJ-2021-1900MN

V *Sokolově* dne - 9 -02- 2022



V Karlových Varech dne 11 -02- 2022



Žádost

1. února 2022

Správa majetku PČR,


dne 8.12. 2021 jsme podepsaly smlouvu o dílo č.j. KRPK-80862-10/ČJ-2021-1900VZ na provedení stavby „Hydroizolace budovy OOP Bochov na adrese Pražská 250 včetně opravy zaústění svodů“. Termín dokončení stavby 31.3.2022.

Akce je kompletně hotová mimo zpětného zaasfaltování povrchu. Dle slov šéfa obalovny tuto rozjedou cca až v dubnu. To samé mi sdělili v obalovnách v okolí.

Prosím tedy o prodloužení termínu dokončení na 30.6. 2022. S ohledem na výši zakázky a že je mimo jedné položky (asfaltování) hotovo, Vás tímto i laskavě žádám o dílčí plnění zakázky. Asfaltování by bylo proplaceno až po zhotovení a předání kompletního díla.

Děkuji. S pozdravem:

Patrik Stangar
Jednatel společnosti
Datová schránka: 51F3qeh





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo29993200

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

KRPK-9154-10/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 1. února 2022
Přílohy: 1/1

Úřední záznam

Dodatek ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-80862-10/ČJ-2021-1900VZ

Dne 1. února 2022 byla doručena na OSNM od zhotovitele firmy ELESTA Locket s.r.o., IČO 263 39 731 se sídlem ČSA 239/16, 357 33 Locket, žádost o prodloužení termínu výše uvedené smlouvy do 30.6.2022, přičemž termín byl původně stanoven na 31.3.2022. Zároveň zhotovitel žádá o dílčí plnění, a to o proplacení již ukončených prací na předmětném díle. Jako důvod zhotovitel uvádí, že jsou v současné době přerušeny dodávky živičných povrchů od dodavatelů a s jejich obnovením se počítá nejdříve v dubnu tohoto roku.

Podanou žádost akceptujeme a byl telefonicky upřesněn následující postup.

Ukončené práce budou od zhotovitele převzaty neprodleně po zlepšení povětrnostních podmínek, nejpozději však do 31.3.2022. Na základě předávacího protokolu bude následně vystavena faktura na dílčí plnění ve výši 318 308,65 Kč vč. DPH.

Celá akce bude dokončena nejpozději do 30.6.2022. Dílo bude převzato po dokončení živičného (asfaltového) povrchu a následně bude vystavena faktura na zbývající částku, která je ve výši 18 150 Kč vč. DPH.

Žádáme tímto o vyhotovení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-80862-10/ČJ-2021-1900VZ, který bude akceptovat výše uvedené požadavky.

Zpracováno

