



S009P00U5QIN

Číslo SOD objednatele: 2020/001597/INV/DS – DODATEK 4, číslo SOD zhotovitele: 069/3/2020 (1856.0241069LPO.03)

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan
Ing. Jiří Svoboda,

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Společnost Blansko, ul. Brněnská

Sídlo : EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava, jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Zastoupený : Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

Bankovní spojení :

Správce / Společník 1: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo : U Michelského lesa 1581/2 140 00 Praha
Zastoupený : Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Zápis do OR : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Plátce DPH : ano

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ludvík Šumbera
tel.:

Společník 2 : Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Sídlo : Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
Zastoupený : Ing. Martin Matuška, ředitel a jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062
IČ : 45474281
DIČ : CZ45474281
Plátce DPH : ano

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIX. odst. 19.7. smlouvy o dílo č. 2020/001597/INV/DS ze dne 20. 07. 2020 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 01. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 12. 11. 2021, dohodli na tomto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem:

"Blansko, ul. Brněnská - vodovod a kanalizace".

Dodatek č. 4 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnosti vzešlé při realizaci stavby, blíže uvedené v příloze tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu kompletního dokončení díla, z původního termínu 30. 11. 2021 stanoveného dodatkem č. 2, nově nejpozději do 28. 02. 2022.

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo č. 2020/001597/INV/DS, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 01. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 12. 11. 2021, se nemění.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že zbylá část nevyfakturované sjednané ceny o dílo (v posledním znění), konkrétně ve výši 1.139.692,75 Kč bez DPH (s 21 % DPH pak 1.379.028,23 Kč), která představuje zádržné ve výši 10%, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena nejpozději do 15. 04. 2022, avšak za předpokladu, že zhotovitel splní všechny ujednané skutečnosti vyplývající z výše uvedené smlouvy o dílo a její dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a po jednom každý společník.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 a s celým obsahem dodatku č. 4 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2020/001597/INV/DS ze dne 20. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 01. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 10. 2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 12. 11. 2021, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 4, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 4.

3.5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 56 přijatém na 71. schůzi Rady města Blansko dne 18. 01. 2022.

IV. Přílohy dodatku č. 4

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 - žádost zhotovitele.

V Blansku dne 16.2.2022

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Brně

dne 8.2.2022

Za zhotovitele

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Ing. Martin Matuška
ředitel a jednatel

Město Blansko

nám.Svobody 32/ 3
678 01 Blansko

Společnost Blansko ,ul.Brněnská

Eurovia CS, a.s. OZ Morava jih
Vídeňská104
619 00 , Brno

Stavba : Blansko, ul.Brněnská- vodovod a kanalizace

Věc : Zdůvodnění žádosti o schválení prodloužení termínu dokončení stavebních prací a dokončení díla

Dle SOD 2020/001597/INV/DS a dodatku č.2 Vás tímto žádáme o schválení prodloužení termínu dokončení stavebních prací ze smluvních 290 dní (dodatek č.2) na 320 dní ode dne předání staveniště, to je od 15.1.2021 do 30.11.2021 a prodloužení termínu dokončení kompletního díla do 30.12.2021.

Žádost podáváme z důvodu nepředvídatelných okolností, které nám před zahájením a při provádění prací nebyly známy.

Jedná se o tyto skutečnosti:

- stavba jako taková musela být koordinována i s jinými dodavateli stavebních prací, souvisejících přímo nebo částečně s realizovaným dílem. Jedná se o společnosti, které provádí stavební práce na stavbě „ III/37937 Blansko, přemostění“ . Realizace této stavby přímo souvisí a navazuje a na provádění naší stavby. Oproti původním předpokladům se termíny dokončení částí stavby „III/37937 Blansko, přemostění“, které souvisely s výstavbou díla Blansko, ul.Brněnská- vodovod a kanalizace, několikrát prodloužili – společnost GasNet rekonstrukce plynovodu – úsek u RD č. 26c. Zpoždění s dokončením objektů kanalizace, chodníku a komunikace.
- zpoždění termínu z důvodu nutnosti vypnutí vysokého napětí při provádění kanalizační šachty č.1384
- kolize se stávajícími sítěmi pod Syntonem – nutné přepracování výškového vedení kanalizace
- u přeložek kabelových tras společností CETIN a E-ON nebylo v projektu dořešeno přepojení na stávající kabelové trasy, tím došlo k navýšení objemu prací a prodloužení termínu dokončení přeložek.
- napojení chodníku na RD č. 15 , které nebylo dořešeno v projektové dokumentaci. Musel být dořešit vstup do RD č. 15 (úprava bet. schodiště a vstupní brány)

- řešení připomínek a požadavků občanů v průběhu výstavby, které nebyly součástí projektové dokumentace (připojení vjezdu k RD č. 353 – nutné zajištění povolení POLICIE ČR a stavebního úřadu)
- u výše uvedených důvodů dojde i k prodloužení termínu dodání některých dokladů – geodetické zaměření skutečného provedení stavby, geometrických plánů atd.

Vzhledem k těmto důvodům a požadavkům, které stavba nemohla předpokládat, žádáme o prodloužení doby dokončení stavebních prací a dokončení díla.

V Brně dne 30.11.2021

Společnost Blansko, ul. Brněnská
František Vintr, Eurovia CS, a.s.