

# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava TV v úseku Polom - Hranice  
n/M“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

**Korespondenční e-mail (vyjma faktur):** [ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz)

**Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:**

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-4182/2021**

a

**TRAMO RAIL, a.s.**

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B1614

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 377961733/0300

zastoupena: Ing. Jiřím Slepickou, předsedou představenstva

**Korespondenční adresa:**

Železniční 547/4a, 779 00 Olomouc

**Korespondenční e-mail:** [slepicka@tramo-rail.cz](mailto:slepicka@tramo-rail.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy:

**Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 13. 10. 2021 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a to takto:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

*Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 10 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

Ke změně termínu dochází z důvodu uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.2 Změna termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- 1.3 V návaznosti na změnu termínu se Smluvní strany dohodly na doplnění stávající přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací pro období od podpisu tohoto Dodatku po lhůtu pro dokončení Díla, která je připojena k tomuto Dodatku pod stejným označením, tj. Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací. Původní Příloha č. 5, která je nedílnou součástí Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem, zůstává v platnosti.
- 1.4 V návaznosti na změnu lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla a jejich příčinu dochází rovněž ke změně bodu 5. Přílohy č. 2c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh, a to takto:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
	Zahájení stavby (stavebních prací)		listopad 2021
1. Stavební postup/Etapa	Práce na TV v 2.TK	D - 10h	18. - 23.11.2021
2. Stavební postup/Etapa	Práce na TV v 1.TK	D - 10h	26. - 01.12.2021
3. Stavební postup/Etapa	Práce na TV v 1.TK	D - 10h	červenec 2022 výluky zajistí objednatel
4. Stavební postup/Etapa	Práce na TV v 2.TK	D - 10h	červenec 2022 výluky zajistí objednatel
	Dokončení stavby (stavebních prací)		do 10 měsíců ode dne zahájení stavby
	Dokončení díla		do 10 měsíců ode dne zahájení stavby

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Změnový list stavby č. 1

Příloha č. 5:

Harmonogram postupu prací - aktualizovaný

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

16. 2. 2022

.....  
Objednatel  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Jiří SLEPIČKA**  
předseda představenstva  
TRAMO RAIL, a.s.

# PŘÍLOHA Č. 1

## Změnový list stavby č. 1

### ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava TV v úseku Polom – Hranice n/M“

**Číslo veřejné zakázky\*:** E635 – S - 4182/2021

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

#### **Zdůvodnění a popis změny:**

V průběhu provádění díla výměny nosných lan dojde k překrytí km poloh pracovních míst opravných prací s vyšší prioritou na výměnu defektoskopicky vadných a ojetých kolejnic a opravných prací na trakčním vedení. Z tohoto důvodu nelze využít naplánované výluky pro montážní práce na trakčním vedení a je nutno zažádat a naplánovat výlukou novou. Termín realizace bude posunut o 5 měsíců.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

#### **Finanční vyjádření změny v Kč: -**

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Cena dle SOD	8 199 554,00 Kč	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	8 199 554,00 Kč	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>8 199 554,00 Kč</b>	

Celková hodnota změny	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL číni z ceny dle SOD</b>	<b>0 %</b>

**1/ Návrh změny vypracoval:**

Datum: 09.02.2022

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 9.2.2022

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 09-02-2022

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:** Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 10-02-2022

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:** Schvaluji  Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum: 10-02-2022

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu:

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram postupu prací – aktualizovaný

	2021, 2022											
	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	
Přípravné práce, dodávka materiálu		—										
Demontáže a montáže TV		—							—			
Revize a kontroly											—	—