

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31. 5. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

### Objednatel

Název: Masarykova univerzita  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX  
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX  
  
XXXXXXX  
tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

a

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Ateliér Velehradský, s. r. o.**  
Sídlo: Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno  
IČ: 29263140  
DIČ/VAT ID: CZ29263140  
Korespondenční adresa: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00 Brno  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,  
e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **Generální projektant – víceúčelový sportovní areál UKB**; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

### **I. Odůvodnění uzavření Dodatku**

- I. 1) Smluvní strany se dohodly na provedení změny v souladu s ust. XII. 2) Smlouvy. Změna spočívá v prodloužení dílčí lhůty VF 3 – Předání DUR pro vydání UR, Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek, předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad a prodloužení dalších navazujících lhůt VF 4. V souladu s § 222 odst. 2 ZZVZ se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku sjednané ve Smlouvě, kdy je dohodnuto respektování skutečného termínu vydání rozhodnutí a stanovisek, pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy lhůty stanovené stavebními a správními předpisy. Dle předpokladu měla být stanoviska všech DOSS vydána do 17.11.2021. Poslední stanovisko DOSS bylo však vydáno dne 2.2.2022. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby byla podána Zhotovitelem Stavebnímu úřadu dne 7.2.2022. Prodloužení lhůt je tedy cca 80 dnů.

### **II. Popis změn**

- II. 1) Smluvní strany se dohodly, že původní lhůty pro splnění dílčí části VF č. 3 a všech výkonů VF č. 4 dle Přílohy č. 9 Časový harmonogram Smlouvy se prodlužují o 80 dnů. Upravená příloha č. 9 Smlouvy – Časový harmonogram je přílohou tohoto Dodatku.

### **III. Závěrečná ujednání**

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  
III. 2) Dodatek nabývá účinnosti vložním do registru smluv.  
III. 3) Dodatek je uzavřen připojením elektronických podpisů obou Smluvních stran.

**Příloha č. 9: Časový harmonogram**

upraven dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021

<b>Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY</b>		
<b>VF</b>	<b>MILNÍKY popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF</b>	<b>Lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy</b>
1	Předání analýzy zakázky a rizik	15
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob	15
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření	60
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	60
2	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie sportovišť	60
3	Předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS	130
	Předání DUR pro vydání UR Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad	250
	Předání objednatelům odsouhlasené technologie sportovišť a informačních systémů včetně ozvučení	170
	Předání Souhrnného propočtu a tabulky plošných parametrů	170
4	Předání Objednatelům potvrzených Knih místností a sportovišť	290
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS Předání PENB, plánu organizace výstavby a BOZP	290
	Předání Souhrnného rozpočtu	330
	Předání DSP pro vydání SP Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*) Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad	330

\*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.

VF	MILNÍKY popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	Ihůta ve dnech od výzvy Objednatele
5	A. předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu	90
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby	Průběžně - - po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby
6	A. Předání DVD interiérového vybavení a DVD technologie sportovišť včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu	120
	B. Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a sportovního vybavení	Průběžně - - po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatele vybavení
7	A. Výkon AD dodavatel vystaví faktury ve výši 50 % z ceny Stavby	Průběžně - - po dobu činností Dodavatelů
	B. Výkon AD předání stavebních prací, dodávek a služeb dodavatelem stavby a jejich protokolární převzetí objednatel	
	C. Výkon AD protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělků dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později	
	D. Výkon AD protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělků dodávky interiérového vybavení a dodávky technologie sportovišť a dodávky informačních systémů	