

## Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018

### Článek I. Strany dodatku

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
<b>Adresa:</b>	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	semily.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněkem Řezníkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, a 3.5.2., které zní:

3.5.	Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Termín dle čl. 5.1. smlouvy
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	750	285 000	15.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	450	45 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	800	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	450	169 650	30.1.2022

**se ruší a nahrazují se zněním následujícím:**

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, a 3.5.2.

• 3.5.	Návrhové práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Termín dle čl. 5.1. smlouvy
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	750	285 000	30.10.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	650	65 000	

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	450	45 000	<b>30.10.2022</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	800	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	450	169 650	<b>30.5.2023</b>

### III.

## Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčích etap plnění 3.5.1. a 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 035585/2022, obdržené dne 2.2.2022.

K prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází z následujících důvodů. S odkazem na zamítavého vyjádření Odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov (dále jen « OŽP ») k většině navrhovaných opatření plánu společných zařízení (dále jen « PSZ ») v sousedním, navazujícím katastrálním území Žlábek vyvstala nutnost osobního předjednání návrhu PSZ s pracovníky OŽP především pro vypracování z jejich pohledu odpovídající dokumentace technického řešení.

Dalším důvodem časového posunu termínu etapy 3.5.1. je skutečnost, kdy vlastník pozemku pod komunikací nesouhlasí se zařazením pozemku a na něm umístěné stavby cesty do plánu společných zařízení. Tato problematická záležitost vyvolala nutnost několika dalších jednání s vlastníkem pozemku, se členy sboru zástupců a starostkou obce ve snaze nalézt řešení této sporné otázky.

Kvůli přetrvávajícím mimořádným opatřením vyhlášených vládou České republiky díky aktuální celospolečenské zdravotní krizi v souvislosti s COVID-19 a v souvislosti s nemocností, karanténou či izolací osob důležitých pro jednání bylo a je velice náročné stanovit termíny uskutečnění schůzek.

V souvislosti s výše uvedeným dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut vzhledem k posunu termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy (tj. 7 měsíců od termínu ukončení etapy 3.5.1.).

Na základě výše uvedených skutečností dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli zpracovatele k úpravě termínu plnění fakturačních celků 3.5.1 a 3.5.2. tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

## IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne 11.2.2022

V Praze dne 7.2.2022

---

Ing. Bohuslav Kabátek,  
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

---

Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,  
s.r.o.