

Návrh realizačního harmonogramu projektu	Od	Do
Účinnost smlouvy	-	3.6.2021
Kick-off schůzka	15.6.2021	9.7.2021
Realizační harmonogram projektu	-	8.7.2021
Zahájení řízení s ČSOB objednatelem (generování ID pro bankovní terminály)	15.6.2021	-
Akceptace realizačního harmonogramu objednatelem	-	16.7.2021
Ukončení řízení s ČSOB objednatelem (generování ID pro bankovní terminály) – poskytnutí ID dodavateli	-	30.7.2021
Aktivace 3ks bankovních terminálů (2ks testovací, 1ks certifikační)	-	16.8.2021
Upgrade Backoffice pro přípravu dat, včetně SW licence	16.8.2021	31.8.2021
Dodání 2ks testovacích OZ + 1ks pro certifikaci, vč. SIM karet	-	31.8.2021
Zahájení certifikace odbavovacího zařízení v IDS IDOL s Opuscard 1 (zajišťuje KORID)	1.9.2021	-
Ukončení certifikace odbavovacího zařízení v IDS IDOL s Opuscard 1 (zajišťuje KORID)	-	29.10.2021
Instalace 1ks testovacího OZ do vozidla pro ověřovací provoz	1.11.2021	1.11.2021
Dodávka manuálu k obsluze OZ (v elektronické podobě)	-	1.11.2021
Ověřovací provoz testovacího OZ	1.11.2021	30.11.2021
V rámci ověřovacího provozu zprovoznění služby exportu dat pro krajský dispečink a modulu exportu dat pro zúčtovací centrum	-	30.11.2021
Aktivace 92ks bankovních terminálů	-	1.11.2021
Dodávka HW v celkovém počtu 85ks OZ pro PAD	-	22.11.2021
Dodávka HW v celkovém počtu 10ks OZ pro PAD – náhradní	-	22.11.2021
Poskytnutí 95ks SW licencí k OZ	-	22.11.2021
Dodávka 200ks přihlašovacích karet	-	15.11.2021
Dodávka 95ks SAM modulů pro Opuscard 1 do OZ	-	22.11.2021
Dodávka SIM karet v celkovém počtu 95ks	-	požadovaný termín 8.11.2021
Dodávka 95ks držáků pro instalaci OZ včetně pokladničky na bankovky a mince a kabeláže	-	8.11.2021
Dodávka 55ks vnitřních vložek pokladničky	-	8.11.2021
Instalace odbavovacích zařízení do všech vozidel	22.11.2021	10.12.2021
Školení zaměstnanců Objednatele	1.11.2021	22.11.2021
Akceptační řízení	-	10.12.2021
Provoz odbavovacího systému v IDS IDOL s Opuscard 1	12.12.2021	-

Seznam osob na straně dodavatele:

Zodpovědná osoba ve věcech smluvních

Zodpovědná osoba ve věcech technických

Projektový manažer dodavatele

Zodpovědná osoba ve věcech realizace a podpory
Odborný zástupce dodavatele pro pracovní skupiny OZ a systém BackOffice

Zástup

Požadavky na součinnost Objednatele:

- Zajištění ID pro bankovní terminály
- Poskytnutí seznamu vozového parku, včetně periférií v jednotlivých vozidlech - informační panely vnější a vnitřní, včetně uvedení způsobu komunikace (předpoklad u vnějších panelů RS485, IBIS, u vnitřních LCD panelů Ethernet), povelové přijímače pro nevidomé a slabozraké.
- Případné poskytnutí vozidlových periférií pro vývoj a zajištění součinnosti výrobce
- Zajištění IT infrastruktury
- Součinnost v rámci zajištění montážních prací

Analýza rizik:

1. Posun dodacích termínů komponentů pro výrobu z titulu stavu globálního trhu s elektrosoučástkami.
 - kategorie rizika: střední
 - frekvence rizika: jednorázově
 - dopad rizika: nezajištění výroby v termínu
 - opatření: zajištění odbavení náhradním způsobem
2. Neposkytnutí součinnosti ČSOB a.s. (kapacity MONET+) pro řešení incidentu s odbavením starších čipových karet OPUSCARD.
 - kategorie rizika: střední
 - frekvence rizika: jednorázově
 - dopad rizika: nemožnost odbavení elektronické peněženky u starších OPUSCARD
 - opatření:
 - a) prevence – tlak na ČSOB s vícero stran
 - b) výměna starších karet
3. Periferie komunikující po jiné sběrnici, než dodavatel předpokládal
 - kategorie rizika: nízká
 - frekvence rizika: jednorázově
 - dopad rizika: nesprávná funkčnost některých periférií v části vozidel
 - opatření: poskytnutí vozidlových periférií pro vývoj
4. Koronavirová situace (vyšší moc)
 - kategorie rizika: střední

- frekvence rizika: nepředvídatelná
- dopad rizika:
 - a) omezení výroby – dopad na dodací termín
 - b) omezení u objednatele/dodavatele v době realizace – může mít dopad na zahájení provozu v termínu od 12.12.2021
- opatření:
 - a) zajištění odbavení náhradním způsobem
 - b) operativní krizové řízení projektu