



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED], projektový manažer

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

PLOSAB s. r. o.

Sídlo: Velký Ratmírov 42, 37701
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 22127
Zastoupený: Ing. Ondřejem Novotným, jednatelem
IČO: 278 00 393
DIČ: CZ27800393
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 243 825 867/0300
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelům jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 19. 10. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 2293/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Realizace opatření v souladu s Plánem péče pro Věstonickou nádrž**“ (dílo je dále označováno jen jako „Dílo“; smlouva o dílo je dále označována jen jako „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 10. 2021 zveřejněním v registru smluv.
- Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění Díla, dohodly na změnách Smlouvy, jež spočívají ve změně termínu dokončení a předání Díla objednateli a ve změně ceny Díla.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že změny Smlouvy řešené tímto dodatkem jsou podrobně a řádně popsány ve změnovém listu č. 1, jehož obsah je jim znám, nemají o něm sporu a každá disponuje podepsaným originálem změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

Realizace opatření v souladu s Plánem péče pro Věstonickou nádrž
CZ.05.4.27/0.0/0.0/21_158/0015311

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny Smlouvy, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou úplně a beze zbytku vypořádány změnami popsánymi tímto dodatkem a změnovým listem. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku nemají vůči sobě žádné další požadavky a nároky finanční ani časové v souvislosti se změnami řešenými v tomto dodatku nad rámec těch, které jsou v tomto dodatku výslovně uvedeny.

II. Změny smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Článek III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.***

*Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30. 11. 2022.***

Provádění díla je možné pouze do 28. 2. 2022 a poté od doručení písemné výzvy objednatele k pokračování v pracích na díle.“

1.2 Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 4 597 247 Kč

1.3 Článek IX. odst. 9 Smlouvy se doplňuje o nové přílohy Smlouvy:

„Příloha č. 5 – Změnový list č. 1

(pozn.: Změnový list je přiložen pouze v kopii.)“.

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho následující příloha:

Příloha č. 5 – Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

V Brně dne: 14.2.2022

Ve Velkém Ratmírově dne: 31.1.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
PLOSAB, s. r. o.
Ing. Ondřej Novotný
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	Realizace opatření v souladu s Plánem péče pro Věstonickou nádrž
Místo stavby:	VD Nové Mlýny II – Střední nádrž (Věstonická nádrž), k.ú. Mušov
Zhotovitel:	PLOSAB s.r.o., se sídlem Velký Ratmírov 42, 377 01
Oprávněný zástupce zhotovitele:	Ing. Ondřej Novotný, jednatel
Generální ředitel:	MVDr. Václav Gargulák
Investiční ředitel objednatele:	Ing. Tomáš Bělaška
Technicko-provozní ředitel:	Ing. David Fína
Projektový manažer stavby:	
Biologický dozor stavebníka:	

2. Posouzení přípustnosti změny závazku ze smlouvy (včetně odůvodnění)

Posouzení přípustnosti změny závazku ze smlouvy o dílo je provedeno zejména na základě Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu životního prostředí pro období 2014 – 2020, verze 11.0, účinná od 10. 8. 2021 (dále jen „Pokyny“). Nejedná se o nepřípustnou podstatnou změnu závazku. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekračuje 15% limit podle článku 2.13.2 písm. b) Pokynů (odpovídá § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). V důsledku provedení změny rovněž celková cena zakázky nepřekročí zákonný limit pro zakázku malého rozsahu. Podrobný popis změny je v odůvodnění provedení změny stavby (čl. 4 změnového listu).

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o **298 000 bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **4 597 247 bez DPH**.

Měněpráce	0 Kč bez DPH
Vícepráce	298 000 Kč bez DPH
Rozdíl činí	+298 000 Kč bez DPH

Změna ovlivní konečný termín realizace. Se změnou, zvýšením rozsahu prací a s ovlivněním postupu prací souvisí samostatně vedená jednání vedoucí k dílčímu posunu v harmonogramu prací.

4. Popis prací změn a jejich odůvodnění

Biologický dozor upozornil, že v důsledku výskytu zimního shromaždiště hus bude nezbytné co nejvíce omezit probíhající práce na díle. Podle doporučení biologického dozoru, formulovaného i na základě komunikace se zástupcem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, má dojít k omezení časovému i místnímu. Současně platí, že práce mohou být prováděny nejdéle do konce února 2022 (před začátkem hnízdění), a pokud nebudou do té doby dokončeny, je nutné jejich přerušení až do podzimního období.

Změna doby realizace díla spočívá v přerušení prací v období od 28. 2. 2022 do doručení výzvy objednatele. Výzva objednatele bude reflektovat možnost opětovného zahájení prací s ohledem na místní podmínky, zejména ve vztahu k výše uvedenému hnízdění ptactva. Zhotovitel bude poté moci pokračovat v provádění díla. Termín dokončení a předání díla je, s ohledem na známé skutečnosti, stanoven na 30. 11. 2022. Změna doby realizace díla i změna ceny díla zohledňuje rovněž skutečnost, že v souvislosti s přerušením prací je nutné odstranit a později opětovně zřídit zařízení staveniště a také odvézt a později přivést veškerou stavební mechanizaci potřebnou k provádění díla. Změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

Vzhledem k zatížení lokality a hnízdění ptáků objednatel zhotoviteli na základě doporučení biologického dozoru a zástupce z Krajského úřadu Jihomoravského kraje práce časově omezil na denní dobu 2 hodiny po východu slunce až 1 hodinu před západem slunce. Dále s cílem minimalizovat rušení ptačí oblasti omezil práce v době zimního shromažďování ptactva na více lokalitách současně, tak aby tyto probíhaly v co nejmenším rozsahu. Tato opatření vedla k nemožnosti realizovat obvodový prvek (kamenný zához) kolem deponií IV. a V. v původně stanovených termínech, resp. dle původního harmonogramu prací. Je tedy nutné přistoupit k prodloužení doby pro realizaci díla. S ohledem na nemožnost provádění díla v období od začátku března do podzimu, dochází k výše popsanému přerušení prací, které budou vykonávány do konce února a poté opětovně na základě výzvy objednatele na podzim.

Pro objednatele i zhotovitele se jedná o skutečnosti nové, jež nebyly objednateli ani zhotoviteli PD známy v průběhu přípravy akce v roce 2021.

6. Vyjádření projektového manažera stavby

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení minimalizuje zatížení dané lokality místně, ale má vliv na časový postup stavby. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen po podpisu změnového listu.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby

Změnu bylo nutné provést z důvodu přerušení činnosti v dané lokalitě. S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu výstavby. Změna má vliv na konečný termín provádění stavby.

8. Vyjádření biologického dozoru stavebníka

S navrhovanou změnou souhlasím. Přírodní rezervace Věstonická nádrž a zároveň ptačí oblast Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny představuje nejvýznamnější zimní shromaždiště vodních ptáků u nás, Vodní ptáci v počtu vyšším než 20 000 jedinců a jejich biotopy jsou rovněž předmětem ochrany ptačí oblasti. Význam shromaždiště stoupá v průběhu zimy a nejvyšší počty bývají zaznamenány v předjaří a zároveň již začínají nejdříve hnízdící druhy s hnízděním (od poloviny února). Proto byly práce od začátku koordinovány a omezovány (časově i lokálně) tak, aby bylo omezeno rušení vyskytujících ptáků. Vývoj početnosti i reakce zimujících ptáků na rušení pravidelně sledujeme.

Vybraná pozorování:

19.11.2021 – min. 7 466 ex. hus;

- ptáci byli v listopadu rozptýlení po celé nádrži v menších počtech, nebylo pozorováno rušení při práci

17.12.2021 – 12 190 ex. hus; 24 928 ex. vodních ptáků

- v průběhu prosince se během prací ptáci zdržují dále od souostroví kolem Kostelního ostrova, při průjezdu lodí se ptáci neplašili, zdržovali se dále

16.1.2022 – min. 19 800 ex. hus; 34 301 ex. vodních ptáků

- v průběhu ledna se během prací ptáci zdržují dále od souostroví kolem Kostelního ostrova, vyrušení ptáci při průjezdu lodí přeletují v rámci nádrže

Z důvodu stoupající početnosti ptáků a blížícímu se začátku sezóny bylo doporučeno následující:

- 1) Veškeré práce neprodleně ukončit nejpozději do 28.2., čím dříve, tím lépe
- 2) Dodržovat časové omezení, tj. 2 hodiny po východu slunce a 1 hodinu před západem slunce
- 3) Práce co nejvíce lokalizovat místně a omezit pojezdy lodí k místu práce
- 4) V případě, že dojde k dlouhodobějšímu (cca 2 týdny) zhoršení počasí (zámrzu), doporučuji již předem stáhnout techniku a v práci nepokračovat
- V takovém případě mají ptáci tendenci se shromažďovat a koncentrovat v prostoru mezi propustí a Kostelním ostrovem, navíc po výrazném oteplení může začít velmi rychle i hnízdní chování u dříve hnízdicích druhů ptáků (např. husy, volavky, kormoráni).
- 5) Doporučuji práce odložit po ukončení hnízdní sezóny po dohodě s JMK – odborem ŽP.

10. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 1.

V Velký Ratmírov 31. 1. 2022

V Brně dne 31. 1. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele

Projektový manažer

V Vranov 31. 1. 2022

V Brně dne 31. 1. 2022

Biologický dozor stavebníka

Technicko-provozní ředitel

V Brně dne 2. 2. 2022

V Brně dne 3. 2. 2022

Investiční ředitel objednatele

Generální ředitel

Přílohy:

Upravený položkový rozpočet, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené změnou