

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 07/21/SPD/234 - 1 ze dne 9.7.2021

ke stavbě

„Žďár nad Sázavou – rekonstrukce kanalizace ul. Vysocká“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen **zhotovitel**)

Stanislav Blaha

Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Stanislav Blaha

15261182

CZ6810070344

Fio banka

15261182/2010

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu nedodání podkladů ze strany projektanta silnice a chodníků (projektant silnice a chodníků APC SILNICE s.r.o. stále řeší s městem Žďár nad Sázavou umístění autobusových zastávek) na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby :

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení do 31.10.2021
- projekt pro provádění stavby do 15.12.2021
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 15.12.2021

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro společné povolení je průběžně zpracováván, nejpozdější termín předání do 31.3.2022
- projekt pro provádění stavby do 15.5.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 15.5.2022

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 9.7.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 07/21/SPD/234, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 23.11.2021

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.11.2021

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Stanislav Blaha