

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ č. 07/21/SPD/249

Dnešního dne byl uzavřen mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dodávce nehmotného díla a to projektových prací, tohoto znění:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
jednající: Mgr. Reda Ifrah  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
kód 0800, č. ú. 1622321399  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

**Zhotovitel:** **VH atelier spol. s r.o.**  
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno  
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel  
Bankovní spojení zhotovitele: KB, a.s., č.ú. 27-8608850237/ 0100  
IČ 49437267  
DIČ CZ49437267

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

### II. Předmět a rozsah plnění.

Dodatek je zpracován pro projektovou dokumentaci stavby:

#### **„Kozlov – odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov“**

V rámci dodatku se mění článek „IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci“ Smlouvy z důvodů komplikovaného technického řešení stavby s ohledem na majetkoprávní vztahy (podchod pod soukromým rybníkem, prostorové uspořádání stávajících inženýrských sítí s nutností řady přeložek, situování kanalizačního výtlaku do nedořešeného koridoru cyklostezky) a s nejasným dopadem zejména na investiční náklady stavby.

#### **V návaznosti na uvedené skutečnosti mění účastníci v čl. IV Smlouvy termíny plnění takto:**

Původní plnění v článku IV:

- projekt pro územní rozhodnutí do 31.1.2022
- projekt pro stavební povolení do 30.4.2022
- projekt pro provádění stavby do 30.6.2022

Plnění v článku IV se mění následovně:

- projekt pro územní rozhodnutí do 30.6.2022
- projekt pro stavební povolení do 30.9.2022
- projekt pro provádění stavby do 30.11.2022

### **III. Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení čl. IV. a další text shora citované Smlouvy o dílo č. 07/21/SPD/249 ze dne 15.7.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 07/21/SPD/249, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů.
7. v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 29. 11. 2021

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16.12.2021

.....  
*Zhotovitel*  
**Ing. Ivo Pospíšil**  
jednatel VH atelier, spol. s r.o.

.....  
*Objednatel*  
**Ing. Dagmar Zvěřinová**  
předsedkyně předsednictva