

Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019

ISPROFOND: 5813520026

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

a

TOMI - REMONT a.s.

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem – 1. místopředsedou představenstva a Paolo Bee, MBA – 2.
místopředsedou představenstva na základě kompetenčního řádu N0-ORG-02 ze dne 28. 1. 2022
bank. spojení:xxx

Korespondenční adresa: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606567/2019/00

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2019

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněpráce), a to v návaznosti na schválené Změnové listy č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
16	4 320 997,89 Kč	- 52 186,28 Kč	4 268 811,61 Kč
17	181 573,64 Kč	0 Kč	181 573,64 Kč
18	686 702,50 Kč	0 Kč	686 702,50 Kč
19	628 011,00 Kč	0 Kč	628 011,00 Kč
20	642 175,92 Kč	- 52 566,80 Kč	589 609,12 Kč
21	3 108 728,67 Kč	0 Kč	3 108 728,67 Kč
Celkem	9 568 189,62 Kč	- 104 753,08 Kč	9 463 436,54 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 8 bez DPH 149 031 031,17 Kč

Změna ceny díla dle ZL č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 bez DPH..... 9 463 436,54 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 9 bez DPH..... 158 494 467,71 Kč

1.2. Smluvní strany se dále na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně termínu plnění Díla. Důvodem pro změnu jsou komplikace s vybudováním elektrické přípojky do objektu výpravní budovy, bez které není Dílo možné dokončit. Komplikace pak spočívají ve sporu ohledně práv k pozemku, ve kterém má být el. přípojka vedena, mezi zhotovitelem přípojky, společností ČEZ a. s., a vlastníkem pozemku, spol. České dráhy, a. s.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH **158 494 467,71 Kč**

slovy: **jedno sto padesát osm milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých sedmdesát jedna haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy."

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 9, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

c. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.6 se nově nahrazuje následujícím zněním:

„3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy – Harmonogramu postupu prací dle dodatku č. 9 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Stavební práce budou dokončeny do **31. 8. 2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **31. 10. 2022**.

d. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 9, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 je součástí uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku aktualizace

Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 9

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 9

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 18.2.2022

V Brně dne 11.2.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
OHLA ŽS, a.s.

11.2.2022

.....
Paolo Bee, MBA
OHLA ŽS, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 9

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	Všeobecný objekt	13 192 773,20	13 221 798,20				13 221 798,20
SO 01	Výpravní budova	122 977 913,06	134 588 590,24		9 568 189,62	104 753,08	144 052 026,78
650	SLABOPROUD	8 810 213,05	7 638 011,37	21	75 212,22		7 713 223,59
660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	3 315 725,50	3 315 725,50				3 315 725,50
670	PŘELOŽKA MRS	500 726,90	500 726,90				500 726,90
680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	412 344,15	412 344,15				412 344,15
690	PŘELOŽKA CCTV	630 117,50	630 117,50				630 117,50
100	STAVBA	80 555 562,47	89 924 890,29	16,17,18,19,20,21	7 900 173,85	104 753,08	97 720 311,06
400	ZTI	4 564 693,72	5 224 969,50				5 224 969,50
401	venkovní kanalizace	895 334,92	895 334,92				895 334,92
402	Vodovodní přípojka	84 040,01	84 040,01				84 040,01
500	ÚT	2 537 563,43	2 537 563,43				2 537 563,43
600	SILNOPROUD	13 488 898,11	14 437 237,49	17,20,21	1 516 778,15		15 954 015,64
700	VZT	2 232 953,30	2 652 896,07	21	76 025,40		2 728 921,47
800	MAR	1 009 276,30	1 174 840,80				1 174 840,80
900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	378 620,80	644 759,60				644 759,60
950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	3 561 842,90	4 515 132,71				4 515 132,71

SO 02	Zpevněné plochy	1 193 781,60	1 220 642,73				1 220 642,73
------------------	------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	---------------------

137 364 467,86	149 031 031,17		9 568 189,62	104 753,08	158 494 467,71
-----------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------------	-----------------------

Příloha č. 2

Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 9