

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná“
uzavřené dne 08.11.2021, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████
Č. účtu: ██████████
E-mail: ██████████
Zastoupený: Milan Buček, starosta města

dále jen „**Objednatel**“

Zhotovitel: PROFI KLIMA solution s.r.o.
Sídlo: Nademlejská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276484
zastoupen: Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
IČO: 06120059
DIČ: CZ06120059
Bank. spojení: ██████████
Telefon: ██████████ ██████████ ██████████
Fax: ██████████ ██████████ ██████████

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Martin Bátorla
ve věcech technických (koordinátor dodávek – stavbyvedoucí): Martin Bátorla

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.11.2021 z důvodu níže popsaných pro projekt „**Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice**“.

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 08.11.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

ZL č. 01/2021 – **název změny:** Kolize VZT potrubí s nosnou konstrukcí vazníkového krovu nad jídelnou, **důvod změny:** Kolize navrženého potrubí s výše uvedenou nosnou konstrukcí

vyvolala změnu dimenze potrubí a jeho trasy. Dále jsou součástí rozpočtu ZL v rámci KD stavby dohodnuté vícepráce resp. méněpráce (odsouhlaseno zástupci Objednatele, AD a TDI), **popis změny:** Změna trasy a dimenze potrubí v jídelně, úprava navazujících tras v kuchyni a soc. zařízeních, přizpůsobení umístění a tvaru digestoří aktuálnímu rozmístění spotřebičů v kuchyni, dohodnuté změny v elektroinstalaci a MaR, úprava polohy venkovních jednotek, povrchové úpravy strojovny VZT, úprava prostupů potrubí ze strojovny VZT - přizpůsobení reálnému stavu na místě.

Změnový list včetně všech příloh je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na změně čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí ve výši 8.803.559,20 Kč bez DPH, 10.652.306,63 Kč včetně DPH. Cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, a změnovém listu č. 01/2021.

Rekapitulace ceny díla:

Položka	Cena díla v Kč (bez DPH)
Cena díla dle SOD	8.701.901,98
Navýšení ceny (viz ZL - vícepráce)	942.065,88
Snížení ceny (viz ZL – méně práce)	840.408,66
Celková cena díla	8.803.559,20

Položka	Cena díla v Kč
Cena bez DPH	8.803.559,20
DPH	1.848.747,43
Cena včetně DPH	10.652.306,63

IV.

Objednatel a Zhotovitel se tímto dodatkem č. 1 dohodli na změně čl. III. odst. 3.2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

3.2. Termín zahájení dodávky: dnem předání/ převzetí místa plnění
Doba trvání dodávky (stavby): do 128 dní od předání/převzetí místa plnění (staveniště), tj. 23.03.2022.
Veškeré práce budou probíhat za provozu školní jídelny. Z tohoto důvodu limituje objednatel časové provádění prací takto: Práce musí probíhat ve všechny i sváteční dny, a to v pracovní dny od 13.00 do 20.00 hod. (ve dnech pracovního volna a sváteční dny od 07:00 do 20:00 hodin).

V.

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě ze dne 08.11.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. ze dne 08.11.2021 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v

registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice, usnesení č. RM/2022/5/92 dne 9. 2. 2022.

V Ivančicích, dne: 15. 2. 2022

V Praze, dne: 18. 2. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Milan Buček
starosta města Ivančice

.....
Ing. Martin Bátorla, MBA
jednatel společnosti