

Změnový list č. 1 ze dne 14. 2. 2022

projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	DPS - Evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou na DpS Wolkera, Most		
Číslo smluvního vztahu:	1438/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Zhotovitel:	Ing. Antonín WACHTEL [REDACTED]
Na základě oznámení projektanta a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Bez EPS, evakuačního rozhlasu a elektrické požární signalizace připojené prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěné na krajském operačním a informačním středisku HZS kraje.			
<u>Nové řešení:</u> Rozšíření PD o projekt EPS, evakuačního rozhlasu a elektrické požární signalizace.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku provozovatele a Zákona č. 415/2021 Sb., ze dne 26. října 2021, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude stávající projektová dokumentace rozšířena o projekt EPS, evakuačního rozhlasu a elektrické požární signalizace.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele a provozovatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	266 200,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	101 640,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	367 840,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.05.2022
Nový termín dokončení díla:	29.07.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Antonín Wachtel

Datum:

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Antonín Wachtel

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Antonín Wachtel

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega


Datum:

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:



Příloha změnového listu: Cenová nabídka

Ing. Antonín Wachtel
ČKAIT 0400963; IČ 134 55 087; DIČ CZ6304061577
Sídlo: [REDACTED]
Office: [REDACTED]

Magistrát města Most
Radniční 1 / 2
43469 Most

Cenová nabídka na rozšíření jednostupňové PD pro realizaci a výběr zhotovitele – Stavební úpravy čp. 404 na evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou

Zasílám Vám finanční rozšíření nabídky na výše uvedenou akci, způsobený rozšířením PD o EPS, evakuační rozhlas a řešení únikových cest z obj. A i B:

Obsah DPS:

• EPS + Evakuační rozhlas s koordinace profesí	59.000,- Kč
• PBŘ	6.000,- Kč
• Elektroinstalace s náhradním zdrojem	11.000,- Kč
• Stavební část	0,- Kč
• VÝTAH	0,-
• VZT	0,- Kč
• Rozpočet a výkaz výměr	0,- Kč
• Kompletace, koordinace a IČ pro stavební povolení	8.000,- Kč

DPS neobsahuje:

- Vytápění
- ZTI
- PENB
- Statiku
- Výpočet umělého osvětlení a denního osvětlení

Cena původní	=220.000,- Kč bez DPH.
Navýšení ceny	= 84.000,- Kč bez DPH.
Nová cena DPS	=304.000,- Kč bez DPH.
DPH 21%	=63.840,- Kč
Cena nová s DPH	=367.840,- Kč
Termín plnění :	Prodloužení termínu plnění DPD o 10 týdnů

V Mostě dne 3.2.2021

[REDACTED]