

## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“**

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-199/2021/JAN

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520140 / 5423520036

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 121 002

(dále jen „**zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.1.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Krásná Lípa“ ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Harmonogramu plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že 6. dílčí etapa se posouvá o 3 měsíce a 7. dílčí etapa se posouvá o 2 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je delší než předpokládaná doba společného řízení, kdy je nutné kompletně dořešit přípojky na veřejné sítě, které jsou ve vlastnictví a správě jiných organizací. Na provedení předmětných přípojek k veřejným sítím je závislé celkové navazující realizace předmětu Díla, přičemž Dílo bude realizováno jiným subjektem nežli Zhotovitelem. Konkrétně se jedná o vybudování nové kanalizace a o přeložku vrchního vedení elektřiny z fasády objektu. Na základě výzvy Drážního úřadu ze dne 2.11.2021 byly dořešeny a doplněny následně uvedené doklady, které původně neměl Objednatel ani Zhotovitel k dispozici. Bylo doplněno společné povolení na stavbu „Krásná Lípa – odstranění kanalizační výusti DC 145“, jejímž obsahem je vybudování nové kanalizace a rekonstrukce stávajícího vodovodu – stavebník Severočeská vodárenská společnost, a.s. K přeložce vrchního vedení elektřiny byla doplněna smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky mezi Správou železnic a ČEZ Distribuce, podepsaná 26.1.2022. Dalším důvodem pro prodloužení termínu plnění je složitější než předpokládané projednávání předmětného řízení s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí, a to vše s ohledem na požadavky budoucího nájemníka.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4 – Lhůty k provedení díla a článku 6 – Platební podmínky.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Ruší se stávající znění článku 4 – Lhůty k provedení díla, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností</b> prováděných v dílčí etapě	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-

<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Návrh stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části vč. nákladů stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>4. dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem + Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>5. dílčí etapa</b>	<b>do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>6. dílčí etapa</b>	<b>Předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení</b>	Nabytí právní moci společného povolení + Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, s kompletní dokladovou částí a náklady	Kopie žádosti předaná Objednateli + Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>7. dílčí etapa</b>	<b>do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou část, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad délky trvání 14 měsíců v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.**



## Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1.+2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1, 2, 4, 5 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však 20% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3.+4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši 36,125%) odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **5.+6. dílčí etapa plnění - předpoklad do 6 měsíců od podání žádosti o společné povolení**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši 43,875%), 15, 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **7. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 6 (ve výši 20%), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **8. dílčí etapa plnění - ukončení díla**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za Objednatele:**

V Praze



18.02.2022 11:29  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2022.02.09  
20:45:53 +01'00'

.....  
Ing. Jiří Čurda  
Jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2496549

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bb000128-9aea-44ac-bad8-bc4df0927d04

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kamila FLORIANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.02.2022 10:14:06



68d23dc0-9e31-48b3-b5f6-e4bfef3cd984