

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24. 11. 2015 uzavřely Smlouvu na zhotovení přípravné dokumentace včetně záměru projektu stavby „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (včetně) – Kutná Hora (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1 - 12 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 3. Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 13 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je **úprava lhůt k provedení Díla, konkrétně u 8. dílčí etapy akce „Rekonstrukce žst. Čáslav“, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Důvodem pro úpravu Harmonogramu plnění je **požadavek na doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí a přerušení územního řízení na dobu doplnění podkladů a odstranění nedostatků nejpozději do 31. 03. 2022, které je podmíněno součinností třetích stran.**

Dne 08. 11. 2021 byla podána žádost o vydání ÚR, ale na základě požadavku (výzvy) Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu na odstranění nedostatků, týkajících se předložení smluv/stanovisek vlastníků veřejné technické infrastruktury, úpravy majetkoprávního elaborátu (umístění ploch zařízení staveniště vč. doby jejich dočasnosti), doplnění všech pozemků, na nichž je stavební záměr navrhován a předložení katastrálního situačního výkresu, bylo řízení ve věci vydání ÚR přerušeno a žadatel (projektant) byl vyzván k doplnění podkladů/odstranění nedostatků nejpozději do 31. 03. 2022. Jedním z vlastníků veřejné technické infrastruktury, od kterých chybí souhlasné stanovisko je i GasNet, se kterým se po jeho získání bude řešit uzavření přeložkových budoucích smluv. Bohužel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možno garantovat termín splnění posledního 8. dílčího termínu (plnění) – Vydání Územního rozhodnutí stavby do 23. 02. 2022.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že **dílčí etapa prací č. 8 bude splněna do 14 dní od vydání pravomocného územního rozhodnutí, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 13, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za Objednatele:

V Praze



18.02.2022 11:29
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.02.10 13:47:21 +01'00'

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Datum: 2022.02.10 18:09:25 +01'00'

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

Příloha č. 1

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1.– 3. dílčí termín	Dle původní SOD	Dle původní SOD	Dle původní SOD
4. Dílčí termín	Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu Technická dokumentace dle dodatku č. 4	Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad
5. Dílčí termín	31. 3. 2018	Záměr projektu pro variantu s přeložkou Společné EH pro variantu s přeložkou a pro žst. Čáslav - aktualizace	Předání ZP na CK
6. a) Dílčí termín	31. 10. 2018	Závazné stanovisko EIA	Vydání závazného stanoviska EIA

6. b) Dílčí termín	2. 12. 2019	Zpracování požadavků EIA (část 1 z 2) do B.3 DUR (rozptylová a hluková studie, kácení a náhradní výsadba, lesní a zemědělská příloha)	Předávací protokol
6. c) Dílčí termín	31. 8. 2020	Zpracování požadavků EIA (část 2 z 2) do B.3 DUR (biologický průzkum, vizualizace estakády)	Předávací protokol
6.d) Dílčí termín	Odhad 06/2022 (dle vydání aktualizace ZUR Středočeským krajem)	Aktualizace ZUR	
6.e) Dílčí termín	Odhad 09/2022 (dle termínu vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu DUR s ÚP)	Aktualizace ÚP města a obcí	
6.f) Dílčí termín	do 120 dnů od vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu ÚP s předmětnou stavbou	Dokumentace DUR se zpracováním požadavků EIA Dokladová část Majetkoprávní část	Předávací protokol Podání žádosti o územní rozhodnutí

7. Dílčí termín	do 210 dnů od vydání aktualizace ÚP města a obcí nebo vydání stanoviska o souladu ÚP s předmětnou stavbou	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci
------------------------	--	--------------------------	---------------------------------

Rekonstrukce žst. Čáslav

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1.– 3. dílčí termín	Dle původní SOD	Dle původní SOD	Dle původní SOD
4. a) Dílčí termín	Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)	již provedené práce na PD	
4. b) Dílčí termín	do 31. 10. 2017	Ekonomické hodnocení varianty Rekonstrukce traťového úseku s přeložkou včetně rekonstrukce žst. Čáslav s připojením místního nádraží	
4. c) Dílčí termín	do 31. 03. 2018	Záměr projektu žst. Čáslav	Předání ZP na CK
4. d) Dílčí termín	Do 90 dnů od schválení ZP žst. Čáslav	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obce	Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad

5. a) Dílčí termín	Odhad 12/2019 (dle termínu vydání závazného stanoviska EIA OOO MŽP)	Závazné stanovisko EIA	Vydání závazného stanoviska EIA
5. b) Dílčí termín	do 28. 02. 2021	DUR se zpracováním požadavků EIA	Předávací protokol
6. Dílčí termín	do 240 dnů od předání DUR se zpracovanými připomínkami EIA	Dokladová část	Podání žádosti o územní rozhodnutí
7. Dílčí termín	do 31.01.2022	Aktualizace Záměru projektu k předložení na GŘ O6	Předávací protokol
8. Dílčí termín	Do 14 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2496544

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bb143065-ca7e-4f2d-8b15-86d215b5ac30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kamila FLORIANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.02.2022 10:13:26



14afb459-4ece-4d24-b8cf-0e13ac75222e