

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

19W22001-ZBV - D5 Oprava AB 67,33-64,35 L_DSP,PDPS-ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

101 - D5 Oprava dálnice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

101 - D5 Oprava dálnice

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:
001.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY - D5 Oprava AB vozovky

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Po odtěžení konstrukce vozovky a vrstev zemního tělesa na projektovanou úroveň parapláně s ponecháním ochranné vrstvy byla s ohledem na zjištěný stav, kdy zeminy vykazovaly převlhčení, provedena zkušební pole. V rámci zkušebních polí bylo provedeno dotěžení na úroveň parapláně s následným přehutněním a urovnáním do projektovaného stavu. Následně byla provedena pojezdová zkouška, aby bylo ověřeno, zda-li při navázení materiálu pro sanaci násypu a aktivní zóny, nedojde k deformacím, které překročí mezní hodnoty pro paraplán stanovené TKP 4 kapitola 4.3.8. Hned po prvních pojezdech došlo k tvorbě deformací, které přesahovaly mezní hodnoty. Pro ověření skutečnosti, že jsou zeminy převlhčené byla provedena zkouška Proctor Standard pro stanovení optimální vlhkosti pro dosažení maximální míry zhutnění. Zkouškou bylo zjištěno, že přirozená vlhkost stávající zeminy je vyšší minimálně o 2,6 % než optimální. S ohledem na to, že snížení vlhkosti zeminy by po provedení projektovaných drenáží trvalo při vhodných klimatických podmínkách více než 1 měsíc, bylo nutné vzhledem k blízkému termínu zimních měsíců navrhnout sanaci parapláně. Autorský dozor navrhl dvě varianty. První varianta zahrnovala sanaci parapláně zatlačením lomového kamene. Tato varianta nemohla být aplikována s ohledem na nedostatek aktuální zásoby kamene v dostupných lomech. Druhá varianta, která byla aplikována, zahrnovala sanaci parapláně hydraulickým pojivem na hloubku 0,5 m. Přínos použitého hydraulického pojiva včetně dávkování byl ověřen laboratorními zkouškami, které doloží zhotovitel ke změnovým listům.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 627 937,00	5 627 937,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpi
Supervize	jméno	datum	podpi
Správce stavby	jméno	datum 09. 12. 2021	podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

17 -12- 2021

Zhotovitel

jméno

datum

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 19W22001-ZBV - D5 Oprava AB 67,33-64,35 L_DSP,PDPS-ZBV	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/001	Číslo ZBV: 003.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 - Most D5-067		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 201 - Most D5-067		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY – D5 Oprava AB vozovky

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Změna je založena na místním šetření specializované firmy, která provedla vyhodnocení původně aplikovaných nátěrových hmot a jejich vzájemnou chemickou součinnost, což vychází ze základních požadavků TKP 31, resp. normy EN 1504.

Z důvodu vzájemných chemických vazeb a požadavku na následné spolupůsobení s nově aplikovanými sanačními hmotami, předložil subdodavatel pro sanační práce koncept technologického postu, u kterého dochází k zohlednění změny z typu nátěru S1 (O-SA) což je vodoodpudivá impregnace pro otevřené cementové podklady, která výborně proniká do otevřených pórů podkladu a tím zajišťuje dlouhodobou odolnost vůči vodě, při zachování propustnosti pro vodní páru v obou směrech, za S9 (OS-E) což je houževnatě pružný, barevný, nežloutnoucí polyuretanový uzavírací nátěr.

Tato změna splňuje požadavky sledované sanační úpravou exponovaných povrchů mostních říms dle zadání PD-PDPS a je ve chvíli nově doložených skutečností o materiálových vlastnostech původní skladby sanace vhodnou variantou a jednoznačně zajišťuje, oproti původnímu návrhu, zvýšení výsledné kvality díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-244 034,65	801 009,30	556 974,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 09. 12. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 17 -12- 2021

Zhotovitel

jméno

datum

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

19W22001-ZBV - D5 Oprava AB 67,33-64,35 L_DSP,PDPS-ZBV

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

451 - Ochrana optické trasy CETIN

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

451 - Ochrana optické trasy CETIN

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
451/001Číslo ZBV:
004.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost STRABAG + ROADFIN STAVBY - D5 Oprava AB vozovky

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Objekt SO 451 ochrana optické trasy řeší dočasné vymístění kabelů v SDP a jejich navrácení v úsecích, kde se provádí sanace AZ při opravě dálnice v km 67,33 – 64,35 L. Tato optická trasa má mezinárodní význam, kdy je stanovena maximální délka časové výluky vedení. V rámci zpracování PDPS byl ze strany CETIN a.s. zpracován technický a cenový návrh, kdy do soupisu prací byla uvedena hodnota prelimináře (byla převzata částka z cenového návrhu) pro úhrada prací spojených se zajištěním dočasného vymístění. Tyto práce si zcela zajišťuje CETIN a.s. Při realizaci bylo zjištěno, že nebyly naplněny projekční předpoklady ohledně délkových rezerv ve vedení, a musela být provedena výměna vedení ve větší délce. Z toho důvodu došlo ze strany CETIN a.s. k navýšení nákladů, které se musí promítnout do navýšení prelimináře.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	682 314,96	682 314,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

17-12-2021

Zhotovitel

jméno

datum

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: