


B-20-139-100_Uprava vstupního prostoru, ZOO Brno

Kalendářní týdny od podpisu SoD



Legenda:

Termin dis SoD
Projekt práce, autorství dozor
Průzkumy
Inženýrská činnost - odhad
Významný termín
Práce mimo působnost Zhotovitele

Poznámky:
 Harmonogram nezohledňuje případné odklony a změny.
 Lhůty IC jsou stanoveny orientačně.
 Předkládatel nabídky předpokládá pravidelné výrobní výroby max 1 x za dva týdny.
 Harmonogram je pláný za předpokladu řádného spolupůsobení objednatel (odsouhlasování PD, předávání přípatných podkladů a informací).
 V případě prodlení výše uvedených předpokládaných lhůt pro vyřídění správců stří a DOSS popřípadě přidání v rámci územního, nebo stavebního řízení (např. dodatečně požadované vyřídění, návaznost jednotlivých vyřídění apod. ...) jejichž minimace je mimo působnost zhotovitele, není zhotovitel vázán termíny navazujícími na tento výkon.
 (1) Termíny, následující po změně zadání, patří za předpokladu akceptace změny zadání prostřednictvím dodatku č.2 SoD do 31.1.2022



Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
Telefon: +420 541 420 910
Fax: +420 541 420 913

ZMĚNOVÝ LIST / Change Order

Akce: Project	ZOO Brno – tradiční vstup		Číslo změn. listu	003	
Stupeň: Phase	D	Zakázkové číslo: Project No:	B-20-139-100	Datum vyhotovení a předání (ZL)	24.6.2021
Popis změny: Průzkum přítomnosti azbestu			Zpracoval:	Ing. arch. Jiří Dřevíkovský	
Description of the Change:					
<p>Předmětem změny je zpracování průzkumu (expertízy) přítomnosti azbestu. V rámci předjednání projektu demolice na Stavebním úřadě, byl z jeho strany vznesen požadavek na předložení „Průzkumu přítomnosti azbestu“. Vzhledem k tomu, že tento průzkum (expertíza) není součástí soupisu průzkumů platné SoD, byly objednateli v souladu s SoD předloženy 2 konkurenční nabídky na výše uvedenou činnost. Po vzájemné dohodě zhotovitele s objednatelem převzal zhotovitel vybraného dodavatele jako svého subdodavatele.</p>					
Části PD dotčené změnou, kalkulace ceny: Price calculation					
<p>Průzkum přítomnosti azbestu bude proveden v objektu pokladen stávajícího (tradičního) vstupu. Součástí průzkumu je:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontrola objektu z hlediska přítomnosti stavebních materiálů, které mohou obsahovat azbest pomocí drobných vrtaných a kopaných sond, závěrečná zpráva, doprava, spotřební materiál, kancelářská činnost atd.- pokud bude zjištěn stavební materiál s podezřením na obsah azbestu, je nutné jeho následné posouzení v laboratoři. Počet vzorků pro laboratoř bude s GP z místa odběru konzultován. <p>Započetí prací předpokládáme 01.07.2021 (práce začnou co nejdříve, tak aby kontinuita projednávání na DO a SÚ nebyla přerušena) ukončení prací do 15.07.2021.</p> <p>Vlastní průzkumné práce, zpráva.....9 000,- Kč Případné posouzení vzorku v laboratoři3 000,- Kč Koordinační činnost zhotovitele (navýšení o 10%).....předpoklad max. 1 200,- Kč Cena celkem.....předpoklad max. 13 200,- Kč (+ DPH)</p> <p>Pokud nedojde ke zjištění materiálu s podezřením na azbest, cena bude úměrně snížena o posouzení vzorku v laboratoři. V ceně nejsou zahrnuty úpravy a přepracování žádné další části PD. Pokud by v průběhu projektových prací vyplynula potřeba některou další část PD přepracovat, bude doceněno dodatečně.</p>					
		Způsob fakturace	Cena		
Termín pro vypracování změny	Posun termínu celé PD – nový termín	<input type="checkbox"/> dle SoD, čl. <input checked="" type="checkbox"/> po předání díla úhrada příslušné částky Jiný	13 200,- Kč bez DPH		
4 týdny po objednání a předání závazných podkladů					



Arch.Design, s.r.o.

Změna vyvolána

záměrem objednatele

projektantem

dodavatelem

vyšší mocí

Jinou okolností:

Poznámka

Průzkum (expertíza) bude odevzdán objednateli v elektronické podobě a v počtu pare, potřebném pro projednání na SÚ.

Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.

V (In) Brně.....Dne (date)

Za zhotovitele:

Ing. arch. Jiří Dřevíkovský
jméno

.....
podpis

Akceptování změnového listu

ACCEPTANCE: Objednatel : V (In) *BRNĚ*.....Dne (date) *14.7.2021*.....

Za objednatele:

MUDr. HOVORCA, Ph.D.
jméno/ Name

.....
podpis/ Signature

**ZMĚNOVÝ LIST / Change Order**

Akce: Project	ZOO Brno – tradiční vstup		Číslo změn. listu	004	
Stupeň: Phase	DUR, DSP a DPS	Zakázkové číslo: Project No:	B-20-139-100	Datum vyhotovení a předání (ZL)	17.1.2022
Popis změny: Description of the Change:	Vodní prvek s technologií Zvětšení rozsahu sadových úprav a dendrologického průzkumu			Zpracoval:	Ing. arch. Jiří Dřevíkovský
<p>Předmětem změny je rozšíření rozsahu projektových prací oproti cenové nabídce. Cenová nabídka byla zpracována na základě původní architektonické studie vstupního objektu „Nový návštěvnický vstup ZOO Brno – současný vstup“. Tato studie řešila pouze vlastní objekt, nikoli navazující objekty a prostory (tj. zejména parkoviště, přístupové komunikace pro návštěvníky, terénní a parkové úpravy a prvky městského parteru). Studie byla posléze upravena do podoby, která se stala podkladem pro práci na navazujících stupních projektové dokumentace – DUR, DSP a DPS. Vzhledem k tomu, že změny, vyplývající z úpravy původní studie, nejsou předmětem původní SoD, navrhuje se zahrnout do tohoto změnového listu. Vodní prvek s technologií bude projekčně řešen zcela novým subdodavatelem a je nutné jej dodatečně zapracovat do projektové dokumentace. Tato skutečnost má rovněž vliv na harmonogram projekčních prací, jehož úprava je součástí tohoto změnového listu.</p>					
Části PD dotčené změnou, kalkulace ceny: Price calculation					
<p>Vodní prvek s technologií – vznikne zcela nová část projektu, se kterou nebylo dříve uvažováno (od nového subdodavatele), zahrnující vodní technologii a technologickou šachtu. Tato projektová dokumentace bude zpracována v podrobnosti DSP a DPS. Započetí prací na části „Vodní prvek s technologií“ předpokládáme 24.01.2022 (práce začnou co nejdříve, tak aby kontinuita projednávání na DO a SÚ nebyla přerušena) ukončení prací do 24.02.2022.</p>					
<p>Zvětšení rozsahu sadových úprav a dendrologického průzkumu – bylo již zapracováno do projektu, změna se týká profesní části „Sadové úpravy a drobná architektura“ a vyplývá z rozsáhlejšího řešení zeleně včetně dendrologického průzkumu. Změna se týká stupňů DUR, DSP a DPS.</p>					
Vodní prvek s technologií - DSP.....10 000,- Kč					
Zvětšení rozsahu sadových úprav a dendrologického průzkumu – DSP.....2 000,- Kč					
Koordinační činnost zhotovitele (navýšení o 10%).....1 200,- Kč					
Celkem DSP.....13 200, Kč (+ DPH)					
Vodní prvek s technologií - DPS.....20 000,- Kč					
Zvětšení rozsahu sadových úprav a dendrologického průzkumu – DPS.....3 000,- Kč					
Koordinační činnost zhotovitele (navýšení o 10%).....2 300,- Kč					
Celkem DPS.....25 300,- Kč (+ DPH)					
Celkem DUR, DSP a DPS.....38 500,- Kč (+ DPH)					
V ceně nejsou zahrnuty úpravy a přepracování žádné další části PD. Pokud by v průběhu projektových prací vyplynula potřeba některou další část PD přepracovat, bude doceněno dodatečně.					
		Způsob fakturace		Cena	
Termín pro vypracování změny	Posun termínu celé PD – nový termín	<input type="checkbox"/> dle SoD, čl.		38 500,- Kč	
		<input checked="" type="checkbox"/> po předání díla úhrada příslušné částky			
Viz příložený	Viz příložený	Jiný		bez DPH	



Arch.Design, s.r.o.



Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 3262/23
616 01 Brno
DIČ: CZ25764314

harmonogram	harmonogram	
Změna vyvolána		
<input checked="" type="checkbox"/> záměrem objednatele		
<input type="checkbox"/> dodavatelem		
Jinou okolností:		
<input type="checkbox"/> projektantem		
<input type="checkbox"/> vyšší mocí		
Poznámka		
Změny byly nebo budou odevzdány objednateli v elektronické podobě a v počtu pare, potřebném pro projednání na SÚ a provedení stavby v požadovaném počtu dle SoD.		
Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.		

V (In) Brně..... Dne (date) 18.1.2022

Za zhotovitele: Ing. arch. Jiří Dřevíkovský
jméno

podpis

Akceptování změnového listu

ACCEPTANCE: Objednatel : V (In) Dne (date)

Za objednatele:
jméno

podpis