

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 08.10.2019

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Česká Ves

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Zastoupený:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
	Krajského pozemkového úřadu pro
	Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
	pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
	Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník,
Adresa:	Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.	xxxxx
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Společnost
	1.Geo – Hanousek – JBS
První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO:	01573161
DIČ:	CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO:	29186404
DIČ:	CZ29186404
Třetí společník (účastník společnosti):	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov
IČO:	25540378
DIČ:	CZ25540378

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná:

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti
1.Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa:

Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel./Fax: xxxxx

E-mail:

ID DS: mn8tgr2

Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank

Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010

IČO: 01573161

DIČ: CZ01573161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I **Předmět dodatku**

1.1. Předmětem dodatku je **změna termínů plnění** hlavního celku a dílčích částí:

	Dílčí část / hlavní celek	Původní termín	Nový termín
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	28.02.2022	30.04.2022
	Přípravné práce	28.02.2022	30.04.2022
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.09.2022	30.11.2022
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.09.2023	30.11.2023

Odůvodnění:

Důvodem změny termínů výše uvedených dílčích částí a hlavního celku jsou omezené kapacity na katastrálním pracovišti Jeseník, kde probíhá zápis geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ Česká Ves. Bez zápisu geometrických plánů nelze vyhotovit dokumentaci k soupisu nároků vlastníků. Dalším důvodem je časově náročné získání podkladů pro ocenění porostů od Úřadu pro hospodářskou úpravu lesa.

Dále vzhledem k současnému rozpočtovému provizoriu není možné v rámci PSZ zadat vyhotovení předběžného geologického průzkumu a nelze tak pokračovat na některých

částech PSZ. Změna termínu PSZ má přímou souvislost s termínem Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

Objednatel shledal důvod změny termínů plnění u hlavního celku a dílčí části za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 861-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřená dne 08.10.2019, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, nemění.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.3 Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 22.02.2022

V Prostějově dne 22.02.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka,
jednatel 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Česká Ves

Dodatek č. 4 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Česká Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 500	39 000	30.6.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	618	1 400	865 200	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	380	2 090	794 200	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	2 200	673 200	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	49	2 000	98 000	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	998	150	149 700	30.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	998	170	169 660	30.4.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 788 960	30.04.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	998	600	598 800	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 500	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	600	150 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 200	72 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	994	600	596 400	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 482 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	998	400	399 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					399 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 788 960,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 482 200,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	399 200,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 670 360,00 Kč
DPH 21% v Kč	980 775,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 651 135,60 Kč