

# ZMĚNOVÝ LIST

Revitalizace národní kulturní památky LVA - státní zámek Valtice - turistický cíl			
reg.č.projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010970	číslo ZL:	
smlouva:	NPÚ-450/51376/2021	3	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace		
zhotovitel:	Bauall s.r.o., IČ: 01469118		
<b>název ZL:</b>	Přípojka elektro		
<b>dotčené st. objekty:</b>	SO 04 Přípojky		
<b>předmět změny:</b>	<p>Předmětem změny je vybudování nové přípojky elektro pro nově vzniklý objekt SO 01 vstupní objekt Bylinkové zahrady. Pro vstupní objekt měla být dle projektu využita elektro přípojka ze stávajícího objektu skleníku, avšak při realizaci díla byl zjištěn nevyhovující technický stav elektro rozvodů ve skleníku. Je nezbytné položení kabelu nové elektro přípojky ve stejné výkopové rýze zřízené pro kanalizační přípojku objektu SO 01.</p>		
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	<p>Nevyhovující technický stav stávajících elektro rozvodů ve skleníku neumožňuje připojení nového vstupního objektu SO 01 Bylinkové zahrady v původně navrhované trase. Je tedy nezbytné vybudovat elektro přípojku ve větším rozsahu než se původně v projektu předpokládalo.</p>		
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	<p>S ohledem k době vzniku PD nešlo předvídat špatný technický stav elektrických rozvodů v objektu skleníku.</p>		
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	<p>Jedná se o změnu rozsahu a trasy vedení elektro přípojky, která úzce souvisí s předmětem stavby a není možné ji oddělit do samostatného zadání.</p>		
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§222 odst 6		
<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	41 250,00	Kč
	21%DPH	8 662,50	Kč
	<b>celkem</b>	<b>49 912,50</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	49 912,50	Kč
	21%DPH	13 555,00	Kč
	<b>celkem</b>	<b>49 912,50</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
<b>vyjádření AD:</b>	Změna trasy vedení elektro přípojky bude zaznamenána do dokumentace skutečného provedení stavby.		
<b>vyjádření TDS:</b>	Výše popsané řešení je bylo nevyhnutelné, představuje technicky nejsnazší možnou variantu - souhlasím		
<b>vyjádření objednatele:</b>	Jedná se o věcně uznatelné náklady.		
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>	Není v kolizi se zájmy památkové péče.		
<b>další vyjádření:</b>			
<b>přílohy:</b>	Název přílohy		
příloha č. 1	rozpočet vícepráce ZL 3		
podklad č. 1	situace se zakreslením trasy elektro přípojky		

<b>za zhotovitele:</b>	
XXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
<b>za AD:</b>	
XXXXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
<b>za TDS:</b>	
XXXXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>	
XXXXXXXXXXXXXX	Datum <input type="text"/>