

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ/VZZR/2019/012

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem – vedoucím odd. investic a tech. správy Odboru majetku a investic MmP,
tel. 466 859 449, e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a tech. správy Odboru majetku a investic MmP,
tel. 466 859 496, e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „**objednatel**“ ,

a

Zhotovitel: LAPLAN s.r.o.

Se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupený ve věcech smluvních:

, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních:

, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických :

, autorizovaným architektem

č. autorizace: 04574

Tel

IČO: 292 01 691 DIČ: CZ 29201691

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C65258

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 6. 2019 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2019/012 (dále jen „**SOD**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem Terminál JIH, Pardubice – PD vč. inženýrské činnosti (dále jen „**PD**“ nebo „**dílo**“). V průběhu zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni 1. - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), vznikly ze strany objednatele požadavky na vícepráce. Jednalo se o geodetické doměření areálu Správy železnic a.s. (SŽ) a ulice Pražská a s tím spojené úpravy projektové dokumentace (PD) nad rámec stanovený SOD (řešení tohoto území nebylo součástí zadání) a na opakované úpravy projektové dokumentace (PD) na pokyn investora (celkem bylo zpracováno 18 variant dopravního řešení ul. K Vápence).

Z důvodu nutnosti výše uvedených změn během zpracování PD se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu SOD, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 (Změnový list č. 1, dále jen „**ZL č.1**“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 k SOD, a v důsledku toho se upravuje i cena díla v části dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, o cenu těchto dodatečných prací ve výši 323.500,- Kč bez DPH, tj. 391.435,- Kč včetně DPH.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se tak rozsah předmětu plnění této SOD upravuje a smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 k SOD, kterým dochází k úpravě ustanovení oddílu I., čl. III. Cena za DÍLO, odst. 1 SOD, a to následovně:

1. Ustanovení SOD oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odst. 1, zní nově takto:

Zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti:**Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby**

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (bez DPH) dle dodatku č. 2 k SOD	1.683.500,-- Kč
Inženýrská činnost (bez DPH)	90.000,-- Kč
Celková cena díla (bez DPH) v části pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	1.773.500,-- Kč

DPH 21%	372.435,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH v části pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	2.145.935,-- Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení (bez DPH)	800.000,-- Kč
Inženýrská činnost (bez DPH)	50.000,-- Kč
Celková cena díla (Kč bez DPH) v části pro stavební povolení	850.000,-- Kč
DPH 21%	178.500,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH v části pro stavební povolení	1.028.500,-- Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Celková cena díla (bez DPH) v části pro provedení stavby	1.550.000,-- Kč
DPH 21%	325.500,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH v části pro provedení stavby	1.875.500,-- Kč

A. Cena za zpracování projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti

Cena za PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně inž. činnosti dle dodatku č. 2 k SOD	1.773.500,-- Kč
Cena za PD pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti	850.000,-- Kč
<u>Cena za PD pro realizaci stavby</u>	<u>1.550.000,-- Kč</u>
Celkem bez DPH	4.173.500,-- Kč
DPH 21%	876.435,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	5.049.935,-- Kč

B. <u>Cena za autorský dozor</u> (předpoklad 200 hodin výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby)	
Cena za 1 hod.	650,-- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>137,-- Kč</u>
Cena celkem včetně DPH/1 hod.	787,-- Kč

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/012 ze dne 28.6.2019 jsou nedotčena výše uvedenou změnou ceny díla a zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- Tento dodatek č. 2 k SOD nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 k SOD okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 k SOD, odešle tento dodatek č. 2 k SOD k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku č. 2 k SOD objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 k SOD zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- Smluvní strany si tento dodatek č. 2 k SOD řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 24. 01. 2022 č. usnesení R/7230/2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 24. 1. 2022

V Brně dne

Ing. Martin Charvát
primátor města

jednatel společnosti

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Terminál JIH, Pardubice – PD, vč. inženýrské činnosti	
Změnový list		č. 01
<u>Popis Změny:</u>		
<p>Změna rozsahu zadání, opakované úpravy PD, s ní související změna rozsahu prací (víceprací) a změna ceny DÍLA.</p>		
<p>Vícepráce:</p>		
<ol style="list-style-type: none">1. geodetické doměření areálu Správy železnic a.s. (SŽ) a ulice Pražská2. s výše uvedeným bodem spojené úpravy projektové dokumentace (PD) nad rámec stanovený SOD (řešení tohoto území nebylo součástí zadání)3. opakované úpravy projektové dokumentace na pokyn investora (celkem bylo zpracováno 18 variant dopravního řešení ul. K Vápence)		
<u>Popis příčiny Změny:</u>		
<p>V průběhu zpracování PD ve stupni 1. - dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) vznikly ze strany objednatele požadavky na vícepráce. Jednalo se o geodetické doměření areálu Správy železnic a.s. (SŽ) a ulice Pražská a s tím spojené úpravy projektové dokumentace (PD) nad rámec stanovený SOD (řešení tohoto území nebylo součástí zadání) a na opakované úpravy projektové dokumentace na pokyn investora (celkem bylo zpracováno 18 variant dopravního řešení ul. K Vápence). Zhotovitel PD předložil kalkulaci nákladů na zpracování výše uvedených doplnění a úprav projektové dokumentace.</p> <p>ZmP na svém XXXVII. zasedání dne 16.12.2021 odsouhlasilo požadované navýšení finančních prostředků na rozpočtové položce OMI - Terminál JIH – PD.</p> <p>V současné době je zpracován stupeň DSP, jsou podány žádosti o stavební povolení.</p>		
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u>		
<p>Ocenění změn bylo provedeno zhotovitelem PD, kalkulace nákladů je přílohou tohoto Změnového listu č. 01.</p>		
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>		
<p>Dne: 14.01.2022</p> <p style="text-align: right;">Podpis: _____</p>		

Stanovisko zhotovitele: LAPLAN s.r.o.

Výše uvedená doplnění a změny jsme zpracovali na přání objednatele, s provedením souhlasíme./
Kalkulace nákladů, viz. příloha tohoto Změnového listu.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 4.173.500,00 Kč

včetně DPH 21%: 5.049.935,00 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: - Kč
včetně DPH: - Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 323.500,00 Kč
včetně DPH: 391.435,00 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – Terminál JIH - PD

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ **Datum: 13.01.2022**

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem č. 2 SoD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací
dle tohoto změnového listu a dodatku č. 2 SoD.

Podpis: _____

Datum: 13.01.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum: 13.01.2022

Příloha: Kalkulace nákladů změnového listu č. 01



LAPLAN

Statutární město Pardubice
Perštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Brno 8.2.2022

Kalkulace nákladů, změna rozsahu PD, opakované úpravy PD a sní související změna rozsahu prací a ceny díla

Vážení,

v závislosti na změně rozsahu prací (víceprací) a změny ceny díla ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí předkládáme kalkulaci nákladů pro stavbu:

Název stavby: **Terminál JIH, Pardubice**
Investor: Statutární město Pardubice, Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

S pozdravem

jednatel společnosti

Kontakt:

Přílohy:

Geodetické doměření areál SŽDC - komplet

Geodetické doměření areál SŽDC

Ulice Pražská

Úpravy PD na pokyn investora

LAPLAN s.r.o.
Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO 292 01 691, DIČ CZ29201691
ID datové schránky: f9umfsq

laplan.cz

Geodetické doměření areál SŽDC

položka	úkon na pokyn investora	cena celkem bez DPH	DUR vč. IČ	DSP vč. IČ	DPS	zdůvodnění/poznámka
1	geodetické doměření areál SŽDC	22 000 Kč	22 000 Kč			zaměření bylo nutné provést vzhledem k požadavkům SŽDC - dopravního napojení, vlečných křivek a vnitřní dopravy v rámci areálu SŽDC. Současně bylo zaměření používáno při variantách dopravního řešení napojení v kruhovém objezdu a záním ve silnice 37. Toto zájmové území bylo mimo rozsah v zadávací dokumentaci.
	celkem bez DPH	22 000 Kč				

Příloha č. 1 - grafické znázornění rozsahu

položka	úkon na pokyn investora	cena celkem bez DPH	DUR vč. IČ	DSP vč. IČ	DPS	zdůvodnění/poznámka
1	geodetické doměření ul. Pražská	28 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	zaměření bylo nutné provést vzhledem k požadavkům investora, který požadoval zahrnutí ul. Pražská od napojení s ul. Teplého zahrnout do projektové dokumentace.
2	dopravní řešení Pražská	91 300 Kč	33 800 Kč	38 000 Kč	19 500 Kč	v rámci dopravního řešení bylo nutné navrhnout stezku pro peší s povolením vjezdu pro cyklisty. 550 Kč/hod * 166 hod = 91300 Kč
3	veřejné osvětlení Pražská	43 200 Kč	12 200 Kč	21 000 Kč	10 000 Kč	v rámci realizace chodníku a úpravy komunikace je nutné navrhnout nové veřejné osvětlení, včetně úpravy na křížení ul. Pražská a Teplého 450 Kč/hod * 96 hod = 43200 Kč
4	úprava odvodnění Pražská	22 000 Kč	6 000 Kč	12 000 Kč	4 000 Kč	v rámci zásahů do komunikace je nutné vrhnout novou úpravu uličních vpustí 400 Kč/hod * 55 hod = 22000 Kč
	celkem bez DPH	184 500 Kč	52 000 Kč	71 000 Kč	33 500 Kč	

Příloha č. 2 - grafické znázornění rozsahu
Úpravy PD na pokyn investora

položka	úkon na pokyn investora	cena celkem bez DPH	DUR vč. IČ	DSP vč. IČ	DPS	zdůvodnění/poznámka
1	úpravy dopravního řešení ul. K Vápence	117 000 Kč				V rámci kontrolních dnů byly vznášeny požadavky na úpravy projektové dokumentace jak ze strany subjektu v rámci memoranda, tak sousedních subjektů aby tito byly dopravně optimálně obslouženi. Tyto požadavky byly na pokyn investora vždy zapracovány, ovšem následně byly několikrát změněny. Rovněž tak jednotlivé odbory investora kladly požadavky na projektovou dokumentaci, které se vzájemně vylučovaly nebo byly protichůdné. V rámci tohoto počínání muselo být zpracováno 18 variant řešení, popř. podřešení. 450 Kč/hod*260 hod = 117 000 Kč
	celkem bez DPH	117 000 Kč				

Příloha č. 3 - odkaz na 18 variant dopravního řešení a zápisy z kontrolních dnů

Celkem bez DPH	323 500 Kč	vč. DPH	391 435 Kč	
----------------	-------------------	---------	-------------------	--

Geodetické doměření areál SŽDC

položka	úkon na pokyn investora	cena celkem bez DPH	DUR vč. IČ	DSP vč. IČ	DPS	zdůvodnění/poznámka
1	geodetické doměření areál SŽDC	22 000 Kč	22 000 Kč			zaměření bylo nutné provést vzhledem k požadavkům SŽDC - dopravního napojení, vlečných křivek a vnitřní dopravy v rámci areálu SŽDC. Současně bylo zaměření používáno při variantách dopravního řešení napojení v kruhovém objezdu a záním ve silnice 37. Toto zájmové území bylo mimo rozsah v zadávací dokumentaci.
	celkem bez DPH	22 000 Kč				

Příloha č. 1 - grafické znázornění rozsahu

Ulice Pražská

Investor v průběhu projektových prací usoudil, že by bylo vhodné včlenit vyznačený úsek ul. Pražské do projektové dokumentace. Toto zahrnutí přispělo k ucelené, logické a bezpečné variantě dopravního řešení. Včetně zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Toto zájmové území bylo mimo rozsah v zadávací dokumentaci.

Vypracování dokumentace pro

všechny stupně PD úprav ulice Pražská v nutném rozsahu - viz příloha č. 2 - grafické znázornění rozsahu.

položka	úkon na pokyn investora	cena celkem bez DPH	DUR vč. IČ	DSP vč. IČ	DPS	zdůvodnění/poznámka
1	geodetické doměření ul. Pražská	28 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	zaměření bylo nutné provést vzhledem k požadavkům investora, který požadoval zahrnutí ul. Pražská od napojení s ul. Teplého zahrnout do projektové dokumentace.
2	dopravní řešení Pražská	91 300 Kč	33 800 Kč	38 000 Kč	19 500 Kč	v rámci dopravního řešení bylo nutné navrhnout stezku pro peší s povolením vjezdu pro cyklisty. 550 Kč/hod * 166 hod = 91300 Kč
3	veřejné osvětlení Pražská	43 200 Kč	12 200 Kč	21 000 Kč	10 000 Kč	v rámci realizace chodníku a úpravy komunikace je nutné navrhnout nové veřejné osvětlení, včetně úpravy na křížení ul. Pražská a Teplého 450 Kč/hod * 96 hod = 43200 Kč
4	úprava odvodnění Pražská	22 000 Kč	6 000 Kč	12 000 Kč	4 000 Kč	v rámci zásahů do komunikace je nutné vřhnout novou úpravu uličních vpustí 400 Kč/hod * 55 hod = 22000 Kč
	celkem bez DPH	184 500 Kč	52 000 Kč	71 000 Kč	33 500 Kč	

Příloha č. 2 - grafické znázornění rozsahu

Úpravy PD na pokyn investora

položka	úkon na pokyn investora	cena celkem bez DPH	DUR vč. IČ	DSP vč. IČ	DPS	zdůvodnění/poznámka
1	úpravy dopravního řešení ul. K Vápence	117 000 Kč				<p>V rámci kontrolních dnů byly vznášeny požadavky na úpravy projektové dokumentace jak ze strany subjektu v rámci memoranda, tak sousedních subjektů aby tyto byly dopravně optimálně obslouženy. Tyto požadavky byly na pokyn investora vždy zapracovány, ovšem následně byly několikrát změněny. Rovněž tak jednotlivé odbory investora kladly požadavky na projektovou dokumentaci, které se vzájemně vylučovaly nebo byly protichůdné. V rámci tohoto počínání muselo být zpracováno 18 variant řešení, popř. podřešení.</p> <p>450 Kč/hod*260 hod = 117 000 Kč</p>
	celkem bez DPH	117 000 Kč				

Příloha č. 3 - odkaz na 18 variant dopravního řešení a zápisy z kontrolních dnů