

Krycí list ZBV

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: D0 Oprava AB vozovky v km 9,33 – 11,75 L+P ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obnova indukčních smyček a čidel ve vozovce | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 496 / 1 | Číslo ZBV: 2 |
|--|--|----------------------------|

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.4 | 0,00 | 379 672,50 | 379 672,50 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| část ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Údaje v Kč bez DPH:

| Suma ZBV č. | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2 | 0,00 | 379 672,50 | 379 672,50 |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 2**

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Věcně příslušný útvar: | Provozní úsek generálního ředitelství ŘSD ČR | | |
| Název stavby: | D0 Oprava AB vozovky v km 9,33 – 11,75 L+P | | |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | SO 496 / 1 | | |
| Název SO/PS: | Obnova indukčních smyček a čidel ve vozovce | | |
| Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny: | | | |
| Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): | 43 325 000,04 Kč | | |
| Celková cena SO/PS dle Smlouvy: | | | |
| Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: | | | |
| Orientační cena navrhovaných Změn kladných: | | | |
| Aktuální orientační smluvní částka: | 43 277 020,33 Kč, | 99,89 % z Přijaté smluvní částky | |
| Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků (Claimy): | | | |

Před realizaci 2. etapy stavby "D0 Oprava AB vozovky v km 9,33 - 11,75 L+P" Zhotovitel upozornil Zástupce Objednatele a TDI na skutečnost, že v rámci projektové dokumentace k SO 496 není uvažována realizace 2ks meteo čidel ve vozovce v km 11,662, které tam byly nainstalované. Této čidla nebylo možné ponechat ve vozovce, jelikož byla osazena v obrusné vrstvě vozovky, která dle PD byla kompletně odfrézovaná. Bez všech funkčních meteočidel by celý systém nefungoval správně. Projektant projektové dokumentace stavebního objektu SO 496 celou věc prověřil a k této skutečnosti se emailem vyjádřil tak, že při zadání rozsahu oprav majetkový správce tyto meteo čidla omylem neuvedl v seznamu zařízení nutných k obnově (viz. Příloha ZBV - Stanovisko projektanta PD SO 496 ze dne 31.3.2021). Na kontrolním dnu stavby č.6 se Zástupce Objednatele vyjádřil, že obnova meteo čidel je jednoznačně potřebná a je nezbytné této práce zrealizovat pro správné fungování meteo čidel do budoucna (viz. Příloha ZBV - Zápis z KD č. 6 ze dne 8.4.2021). Objednatel požádal Zhotovitele o předložení dvou cenových nabídek do 14 dní od konání KD č.6.. Zhotovitel předložil 19.4.2021 CN Objednateli, který souhlasil s levnější cenovou nabídkou od společnosti CROSS Zlin a.s. (viz Příloha ZBV - zápis ze SD ze dne 19.4.2021).

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nemůže vyvolávat řetězení změn v budoucnu. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatel vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 4 – Nezbytnost (dle § 222, odst. (5) ZZVZ):

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) a náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2), nebo Nepředvídané změny (skupiny 3) se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nezbytnost (skupina 4).

Stávající meteo čidla nebylo možné ve vozovce ponechat z důvodu kompletního frézování obrusné vrstvy vozovky. Pro zajištění správné funkčnosti celého meteo systému do budoucna bylo nezbytné provést instalaci nových meteo čidel.

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název | Množství rozdílu | MJ | Rozdíl (Kč) | Rozdíl (%) |
|--------------|-------------|---|------------------|-----|-------------|------------|
| 24 | R10 | Meteo Vaisala sensory (Demontáž + montáž) | 1,00 | kpl | 379 672,50 | 100,00 |

ZPRACOVATEL – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OPRAV DÁLNIC ČECHY (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce:

Podpis:

datum: 24 -09- 2021

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno:

Podpis: ...

datum: 30 -11- 2021

Změnový list

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby: D0 Oprava AB vozovky v km 9,33 – 11,75 L+P, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Obnova indukčních smyček a čidel ve vozovce | Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 496 / 1 | Číslo ZBV: 2.4 |
|--|--|--------------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

| | | |
|--|---------|---|
| | Paré č. | Příjemce |
| | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
| | 2 | Zhotovitel |
| | 3 | Projektant |
| | 4 | |

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Před realizací 2. etapy stavby "D0 Oprava AB vozovky v km 9,33 - 11,75 L+P" Zhotovitel upozornil Zástupce Objednatele a TDI na skutečnost, že v rámci projektové dokumentace k SO 496 není uvažována realizace 2ks meteo čidel ve vozovce v km 11,662, které tam byly nainstalované. Těto čidla nebylo možné ponechat ve vozovce, jelikož byla osazena v brusné vrstvě vozovky, která dle PD byla kompletně odfrézovaná. Bez všech funkčních meteočidel by celý systém nefungoval správně. Projektant projektové dokumentace stavebního objektu SO 496 celou věc prověřil a k této skutečnosti se emailem vyjádřil tak, že při zadání rozsahu oprav majetkový správce tyto meteo čidla omylem neuvedl v seznamu zařízení nutných k obnově (viz. Příloha ZBV - Stanovisko projektanta PD SO 496 ze dne 31.3.2021). Na kontrolním dnu stavby č.6 se Zástupce Objednatele vyjádřil, že obnova meteo čidel je jednoznačně potřebná a je nezbytné této práce zrealizovat pro správné fungování meteo čidel do budoucna (viz. Příloha ZBV - Zápis z KD č. 6 ze dne 8.4.2021). Objednatel požádal Zhotovitele o předložení dvou cenových nabídek do 14 dní od konání KD č.6.. Zhotovitel předložil 19.4.2021 CN Objednateli, který souhlasil s levnější cenovou nabídkou od společnosti CROSS Zlín a.s. (viz Příloha ZBV - zápis ze SD ze dne 19.4.2021).

Vzhledem k důvodu vzniku předmětných změn se nejedná o tzv. „řetězení změn“, jedná se tedy o změnu, která nemůže vyvolávat řetězení změn v budoucnu. Provedené změny nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) – závazků objednatel vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) a náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2), nebo Nepředvídané změny (skupiny 3) se závěrem, že práce splňují náležitosti pro Nezbytnost (skupina 4).

Stávající meteo čidla nebylo možné ve vozovce ponechat z důvodu kompletního frézování brusné vrstvy vozovky. Pro zajištění správné funkčnosti celého meteo systému do budoucna bylo nezbytné provést instalaci nových meteo čidel.

Lze konstatovat, že změna je nezbytná pro provedení stavby a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nezbytnosti dle § 222 odst. 5 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 0,00 | 379 672,50 | 379 672,50 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum 16 -09- 2021 | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podpis |
| Správce stavby | jméno | datum 24 -09- 2021 | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel)
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno

datum **30 -11- 2021** pi

Zhotovitel jméno

datum **30 -08- 2021** pi

č

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.4

| Evidenční číslo a název stavby: ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009, DO Oprava AB vozovky v km 9,33 - 11,75 L+P | | | | | | | | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) | | | | | |
|---|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Číslo a název SO/PS: SO 496 - Obnova indukčních smyček a čidel ve vozovce | | | | | | | | č. 1 | | | | | |
| Číslo a název rozpočtu: SO 496 - Obnova indukčních smyček a čidel ve vozovce | | | | | | | | Skupina Změn: 4 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | R10 | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou Meteo Vaisala sensory (Demontáž + montáž) Celkem za nové položky | kpl | | | | | | | | | | |
| | | Celkem za všechny položky | | | | | | 0,00 | 0,00 | 379 672,50 | 379 672,50 | 379 672,50 | 100,00% |

Za Zhotovite

Datum:

30-08-2021

Za Objednatele

Datum: