

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 09. 2019

číslo smlouvy objednatele: 12PT-002077

číslo smlouvy zhotovitele: 19-290

**na realizaci veřejné zakázky: I/38 GOLČŮV JENÍKOV – JIHLAVA-OPATŘENÍ PRO PŘEPRAVU NTK, PD**

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen "objednatel")

a

### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČO:

452 72 387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“*

### **AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem:

v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00

IČO:

494 46 703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“  
(dále jen „zhotovitel“)*

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění.

## **Článek I**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 18. 09. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 12PT-002077, číslo smlouvy zhotovitele 19-290, na plnění veřejné zakázky na projektové práce „I/38 GOLČŮV JENÍKOV – JIHLAVA – OPATŘENÍ PRO PŘEPRAVU NTK, PD“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dne 23. 07. 2021 vydal Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina souhrnné vyjádření čj. KUJI 63416/2021 OZPZ 100/2021 Ča ke stavbě I/38 Havlíčkův Brod, most ev.č. 38-062, ve kterém mimo jiné stanovil požadavek k provedení biologického průzkumu včetně hodnocení vlivu rekonstrukce mostu silnice na zájmy ochrany přírody. Realizace průzkumu je možná pouze v období 04/2022 – 06/2022.
3. Smluvní strany se vzhledem k výše uvedenému požadavku dohodly na změně doby plnění.

Smluvní strany se dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy, který zněl:

*1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*Pro jednotlivé mosty a podchody budou zpracovávány PD ve stupni DSP včetně IČ a VD-ZDS na výzvu Objednatele v období od 2019 do 2021 s přepokládaným finančním plněním:*

*2019 – 20%*

*2020 – 50%*

*2021 – 30%*

<b><i>Popis dané části plnění</i></b>	<b><i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i></b>
<i>Koncept DSP</i>	<i>6 měsíců od vyzvání</i>
<i>Čistopis DSP včetně IČ</i>	<i>2 měsíce od připomínkování objednatelem</i>
<i>Koncept VD-ZDS</i>	<i>6 měsíců od pravomocného stavebního povolení</i>
<i>Čistopis VD-ZDS</i>	<i>2 měsíce od připomínkování objednatelem</i>
<i>Autorský dozor</i>	<i>Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby</i>

se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Pro jednotlivé mosty a podchody budou zpracovávány PD ve stupni DSP včetně IČ a VD-ZDS na výzvu Objednatele v období od 2019 do 2022 s přepokládaným finančním plněním:

2019 – 20%

2020 – 50%

2021 – 1.798.745,40 Kč bez DPH

2022 – 150.000,- Kč bez DPH

<b>Popis dané části plnění</b>	<b>Lhůta pro provedení dané části plnění</b>
<i>Koncept DSP</i>	<i>6 měsíců od vyzvání</i>
<i>Čistopis DSP včetně IČ</i>	<i>2 měsíce od připomínkování objednatelem</i>
<i>Koncept VD-ZDS</i>	<i>6 měsíců od pravomocného stavebního povolení</i>
<i>Čistopis VD-ZDS</i>	<i>2 měsíce od připomínkování objednatelem</i>
<i>Autorský dozor</i>	<i>Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby</i>

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

## **Článek II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto Dodatku, včetně termínů plnění, na základě vzájemné dohody řídily již od 1.1.2022 a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá od 1.1.2022 do dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle smlouvy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

na základě plné moci

PRAGOPROJEKT, a.s.