

DODATEK č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 8. 2019

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. LOVĚŠICE U PŘEROVA

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	právník ŘSD ČR, Závodu Brno
V technických záležitostech oprávněn jednat:	kontaktní osoba ŘSD ČR, Závodu Brno
Adresa:	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	ředitel společnosti

Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

ČI. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu dokončení** níže uvedené dílčí části díla :

	Návrhové práce / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 5. 2022	31. 10. 2022

Odůvodnění:

Hlavním důvodem změny dílčího termínu (FC) 3.5.2. dle SOD je skutečnost, že návrh nového uspořádání pozemků je limitován zápisem geometrických plánů navázaných na směnnou smlouvu mezi ŘSD ČR a městem Přerovem do KN (GP č. 442-1074/2016, 473-121-10/2018, 465-15022/2017).

Dne 27. 1. 2022 proběhla schůzka mezi ŘSD ČR a zástupci města Přerova, kde byl nastíněn časový harmonogram pro uzavření dlouho připravované a projednávané směnné smlouvy. ŘSD ČR v tuto chvíli aktualizuje znalecké posudky, poté zpracuje aktualizaci do smlouvy pro následné schválení v orgánech města. Zastupitelstvo bude zasedat v dubnu, okamžitě po podpisu schválené směnné smlouvy bude zahájeno vkladové řízení, které tedy bude probíhat v průběhu měsíce května. Z předběžné opatrnosti, kdy by bylo v rámci vkladového řízení třeba nějakého doplnění či řízení přerušeno, je tedy možné předpokládat, že GP budou zapsané nejpozději do konce měsíce června. Na základě výše uvedených skutečností je termín plnění výše uvedené dílčí části díla navržen do 31. 10. 2022.

Nový termín je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 585-2019-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003944 a č. zhotovitele: 106-3076-019, uzavřená dne 6. 8. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 4 nemění.
2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel č. 1.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Za objednatele č.1:

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

V Brně dne

Digitally signed
by

Date:
2022.02.10
07:24:34 +0100

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

Za objednatele č.2:

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Lověšice u Přerova

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole 6)					31.5.2020
3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole 6)					
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty					31.5.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					31.8.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu					30.6.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31. 1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				474 050	31.1.2021
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					31. 10. 2021
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31. 10. 2022
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				357 700	
3.6. Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				58 850	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	474 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	357 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	58 850 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	890 600 Kč
DPH 21% v Kč	187 026 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 077 626 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.