

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-567/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5213520086

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO452 749 83, DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ,
spisová značka 9396

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **9-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19. 2. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín- Slaný (Viadukt Podlešín)“ ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 3-6 se posouvá o 2 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je komplikované projednání památkově chráněného mostu na NPÚ, kde projednání bylo možné uskutečnit až v měsíci lednu 2022, neboť dřívější termín z důvodu pandemie Covid-19 nebyl pro kapacity úřadů možný.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (*příloha č. 5 Smlouvy*): **Harmonogram plnění**

Za Objednatele:

V Praze



22.02.2022 12:43
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Date: 2022.02.21 11:43:33+0100
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

.....
Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	K připomínkám ZP dle ZTP	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní ZP se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od nabytí právní moci společného povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
10. Dílčí etapa	(předpoklad 09/2023-09/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 12/2024</u> (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)