

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky,
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český
Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Stanislava Loudová, referentka KPÚ pro
Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Tel. +420 725918634
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel./Fax: +420 xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
IČO: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j.
C10235

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 718-2019-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýto u Hořic na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmětem dodatku je změna termínu dílčí části 3.4.3. a 3.4.5. a také 3.5.1., 3.5.1.a), 3.5.1.b).

K úpravě termínu dochází na základě odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 16. 8. 2021. Důvodem byla nepříznivá epidemiologická situace a opakovaně vyhlašovaná opatřením Vlády ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2).

| 3.4. Přípravné práce | | Termín dle SOD | Změna termínu |
|----------------------|---|----------------|---------------|
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 30. 8. 2021 | 30. 11. 2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 31. 1. 2022 | 30. 4. 2022 |
| Přípravné práce | | 31. 1. 2022 | 30. 4. 2022 |

| 3.5. Návrhové práce | | Termín dle SOD | Změna termínu |
|---------------------|---|----------------|---------------|
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30. 8. 2022 | 30. 11. 2022 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | | |

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 1 746 100 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 3 200 Kč bez DPH (800 Kč méněpráce a 4 000 Kč vícepráce)

Dodatek č. 2 – změna termínu

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 4 800 Kč bez DPH, tj. 0,27 % z původní hodnoty závazku.

Článek III.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 22. 2. 2022

V Plzni 22. 2. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol s r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 SOD - KoPÚ Mýto u Hořic na Šumavě

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 800 | 24 000 | 31.10.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 14 | 2 000 | 28 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 317 | 600 | 190 200 | 30.10.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 132 | 900 | 118 800 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 149 | 1 500 | 223 500 | 30.11.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 9 | 5 000 | 45 000 | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 449 | 300 | 134 700 | 30.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 449 | 300 | 134 700 | 30.04.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 898 900 | 30.04.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 449 | 800 | 359 200 | 30.11.2022 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území pro prvky PSZ v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 32 | 2 000 | 64 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 600 | 48 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 449 | 400 | 179 600 | 30. 06. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 670 800 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 449 | 400 | 179 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 179 600 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 898 900 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 670 800 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 179 600 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 1 749 300 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 367 353 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 2 116 653 Kč | |

V Českém Krumlově 22. 02. 2022

V Plzni 22. 02. 2022

Za objednatele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.