

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK č. 1

číslo: 20287/20/0/D1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxxxxx, technická náměstkyně  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx vedoucí technicko-investičního oddělení

2/ Zhotovitel: **KUNST, spol. s r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Palackého 1906, 75301 Hranice  
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
zastoupena: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti  
IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Olomouc  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
Ing. xxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel  
Ing. xxxxxxxxxxxxxx, MBA, obchodní manažer

V průběhu provádění realizace akce „ÚV Studená Voda rekonstrukce, jsou zapotřebí dodatečné práce mimo plnění dle SOD. Hlavní změnou je skladba provádění sanace akumulace a její dodatečné tryskání na zdravý beton, dále sanace odkyselovacích filtrů, se kterou nebylo v původním projektu vůbec uvažováno. (IV. Cena DÍLA)

Posun termínu dokončení je úměrný posunu stavební připravenosti. (III. TERMÍNY a místo plnění)

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě 20287/20/0 „ÚV Studená Voda rekonstrukce“, který mění bod: II. PŘEDMĚT SMLOUVY, III. TERMÍNY a místo plnění a bod IV. Cena DÍLA. Ostatní články o dílo zůstávají bez změny platnosti.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje a snižuje o tyto práce

Změna č. 1 Propagace, billboard	-	30 000,00 Kč
Změna č. 2 Povodňový plán	-	25 000,00 Kč
Změna č. 3 Ověření IP - fakturační měřidlo 2ks		7 400,00 Kč
Změna č. 4 1x Armatura DN 150 + 2x Montážní vložka DN 125		36 767,00 Kč
Změna č. 5 Vytěžení písku z otevřených filtrů		43 905,44 Kč
Změna č. 6 Bourání a náhrada keramického obkladu		36 689,60 Kč
Změna č. 7 Tryskání omítky akumulace		270 446,00 Kč
Změna č. 8 Změna skladby reprofilace sanace akumulace	-	564,64 Kč
Změna č. 9 Lávky kompozit, změna oproti projektu		32 123,38 Kč
Změna č. 10 Odečet položky: SO 01,02 02 Pol. č. 39		
• jde o nástřik migrujícího inhibitoru koroze, který se neprováděl z důvodu změny skladby sanace v akumulaci	-	191 796,29 Kč
Změna č. 11 Odečet části položky: SO 01,02 02 Pol. č. 43		
• Sanace trhlin v akumulaci se prováděla jen částečně dle skutečného stavu	-	98 550,00 Kč
Změna č. 12 Tryskání, sanace a obklady odkyselovacích filtrů		390 599,58 Kč
Změna č. 13 Doplnění fabionu		22 536,00 Kč
<b>Celkem rozdíl ZL 1. – 13</b>		<b>494 556,07 Kč</b>

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Původní termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 12 / 2021

2/ Nový Termín dokončení díla a jeho předání objednateli 2 / 2022

## IV. CENA DÍLA

Cena díla se upravuje následujícím způsobem:

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>25.799.502 Kč</b>
<b>Navýšení ceny celkem tohoto dodatku bez DPH</b>	<b>494.556 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>26.294.058 Kč</b>

## **X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1/ Tento dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek SOD nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Přílohy Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1:** Změnový list č. 1 Propagace, billboard
- Příloha č. 2:** Změnový list č. 2 Povodňový plán
- Příloha č. 3:** Změnový list č. 3 Ověření IP - fakturační měřidlo 2ks
- Příloha č. 4:** Změnový list č. 4 1x Armatura DN 150 + 2x Montážní vložka DN 125
- Příloha č. 5:** Změnový list č. 5 Vytěžení písku z otevřených filtrů
- Příloha č. 6:** Změnový list č. 6 Bourání a náhrada keramického obkladu
- Příloha č. 7:** Změnový list č. 7 Tryskání omítky akumulace
- Příloha č. 8:** Změnový list č. 8 Změna skladby reprofilace sanace akumulace
- Příloha č. 9:** Změnový list č. 9 Lávky kompozit, změna oproti projektu
- Příloha č. 10:** Změnový list č. 10 Odečet položky: SO 01,02 02 Pol. č. 39
- Příloha č. 11:** Změnový list č. 11 Odečet části položky: SO 01,02 02 Pol. č. 43
- Příloha č. 12:** Změnový list č. 12 Tryskání, sanace a obklady odkyselovacích filtrů
- Příloha č. 13:** Změnový list č. 13 Doplnění fabionu
- Příloha č. 14:** souhrnná tabulka změn

V Pardubicích dne

V Hranicích dne: 12. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Martin Charvát  
 předseda představenstva  
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....  
 Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
 Jednatel společnosti  
 KUNST, spol. s r.o.