

<b>NÁVRH ZMĚNY č. 1</b>			číslo : 01/2022		
Zhotovitel: METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00					
Komu: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01			Datum: 11.01.2022		
Název akce: Připojení obce Želečovice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:	ne		
		na výkresy:	ne		
		na rozpočtové podklady:	ne		
		na jinou část smlouvy:	ne		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
V průběhu přípravy stavby SO 04 Čerpací stanice odpadních vod ČS1, ČS2, ČS3 je zjištěno, že původní projektované nádrže jímek o průměru DN 1500 nevyhovují osazení předrotačních nádrží self clean a nutnosti zajistit ve stropní desce dva otvory – montážní pro servis čerpadel a kontrolní pro vstup do ČS. Navrhuje se všechny tři ČS zvětšit na DN2000. Současně s tím vzniká požadavek na osazení 3ks poklopů do montážních otvorů čerpacích stanic. Navržená stupadla do ČS budou nahrazena nerezovými žebříky s protiskluzem a výsuvnými madly.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti:
	ANO				ANO zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>+ 152.614,02 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>+ 23.650.118,36 Kč bez DPH</b>			<b>Bez dopadu na prodloužení lhůty</b>		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>+ 152.614,02 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 0,65 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0,00 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>+ 152.614,02 Kč bez DPH</b> , tj. <b>+ 0,65 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>0,0 Kč bez DPH</b> , tj. <b>0 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): <b>4</b>					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[redacted]

Podpis

Datum .....

12-01-2022

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Podpis

Datum 10.1.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted]

Podpis

Datum 10.1.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted]

Podpis

Datum 10.1.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022-01-02  
Stavba: Připojení obce ŽELEVČICE na kanál.řad města Slaný  
ZBV\_čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3

KSO: 827  
Místo:

CC-CZ: 2  
Datum: 11.01.2022

Zadavatel:  
Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

IČ: 00234877  
DIČ:

Uchazeč:  
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915

Projektant:  
Aquecon a.s., Táborská 31, 14000 Praha 4

IČ: 14868202  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**152 614,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	152 614,02	32 048,94
DPH snížená	15,00%		


**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**184 662,96**

11-01-2022



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 022-01-02

**Stavba:** Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný  
ZBV\_čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3

Místo:

Datum:

11.01.2022

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Projektant:

Aquecon a.s., Tábořská  
31, 14000 Praha 4

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>152 614,02</b>	<b>184 662,96</b>	
SO04	Čerpací stanice odpadních vod ČS1, ČS2, ČS3	152 614,02	184 662,96	ING

11 -01- 2022

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

**Přípojení obce ŽELEVČICE na kanál.řad města Slaný  
ZBV\_čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3**

KSO: 827

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Projektant:

Aquecon a.s., Táborská 31, 14000 Praha 4

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2

Datum: 11.01.2022

IČ: 00234877

DIČ:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

IČ: 14868202

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**152 614,02**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
152 614,02  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 048,94  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**184 662,96**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

**Přípojení obce ŽELEVČICE na kanál.řad města Slaný  
ZBV\_čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3**

Místo:

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Datum: 11.01.2022

Projektant:

Aquecon a.s.,  
Táborská 31, 14000  
Praha 4

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****152 614,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

152 614,02

8 - Trubní vedení

152 614,02

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**Připojení obce ŽELEVČICE na kanal.řad města Slaný  
ZBV\_čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3**

Místo:

Datum: 11.01.2022

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 27401

Projektant:

Aquecon a.s.,  
Táborská 31, 14000  
Praha 4

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>152 614,02</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				152 614,02	
	D	8	Trubní vedení				152 614,02	
57	K		Změna průměru betonových nebo železobetonových dílců pro šachty čerpacích jímek na DN2000	kus	3,000	16 750,00	50 250,00	
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu	kus	3,000	822,34	2 467,02	
58	M		Montážní poklop uzamykatelný	kus	3,000	13 325,00	39 975,00	
59	K		Výroba, dodávka, montáž nerezových žebříků s protiskluzem a výsuvnými madly	kus	3,000	19 974,00	59 922,00	