



**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO – DÚR, DSP a PDPS  
"III/18018 Tymákov - průtah"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000847  
číslo tohoto dodatku objednatele č.2:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č.1 objednatele č.1: 8510000184  
číslo dodatku č.1 objednatele č.2:  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:  
číslo dodatku č.2 objednatele č.1: 8510000264  
číslo dodatku č.2 objednatele č.2:  
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000991  
číslo smlouvy objednatele č.2:  
číslo smlouvy zhotovitele: 1781600

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P17B00000351, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel č.1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:

**Obec Tymákov**

sídlo: Tymákov č.p. 40, 332 01 Tymákov

zastoupena: Martinou Schwarzovou – starostkou obce

IČ: 00257338 DIČ: CZ00257338

e-mail: [redacted]

datová schránka: 7d8a9pg

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel č.2“)

1.2. Zhotovitel:

**Pontex, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Václavem Hvizdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem -  
jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z OR)

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: nrpt3sn

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 14. 09. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP a PDPS pro stavební řízení pod názvem: „III/18018 Tymákov - průtah“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poprávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

## III. Změna SOD

3.1. V rámci projednávání územního rozhodnutí na uvedenou akci bylo zjištěno, že v souběhu s výstavbou průtahu a chodníků bude probíhat i kabelizace - optická síť. Tato kabelizace je řešena jako samostatný projekt, který zpracovává Mraknet s. r. o. Žižkova 186, 332 02 Starý Plzenec. V rámci dokumentace pro stavební řízení je nezbytné, aby obě akce byly zkoordinovány, aby následně při realizaci nedocházelo ke kolizím mezi oběma stavbami. Tuto koordinaci vyžadují i správci jiných sítí, bez ní nelze získat kladná vyjádření ke SP. projektová příprava kabelizace je opožděna oproti projektové přípravě průtahu a souběžných chodníků. Projektant Průtahu předal veškeré podklady projektantovi kabelizace. Ten musí ve své dokumentaci zohlednit a výsledné řešení kabelizace předat zpět projektantovi Průtahu, aby ten zpracoval informace o kabelizaci do DSP Průtahu. Bez zákresu optických sítí do situačních výkresů a dotčených řezů, není možno zajistit SP na obě stavby. Z jednání mezi projektantem Průtahu a kabelizace vyplynulo, že dokumentace pro kabelizaci bude k dispozici v 04/2022. Není proto možno dodržet termín podání žádosti o stavební povolení se zapracovanou koordinací obou akcí do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR (které nastalo 27. 10. 2021, oznámení o této skutečnosti poslal SU projektantovi 11. 11. 2021). Termín žádosti o SP je nezbytné upravit tak, aby před tímto podáním bylo možno provést efektivní koordinaci. Současně je nutno zajistit koordinaci obou staveb, což navyšuje rozsah prací o koordinační práce a zohlednění kabelizace v projektu silnice a chodníků. Vlivem časového odstavu mezi vypracováním dokumentace DÚR a DSP je nezbytné provést v rámci zpracování DSP aktualizaci. Tato práce je potřeba provést nad rámec standardního zpracování DSP v návaznosti na dokumentaci DÚR.

Dále byl ze strany SUSPK vznesen požadavek zpracovat do dokumentace 2 optotrubky profil 40/33 pro zajištění možnosti provedení krajské informační sítě Camel Net. Tyto trubky se budou ukládat do souběhu s vedením optických kabelů sítě Mraknet s. r. o.

Do stavby je nutno nad rámec původního rozsahu zařadit i vjezd na pozemek 836/19 (SJM manželů Míkových), pro který je nutno zajistit i geodetické zaměření, vzhledem k těmto skutečnostem, není možné dodržet stanovený termín ani cenu dokončení díla.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla dle čl. 4 SOD Termín plnění a místo dodání díla se mění takto:, Bod 4.2 Na místo textu :...“do čtyř (4) měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.“... **se nově uvádí text: ...“do čtyř (4) měsíců od předání konečných podkladů o kabelizaci jejím projektantem. Současně nejpozději k datu 31.08.2022 podá zhotovitel návrh na vydání stavebního povolení.“**... Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla a změna ceny díla jsou přílohou tohoto dodatku.

3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem mění.  
Cena díla se navyšuje o cenu odpovídající změně předmětu díla dodatek č.3, tj. o částku

bez DPH: **97 280,00 Kč**

- pro objednatele č.1 bez DPH: 71 695,00 Kč

- pro objednatele č.2 bez DPH: 25 585,00 Kč

Celková smluvní cena za dílo dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: **1 370 000,00 Kč**

a) cena díla za část díla pro objednatele č.1 bez DPH činí: 1 010 000,00 Kč

b) cena díla za část díla pro objednatele č. 2 bez DPH činí: 360 000,00 Kč

Celková smluvní cena za dílo po změně provedené dle **dodatku č. 1**

bez DPH: **1 411 200,00 Kč**

a) cena za část díla dle dodatku č.1 pro obj. č.1 bez DPH činí: 1 040 900,00 Kč

b) cena za část díla dle dodatku č.1 pro obj. č.2 bez DPH činí: 370 300,00 Kč

Celková smluvní cena za dílo po změně provedené tímto **dodatkem č.3**

bez DPH: **1 508 480,00 Kč**

a) cena za část díla dle dodatku č.3 pro obj. č.1 bez DPH činí: 1 112 595,00 Kč

b) cena za část díla dle dodatku č.3 pro obj. č. 2 bez DPH činí: 395 885,00 Kč

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost o projednání a schválení dodatku č.3 –Pontex, s.r.o.**

objednatel č.1 :

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**Pontex, spol. s r. o.**  
Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*

objednatel č.2 :

---

**Obec Tymákov**  
Martina Schwarzová  
starostka  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 9.2.2022

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162  
326 00 Plzeň  
IČO: 720 53 119, DIČ: CZ72053119

Obec Tymákov  
Martina Schwarzová  
Tymákov č.p. 40  
332 01 Tymákov  
IČO: 00257338, DIČ: CZ00257338

Č.j. : PX/265a/2021/msl

Datum : Praha, 25.01.2022

Vyřizuje :

tel.:

e-mail:

**Věc: Žádost o projednání a schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 8500000991**

**Název VZ: „III/18018 Tymákov - průtah“**

Dobrý den,

dovolujeme si Vás tímto požádat o projednání naší žádosti o schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 8500000991 ze dne 14.09.2017 k výše uvedené akci, jehož předmětem je změna článku 3. Cena díla a článku 4. Termín plnění a místo dodání díla.

Odůvodnění:

V rámci projednávání územního rozhodnutí na uvedenou akci bylo zjištěno, že v souběhu s výstavbou průtahu a chodníků bude probíhat i kabelizace - optická síť. Tato kabelizace je řešena jako samostatný projekt, který zpracovává Mraknet s.r.o, Žižkova 186, 332 02 Starý Plzenec. V rámci dokumentace pro stavební řízení je nezbytné, aby obě akce byly zkoordinovány, aby následně při realizaci nedocházelo ke kolizím mezi oběma stavbami. **Tuto koordinaci vyžadují i správci jiných sítí, bez ní nelze získat kladná vyjádření ke SP.** Projektová příprava kabelizace je opožděna oproti projektové přípravě průtahu a souběžných chodníků. Projektant Průtahu předal veškeré podklady projektantovi kabelizace. Ten je musí ve své dokumentaci zohlednit a výsledné řešení kabelizace předat zpět projektantovi Průtahu, aby ten zapracoval informace o kabelizaci do DSP Průtahu. **Bez zákresu optických sítí do situačních výkresů a dotřených řezů, není možno zajistit SP na obě stavby.** Z jednání mezi projektantem Průtahu a kabelizace vyplynulo, že dokumentace pro kabelizaci bude k dispozici v 04/2022. Není proto možno dodržet termín podání žádosti o stavební povolení se zapracovanou koordinací obou akcí do 4 měsíců od nabytí právní moci ÚR (které nastalo 27.10.2021, oznámení o této skutečnosti poslal SÚ projektantovi 11.11.2021). Termín podání žádosti o SP je nezbytné upravit tak, aby před tímto podáním bylo možno provést efektivní koordinaci. Současně je nutno zajistit koordinaci obou staveb, což navyšuje rozsah prací o koordinační práce a zohlednění kabelizace v projektu silnice a chodníků.

Vlivem velkého časového odstupu mezi vypracováním dokumentace DÚR a DSP (z důvodů neočekávatelných komplikací při projednání dokumentace) je nezbytné provést v rámci zpracování DSP aktualizaci některých podkladů (lokální doměření) a úpravy některých technických řešení použitých v DÚR. Tato práce je potřeba provést nad rámec standardního zpracování DSP v návaznosti na dokumentaci DÚR.

Dále byl ze strany SUSPK vznesen požadavek zapracovat do dokumentace 2 optotrubky profil 40/33 pro zajištění možnosti provedení krajské informační sítě Camel Net. Tyto trubky se budou ukládat do souběhu s vedením optických kabelů sítě Mraknet s.r.o. Jejich uložení je nutné, aby v budoucnu nebylo nutno zasahovat do hotových konstrukcí chodníků a komunikací.

Do stavby je nutno nad rámec původního rozsahu zařadit i vjezd z/na pozemek 836/19 (SJM manželů Míkových), pro který je nutno zajistit i geodetické zamření.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění článek 3. Cena díla takto:

Cena za dílo se navyšuje o cenu odpovídající změně předmětu díla, tj. o částku 97.280,00 Kč bez DPH:

\* 72.000,00 Kč za aktualizaci podkladů a úpravy technického řešení (15% z ceny DŮR)

\* 25.280,00 Kč (32 hod. x 790,00 Kč/hod.) za koordinaci Díla s projektem kabelizace.

Cena za vícepráce bude rozdělena následovně:

a) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: 71.695,00 Kč

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: 25.585,00 Kč

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 1.508.480,00 Kč bez DPH.

O výše uvedené částky se navyšuje cena dokumentace DSP a mění se platební podmínky dle článku 9.1.2 SOD následovně:

9.1.2 Část ceny díla pro SÚS PK ve výši 496 695,- Kč bez DPH a část ceny díla pro obec Tymákov ve výši 215 585,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury, vystavené do 15 dnů po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.2.2. a 2.2.5.1. až 2.2.5.4. této smlouvy a jeho předání objednateli.

Navýšení ceny v sobě neobsahuje dopady inflace, která v poslední době značně narůstá a jejíž uplatnění by bylo s ohledem na námi nezaviněnou délku územního řízení logické. Nicméně do budoucna nevyklučujeme jednání o inflačním navýšení ceny.

Článek 4 Termín plnění a místo dodání díla se mění takto:

Bod 4.2. Na místo textu: ..."do čtyř (4) měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí."... se nově uvádí text: ..."do čtyř (4) měsíců od předání konečných podkladů o kabelizaci jejím projektantem.".

Dovolujeme si Vás tímto požádat o projednání naší žádosti.

Předem děkuji a jsem s pozdravem.

Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti

Ing. Martin  
Havlík

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,  
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing.  
Martin Havlík, sn=Havlík,  
givenName=Martin,  
serialNumber=P689656, title=provozní  
ředitel  
Datum: 2022.01.27 14:52:20 +01'00'