

Dodatek č. 2**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 9. 2021**

**uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Dodatek“)**

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace**
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
bankovní spojení: PPF banka a. s.
číslo účtu: 2000980001/6000
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Stream, s.r.o.**
se sídlem: Pod vilami 707/30, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 24719943
DIČ: CZ24719943
zastoupený: Ing. Karlem Kramlem, jednatelem
stavbyvedoucí: Ing. Karel Kraml
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 267674469/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně označovány jako „**Smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2021 Smlouvu o dílo (ve znění dodatku č. 1 z 21. 12. 2021), (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZVÝŠENÍ KAPACITY VODOJEMU UŽITKOVÉ VODY V ZOO PRAHA II“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu stanoveném dokumenty „Oznámení změny a změnový list“ s pořadovým číslem 2 (dále jen „**Změnový list**“), a tento Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl k 21. 2. 2022 odsouhlasen a podepsán Objednatel a Zhotovitelem. Nedílnou součástí Změnového listu jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr, který je přiložen ke Smlouvě.

3. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu, včetně jeho příloh. Objednatel provedl zařazení změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnového listu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Objednatel prohlašuje, že Veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto Dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
4. Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný ve Smlouvě, pokud nejsou v tomto Dodatku definovány znovu nebo jinak.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku se text čl. 2 odst. 2.1 písm. b) Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

*„b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“), a to ve znění Oznámení změn a změnového listu s pořadovými čísly 1 a 2 („**Změnové listy**“), jehož nedílnou součástí jsou rovněž příslušné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež takto doplňují a aktualizují Oceněný výkaz výměr. Oceněný výkaz výměr a Změnový list tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V případě rozporu mezi Oceněným výkazem výměr a Změnovým listem má přednost Změnový list. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud tato Smlouva používá pojem Oceněný výkaz výměr, tak se tím myslí Oceněný výkaz výměr ve znění Změnového listu.“*

2. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku změn popsaných ve Změnovém listu se zvyšuje celková cena Díla o částku 29.325,00 Kč bez DPH, kdy DPH činí 6.158,25 Kč, a tudíž celkové zvýšení ceny Díla činí 35.483,25 Kč včetně DPH. Na základě tohoto zvýšení ceny Díla se tímto Dodatkem ruší údaje o ceně Díla uvedené v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy, v pododst. 1.1 až 4.1.3. a nahrazují se následujícími údaji takto:

4.1.1 celkem sumu bez DPH	15.359.196,72 Kč
4.1.2 výše DPH	3.225.431,31 Kč
4.1.3 celkem sumu včetně DPH	18.584.628,03 Kč

3. Smluvní strany sjednávají s ohledem na dohodnuté změny popsané ve Změnovém listu, že se prodlužuje termín pro dokončení a protokolární předání Díla, v důsledku čehož se ustanovení článku čl. 3, odst. 3.2, pododst. 3.2.3 Smlouvy ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

*„Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu do **19. 3. 2022**.“*

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek je podepsán ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1: Změnový list s pořadovým číslem 2.

V Praze dne 23.2.2022

V Praze dne 21.2.2022

Za **Objednatele:**

[Redacted signature]

Mgr. Miroslav Bobek

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



Za **Zhotovitele:**

[Redacted signature]

Ing. Karel Kraml

jednatel Stream, s.r.o.

ZOO vodojem



Změnový list č. 2

Číslo dokumentu: 7034018

Datum: 02/2022

Stream s.r.o.

www.stream-hydropower.cz



Přílohy:

ZOO vodojem - změnový list č. 2 – v0.xlsx

ZOO vodojem - HMG - 2022_02_20.pdf

ÚVOD

Tento dokument shrnuje změny v rámci změnového listu č. 2 stavby **ZVÝŠENÍ KAPACITY VODOJEMU UŽITKOVÉ VODY V ZOO PRAHA II.**

ZMĚNY

ŽB KŘÍDLO KOTVENÉ K VODOJEMU

14. 2. 2022 objednatel vznesl požadavek na úpravu tvaru železobetonového křídla kotveného k vodojemu. Zhotovitel tomuto požadavku vyhověl a zpracuje změnovou dokumentaci (stavební výkresy, výkres tvaru a výkres výztuže), aby ŽB křídlo mohlo být provedeno dle požadavku.

VÝMĚNA ROZVADĚČE MaR V TECHNOLOGICKÉM OBJEKTU

Během koordinační schůzky mezi elektrikáři objednatele a zhotovitele bylo zjištěno, že stávající rozvaděč MaR v technologickém objektu je v nevyhovujícím stavu a objednatel požaduje jeho náhradu. Zhotovitel tomuto požadavku vyhověl a zajistí dodávku el. materiálu včetně montážních prací na výměnu rozvaděče MaR.

HARMONOGRAM

Vzhledem k výše popsaným změnám zhotovitel navrhuje prodloužení termínu realizace dle přiloženého harmonogramu.

PROJEKCE STAVBY
8752201139-D1
Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody

ZOO PRAHA

Zadavatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel:
Stream, s.r.o.

Projektant:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zpracovatel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 24719943
DIČ: CZ24719943

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 325,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	29 325,00	6 158,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			35 483,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8752201139-D1

Stavba: Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody

Místo: ZOO PRAHA

Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r. o.

Zhotovitel: Stream,s.r.o.

Zpracovatel: Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 325,00	35 483,25
	Výměna rozvaděče MaR v technologickém objektu	29 325,00	35 483,25

CI LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody

Výměna rozvaděče MaR v technologickém objektu

KSO: ZOO PRAHA
Místo:

Zadavatel:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel:
Stream, s.r.o.

Projektant:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zpracovatel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.02.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 24719943
DIČ: CZ24719943

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	29 325,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 325,00	21,00%	6 158,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 483,25
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody

Objekt: **Výměna rozvaděče MaR v technologickém objektu**

Místo: ZOO PRAHA

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel: Stream,s.r.o.

Datum: 21.02.2022

Projektant: Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.
o.

Zpracovatel: Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.
o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 325,00

Elektroinstalace

29 325,00

PRIS PRACÍ

Objekt: Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody

Objekt: **Výměna rozvaděče MaR v technologickém objektu**

Místo: ZOO PRAHA

Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.
o.

Zhotovitel: Stream, s.r.o.

Zpracovatel: Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.
o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 325,00

Elektroinstalace

29 325,00

Elektroinstalace

29 325,00

1			Výměna rozvaděče MaR	kpl	1,000	29 325,00	29 325,00	
dle nabídky výrobce po odečtení dopravy, nabídka je v průvodním dopise								

Černý Pavel

Studenec 368

512 33 Studenec u Horek

Mob.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 64238229 DIČ: [REDACTED]



Nabídka - Dodávka el.materiálu včetně montážních prací na akci:výměna rozvaděče MaR ZOO Troja Praha

22.02.2022

Položka	Název	Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena	Cena celkem
rozvaděč						
02.01.001	rozvaděč ocelplech schrack 800x600x300 s montážví deskou	1	ks	D	7 112	7 112
02.01.002	demontáž a opětovná montáž	1	ks	M	9 560	9 560
02.01.003						0
02.01.004						0
	Celkem Kč					16 672

montážní materiál[illegible]

Černý Pavel
Studenec 368
512 33 Studenec u Horek
Mob.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 64238229 DIČ: [REDACTED]



Nabídka - Dodávka el.materiálu včetně montážních prací na akci:výměna rozvaděče MaR ZOO Troja Praha

22.02.2022

[illegible]

ostatní náklady

02.06.001	doprava	340	km	p	13	4 420
02.06.002	vedlejší náklady	1		p	800	800
02.06.003	protokol o kusové zkoušce	1		M	800	800
02.06.004						0
02.06.005						0
02.06.006						0
	Celkem Kč					6 020

Černý Pavel
Studenec 368
512 33 Studenec u Horek
Mob.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČO: 64238229 DIČ: [REDACTED]



Nabídka - Dodávka el.materiálu včetně montážních prací na akci: výměna rozvaděče MaR ZOO Troja Praha

22.02.2022

Položka	Název	Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena	Cena celkem
---------	-------	-----	----	-----	-----------	-------------

REKAPITULACE

<i>rozvaděč</i>	16 672
<i>montážní materiál</i>	11 053
<i>ostatní náklady</i>	6 020

Měření a regulace celkem Kč bez DPH


33 745

Pavel ČERNÝ
512 33 Studenec 368
IČO: 64238
tel. [REDACTED]

PROTOKOL O SCHVÁLENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

OBJEDNATEL

V Praze dne 21.2.2022



ZHOTOVITEL



V Praze dne 21.2.2022



Ing. Karel Kraml

TECHNICKÝ DOZOR

V Praze dne 21.2.2022



ID	i	Kód WBS	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	21.II.22							28.II.22							07.III.22							14.III.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1		1	ZOO vodojem - dokončení	26 dny	21.02. 22	19.03. 22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

19.03.