

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce mostů v km 5,104-5,457 na trati Libochovice – Vraňany**“

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1914/2021/Bř

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/5423520073

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená Ing. Jiřím Čurdou, Ladislavem Beranem, jednateli

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy: 121 045

(dále jen „**zhotovitel**“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24. 05. 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce mostů v km 5,104-5,457 na trati Libochovice – Vraňany**“ ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 6 měsíců. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je zdržení dodání podrobného stavebně-technického průzkumu mostu v ev. km 5,205 na žel. trati Libochovice – Vraňany, který je podkladem pro statický přepočet, vyhodnocení a posouzení navržených variant mostu za účelem upřesnění rozsahu celkových investičních nákladů Záměru projektu (ZP). ČVUT Praha, Kloknerův ústav, u kterého je provedení průzkumu objednáno, je kapacitně naplněn a požadovaný průzkum je schopen provést až v květnu 2022.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

**I. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

**1) ČL. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

*- ruší se stávající text v odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

## 1. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

**Za Objednatele:**

V Praze

Datum: 2022.02.23  
15:56:32 +01'00'

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2022.02.18 14:09:49  
+01'00'

.....  
Ing. Jiří Čurda  
jednatel  
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2022.02.18  
| 17:19:36 +01'00'

.....  
Ladislav Beran  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

**Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy)**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	–	–
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	K připomínkám ZP DD dle ZTP	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní ZP a DD se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení Definitivní předání DUSP s dokladovou částí	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<b>7. Dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
<b>8. Dílčí etapa</b>	Do 2 měsíců od podání žádosti společného povolení	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
<b>9. Dílčí etapa</b>	Do 3 měsíců od podání žádosti společného povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>10. Dílčí etapa</b>	předpoklad 09/2023- 12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	Předpoklad do 12/2024 (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)