




Název společnosti:	EMPEX Holding s.r.o.		
Adresa:	Skladová 26, Plzeň, PSČ 326 00		
IČO: 26363402	DIČ: CZ26363402		
Jméno statutárního zástupce společnosti	Ing.Pavel MÁDR	Jméno odpovědného pracovníka společnosti	
Název stavby	Rekonstrukce č.p. 458 a č.p.460 a úpravy okolních ploch Přeštice		
<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 4</b>			
<b><u>PŘÍPOČET</u></b>			
<u>Založení výtahové šachty</u>			
Stavební práce dle přiloženého rozpočtu			116 890,- Kč
<b>Odůvodnění:</b>			
<p>Součástí rekonstrukce objektu v ulici Palackého č.p.460 (SO 01) je také vybudování osobního výtahu (umístěného vně stávající budovy), který zajistí bezbariérový přístup do tohoto objektu. Před samotnou realizací výtahu byly provedeny zemní sondy, které prokázaly, že při hloubení základové jámy výtahové šachty je velká pravděpodobnost nestability přilehlého chodníkového tělesa, ve kterém je uloženo podzemní vedení vysokého napětí elektrické energie. K vyřešení vzniklé situace je tudíž nutno vybudovat opěrnou stěnu, která je pro stabilizaci přilehlého chodníkového tělesa nezbytná. Tím také vznikne možnost vytvoření otevřené stavební jámy k následnému provedení založení výtahové šachty. Přílohou ZL je grafická příloha včetně znaleckého posudku.</p>			
<b>Dopad změny na termín dokončení:</b> termín dokončení nebude ovlivněn			
Vyjádření a podpis autorského dozoru :			
Souhlasím.			
Vyjádření a podpis TDS :			
Se založením výtahové šachty souhlasím.			
Za dodavatele: Ing. Pavel Mádr, jednatel		Za odběratele: Mgr.Karel Naxera, starosta města	
			

Změnový list vytvořen dne : 6.12.2021

Přílohy :

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Znalecký posudek č.52/7/2021
- 3) Grafická část

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>ZL 3.4</b>	<b>opěrná zeď.</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO01</b>	<b>Palackého 460</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2020-1015</b>	<b>MODRÝ DŮM PŘEŠTICE</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	EMPEX HOLDING s.r.o.		Zakázkové číslo	2020-1015
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	116 890	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		116 890	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		116 890	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		116 890	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
0				
Základ pro DPH	0,0 %			116 890 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>116 890 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2020-1015 MODRY DŮM PŘESTICE	Rozpočet :	ZL 3.4
Objekt :	SO01 Palackého 460	opěrná zeď.	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>116 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	116 890	0
Oborová přírážka	0	0,0	116 890	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	116 890	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	116 890	0
Zařízení staveniště	0	0,0	116 890	0
Provoz investora	0	0,0	116 890	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	116 890	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	116 890	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2020-1015 MODRY DŮM PŘESTICE	Rozpočet: ZL 3.4
Objekt :	SO01 Palackého 460	opěrná zeď.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	subdodávka	Provedení zatěžovacích zkoušek	kompl.	1,00		
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	13,00		
3	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	28,60		
4	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	28,60		
5	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	28,60		
6	151101101	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	57,20		
7	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	57,20		
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,60		
9	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	21,45		
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,15		
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	28,60		
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,15		
13	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,59		
14	174101101	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhutněním	m3	21,45		
15	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,80		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
16	274272130	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 20/25	m2	28,60		
17	279361821	Výzt pasů z bed. tvárnic D do 12mm 10 505	t	0,27		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
18	998014121	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m	t	6,85		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				

## Odborné vyjádření č. 52/7/2021

Ve věci posouzení nových cen stavebních prací, které nebyly součástí nabídkové ceny zhotovitele v rámci stavební akce: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích, dle ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, ZL č. 3.5 - akustika, ZL č. 3.8 – vyrovnání podkladu podlah, ZL č. 3.9 – omítka žb. sloupů

**Objednatel odborného vyjádření:**

EMPEX Holding s.r.o.  
Skladová 26  
326 00 Plzeň

**Účel odborného vyjádření:**

V odborném vyjádření provést posouzení nových cen stavebních prací, které nebyly součástí nabídkové ceny zhotovitele v rámci stavební akce: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích, dle ZL č. 3.4, 3.5, 3.8, 3.9

**Odborné vyjádření vypracoval:**

Vlastimil Svoboda  
Holoubkov 50  
338 01 Holoubkov



Odborné vyjádření obsahuje 4 strany textu včetně titulního listu a 23 stran přílohy. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních.

**V Holoubkově dne: 9.11.2021**

2.

## A. NÁLEZ

### 1. Podklady pro vypracování odborného vyjádření:

- Informace získané z údajů sdělených objednatelem odborného vyjádření
- Informace získané ze ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, ZL č. 3.5 – akustika, ZL č. 3.8 – vyrovnání podkladu podlah, ZL č. 3.9 – omítka žb. sloupů

### 2. Místní šetření:

Místní šetření v dané věci nebylo svoláno, neboť se jedná pouze o posouzení obvyklé ceny stavebních prací, které nabyly součástí cenové nabídky zhotovitele a je nutné tyto náklady ke stavební ceně díla dopočítat. Jedná se o stavební práce uvedené ve ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, ZL č. 3.5 – akustika, ZL č. 3.8 – vyrovnání podkladu podlah, ZL č. 3.9 – omítka žb. sloupů, které původně nebyly součástí cenové nabídky zhotovitele v rámci stavební akce: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích.

Ve ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu jsou položky č. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 označené žlutým políčkem, jsou položky již uvedené v cenové nabídce zhotovitele. V tabulce rozpočtu ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, jsou tyto žlutě označené položky uvedeny jako přípočet k nabídkové ceně (vícepráce).

### 3. Zjištěný stav:

Název:	Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích
Zhotovitel:	EMPEX Holding s.r.o. Skladová 26 326 00 Plzeň
Kraj:	Plzeňský
Okres:	Plzeň - jih
Obec:	Přeštice
Katastrální území:	Přeštice

V dané věci se jedná o posouzení obvyklé ceny stavebních prací, které nabyly součástí cenové nabídky zhotovitele a je nutné tyto náklady ke stavební ceně díla dopočítat. Jedná se o stavební práce uvedené ve ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, ZL č. 3.5 – akustika, ZL č. 3.8 – vyrovnání podkladu podlah, ZL č. 3.9 – omítky žb. sloupů, které původně nebyly součástí cenové nabídky zhotovitele v rámci stavební akce: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích.

## B. Odborné vyjádření

### 4. Úkolem znalce je:

Úkolem znalce je určit a posoudit obvyklou cenu stavebních prací, které nabyly součástí cenové nabídky zhotovitele a je nutné tyto náklady ke stavební ceně díla dopočítat. Jedná se o stavební práce uvedené ve ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, ZL č. 3.5 – akustika, ZL č. 3.8 – vyrovnání podkladu podlah, ZL č. 3.9 – omítky žb. sloupů v rámci stavební akce: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích.








## 5. Stanovisko k zadanému úkolu:

Po prostudování předaných podkladů a na základě specializace znalce, zaujímám následující odborné stanovisko k zadanému úkolu. V daném případě se jedná zejména o posouzení obvyklé ceny stavebních prací, které nabyly součástí cenové nabídky zhotovitele a je nutné tyto náklady ke stavební ceně díla dopočítat. Jedná se o stavební práce uvedené ve ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, ZL č. 3.5 – akustika, ZL č. 3.8 – vyrovnání podkladu podlah, ZL č. 3.9 omítky žb. sloupů v rámci stavební akce: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích.

## 6. Závěr:

Jako příloha odborného vyjádření je přiložen rozpočet - posouzení obvyklé ceny stavebních prací uvedených ve ZL č. 3.4 – opěrná zeď u výtahu, ZL č. 3.5 – akustika, ZL č. 3.8 – vyrovnání podkladu podlah, ZL č. 3.9 – omítky žb. sloupů, vše v rámci stavební akce: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích.

V celém rozsahu se jedná o přípočet víceprací k celkové ceně díla, neboť předmětné stavební práce nebyly součástí cenové nabídky zhotovitele, která byla vypracována pro stavební akci: Rekonstrukce Modrého domu v Přešticích.

1.	ZL č. 3.4 opěrná zeď u výtahu		
	Cena zhotovitele		cena dle znalce
			
2.	ZL č. 3.5 akustika		
	Cena zhotovitele		cena dle znalce
			
3.	ZL č. 3.8 vyrovnání podkladu podlah		
	Cena zhotovitele		cena dle znalce
			
4.	ZL č. 3.9 omítka žb. sloupů		
	Cena zhotovitele		cena dle znalce
	SO 01 – způsobilé		
	SO 01 – nezpůsobilé		
	SO 02 – nezpůsobilé		
	Celkem		


V daném případě se jedná o obvyklou cenu stavebních prací.

V Holoubkově dne:

9.11.2021

Vypracoval:

Vlastimil Svoboda  
Holoubkov 50  
338 01 Holoubkov



4.

## Znalecká doložka


Odborné posouzení jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 17.9.2013 č.j. Spr. 1255/2013 pro základní obor stavebnictví stavby obytné posuzování stavebních vad, kvality stavebních prací, stavební materiál, stavebnictví stavby průmyslové posuzování stavebních vad, kvality stavebních prací, stavební materiál, stavebnictví stavební odvětví různá, rozpočty a ceny stavebních dodávek.

Odborné vyjádření bylo zapsáno pod poř. č. 52/7/2021.



## Prohlášení znalce

Znalec dle § 127a odst. 1 občanského soudního řádu bere na vědomí povinnost oznámit bez odkladu skutečnosti, pro které by byl znalec ve věci vyloučen (např. pochybnosti o nepodjatosti), nebo které by mu jinak bránily být ve věci činný jako znalec. Znalec rovněž prohlašuje, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, zejména skutkové podstaty trestného činu Křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 trestního zákoníku.





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL19	opěrná zed'	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Palackého 460		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020-1015	MODRY DŮM PŘESTICE		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	EMPEX HOLDING s.r.o.		Zakázkové číslo	2020-1015
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
	0		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	15,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			

**Poznámka :**

Položky č. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 označené žlutým políčkem, jsou položky již uvedené v cenové nabídce zhotovitele. V tabulce rozpočtu ZL. č. 3.4 opěrná zed', jsou tyto žlutě označené položky uvedeny jako přípočet k nabídkové ceně zhotovitele (vicepráce).

Stavba : 2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE  
Objekt : SO01 Palackého 460

Rozpočet : ZL19  
opěrná zeď.

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba : 2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE  
 Objekt : SO01 Palackého 460

Rozpočet: ZL19  
 opěrná zeď.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cena dle URS/MJ	Cena dle URS celkem
Díl:	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						
1	subdodávka	Provedení zatěžovacích zkoušek	kompl.					
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m					
3	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení	m3					
4	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3					
5	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3					
6	151101101	Pažení a rozpeření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2					
7	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2					
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3					
9	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3					
10	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3					
11	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3					
12	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3					
13	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t					
14	174101101	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou se zhuštěním	m3					
15	181101102	Úprava pláné v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2					
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>						
Díl:	<b>2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
16	274272130	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárníc betonem C 20/25	m2					
17	279361821	Výzt pasů z bed. tvárníc D do 12mm 10 505	t					
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>						
18	998014121	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 18m	t					
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
		<b>Cena celkem</b>						

Položky č. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 označené žlutým políčkem, jsou položky již uvedené v cenové nabídce zhotovitele.  
 V tabulce rozpočtu ZL. č. 3.4 opěrná zeď, jsou tyto žlutě označené položky uvedeny jako přípočet k nabídkové ceně zhotovitele (vicepráce).

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	ZL3.5 akustika	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>SO00</b>	Palackého 458+460	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>2020-1015</b>	<b>MODRY DŮM PRESTICE</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	EMPEX HOLDING s.r.o.	Zakázkové číslo	2020-1015
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
0		

Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	15,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		

Poznámka :

Stavba : 2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE  
 Objekt : SO00 Palackého 458+460

Rozpočet : ZL3.5  
 akustika

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
713 Izolace tepelné			0	0	0
714 Izolace akustické a protiořesové			0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0,0		0
Doporová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :	2020-1015 MODRÝ DŮM PŘESTICE SO00 Palackého 458+460	Rozpočet: ZL3.5 akustika
----------------------	--	-----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena za MJ dle URS	cena celkem dle URS
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>						
1	62497112R00	Dodatečné vložení těsnění do spáry s natežením izolace na pásy - svíslá	m	555,10				
2	62497112T00	Dodatečné vložení pásků z SDK desek ve stropu akrylování, složitě vyřezávání desky	m	267,89				
3	62497115T00	Dodatečné vložení pásků z SDK desek na stěnách akrylování, složitě vyřezávání desky	m	210,82				
	<b>Celkem za</b>							
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						
4	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18m z betonových dílců	t	1,42				
	<b>Celkem za</b>							
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						
5	71311121RU1	Izolace tepelné stropů rovných spodem 1 vrstva - vč. dodávky tepelné izolace tl. 100 mm	m2	774,14				
6	71313121R00	Izolace tepelná stěn přichycením vč. dodávky tepelné izolace tl. 50mm	m2	809,01				
7	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	kompl.	1,00				
	<b>Celkem za</b>							
<b>Díl: 714</b>		<b>Izolace akustické a protiořesové</b>						
8	714182011R00	Montáž akust. vložek, volné uložení pásů s natežením izolace na pásy - vodorovná	m2	98,63				
9	63150828.A	Plst' ISOVER DOMO+ nekaširovaná skleněná tl. 50mm	m2	118,36				
10	63150834.A	Plst' ISOVER DOMO+ nekaširovaná skleněná tl. 120mm	m2	183,95				
11	998714203R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	%	497,98				
	<b>Celkem za</b>							
<b>Cena celkem</b>								



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL3.8 vyrovnání podkladu podlah	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO00	Palackého 458+460	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2020-1015	MODRÝ DŮM PŘESTICE	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	EMPEX HOLDING s.r.o.	Zakázkové číslo	2020-1015
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
0			
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	15,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			

Poznámka :

Stavba : 2020-1015 MODRÝ DŮM PŘEŠTICE  
 Objekt : SO00 Palackého 458+460

Rozpočet : ZL3.8  
 vyrovnání podkladu podlah

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Podlahy ze syntetických hmot	0		0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dížená výrobní podmínky	0	0,0		0
Dobrová přirážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



### Položkový rozpočet

Stavba :	2020-1015 MODRY DŮM PŘESTICE	Rozpočet: ZL3.8
Objekt :	SO00 Palackého 458+460	vyrovnání podkladu podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)	Cena za MJ dle URS	Cena celkem dle URS
<b>Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>							
1	777035120R00	Frézování diamantovým kotoučem vč. odsávání	m	115,00			
2	777114022R00	Sítí tříln Bostik armier. Gelege vč. montáže	m2	136,00			
3	777114025R00	Sítí tříln Bostik Reno P520+písek vč. montáže	m	115,00			
4	777310001U00	Stěrkování podkladu v tl. 4-15mm	m2	1 628,77			
5	23596004	Nivelační stěrka Bostik SL C350 Universal	kg	14 850,00			
6	23596005	Nivelační stěrka Bostik SL G560 Alpha Faser	kg	3 325,00			
7	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	7 272,98			
<b>Celkem za</b>		<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

ZL

**Stavba:** Rekonstrukce budovy čp. 458 a 460, Přeštice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přeštice

Zhotovitel:

EMPEX Holding s.r.o.

Projektant:

AREA group s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

00257125

CZ00257125

IC:

DIČ:

26363402

CZ26363402

IC:

DIČ:

25203231

CZ25203231

**Cena bez DPH**

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní

snížená

**Cena s DPH**

v CZK

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Cena dle zanalce

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ**

Kód: ZL

**Stavba: Rekonstrukce budovy čp. 458 a 460, Přeštice**

Místo:

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Město Přeštice  
EMPEX Holding s.r.o.

Datum:

Projektant:  
Zpracovatel:

AREA group s.r.o.

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Cena dle Znalce bez DPH

Cena dle Znalce vč.  
DPH

**Náklady z rozpočtů**

- I 01z Omítka sloupů SO 01 - způsobilé
- I 01n Omítka sloupů SO 01 - nezpůsobilé
- I 02n Omítka sloupů SO 02 - nezpůsobilé

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy čp. 458 a 460, Přeštice  
Objekt: **I 01z - Omítka sloupů SO 01 - způsobilé**  
Místo:  
Zadavatel: Město Přeštice  
Zhotovitel: EMPEX Holding s.r.o.

Datum:  
Projektant: AREA group s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena dle Znalce

### Náklady ze soupisu prací

- 6-1 - Úprava povrchů vnitřní - méněpráce
- 6 -11 - Úprava povrchů vnitřních - vícepráce

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy čp. 458 a 460, Přeštice  
Objekt: **I 01z - Omítka sloupů SO 01 - způsobilé**  
Místo:  
Zadavatel: Město Přeštice  
Zhotovitel: EMPEX Holding s.r.o.

Datum: #REF!  
Projektant: AREA group s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cena dle URS/MJ

Cena dle URS celkem

## Náklady soupisu celkem

### D 6-1 Úprava povrchů vnitřní - méněpráce

1 K 613311131		Potazení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným, štukem tloušťky do 3 mm	m2
W		"kapitola C1"	
W		"1.NP:"	
W		"byt č.1:"	
W		"A1.09.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A1.09.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W		"A1.09.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W		"byt č.2:"	
W		"A1.10.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A1.10.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4)	1,4850
W		"A1.10.4 pokoj:"2,7*(0,4*4)	4,3200
W		"A1.10.5 šatna:"2,7*(0,4*2+0,2)	2,7000
W		"byt č.3:"	
W		"A1.11.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A1.11.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W		"A1.11.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W		"byt č.4:"	
W		"A1.12.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A1.12.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4)	1,4850
W		"A1.12.4 pokoj:"2,7*(0,4*4)	4,3200
W		"A1.12.5 šatna:"2,7*(0,4*2+0,5)	3,5100
W		"2.NP:"	
W		"byt č.9:"	
W		"A2.09.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A2.09.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W		"A2.09.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W		"byt č.10:"	
W		"A2.10.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A2.10.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4)	1,4850
W		"A2.10.4 pokoj:"2,7*(0,4*4)	4,3200
W		"A2.10.5 šatna:"2,7*(0,4*2+0,2)	2,7000
W		"byt č.11:"	
W		"A2.11.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A2.11.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W		"A2.11.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W		"byt č.12:"	
W		"A2.12.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W		"A2.12.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4*4)	5,8050
W		"A2.12.4 šatna:"2,7*(0,4+0,5)	2,4300
W		"3.NP:"	
W		"byt č.17:"	
W		"A3.09.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325

W	"A3.09.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W	"A3.09.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W	"byt č.18:"	
W	"A3.10.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"A3.10.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4)	1,4850
W	"A3.10.4 pokoj:"2,7*(0,4*4)	4,3200
W	"A3.10.5 šatna:"2,7*(0,4*2+0,2)	2,7000
W	"byt č.19:"	
W	"A3.11.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"A3.11.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W	"A3.11.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W	"byt č.20:"	
W	"A3.12.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"A3.12.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4*4)	5,8050
W	"A3.12.4 šatna:"2,7*(0,4+0,5)	2,4300
W	"4.NP:"	
W	"byt č.25:"	
W	"A4.09.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"A4.09.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W	"A4.09.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W	"byt č.26:"	
W	"A4.10.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"A4.10.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4)	1,4850
W	"A4.10.4 pokoj:"2,7*(0,4*4)	4,3200
W	"A4.10.5 šatna:"2,7*(0,4*2+0,2)	2,7000
W	"byt č.27:"	
W	"A4.11.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"A4.11.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4)	2,5650
W	"A4.11.4 šatna:"2,7*0,4	1,0800
W	"byt č.28:"	
W	"A4.12.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"A4.12.3 pokoj+kuchyňský kout:"2,7*(0,075*2+0,4+0,4*4)	5,8050
W	"A4.12.4 šatna:"2,7*(0,4+0,5)	2,4300
W	"kapitola C2"	
W	"1.NP stěny:"	
W	"A0.10 sušárna:"2,835*(0,4+0,15+0,4*3+0,2+0,4*2)	7,7963
W	"A0.11 sklep 01:"2,835*(0,4+0,1)	1,4175
W	"A0.13 sklep 03:"2,835*(0,4+0,1)	1,4175
W	"A0.14 sklep 04:"2,835*(0,4*2+0,5)	3,6855
W	"A0.16 sklep 06:"2,835*0,4*3	3,4020
W	120,2388*-1 Přepočtené koeficientem množství	-120,2388

## D 6-11

### Úprava povrchů vnitřních - vícepráce

2	K 612341121	Sádrová nebo vápennosádrová omítka hladká jednovrstv, vnitřních stěn nanášená ručně	m2	120,2388
3	K 978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn - betonové sloupy	m2	120,2388


Cena celkem

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy čp. 458 a 460, Přestice  
Objekt: **I 01n - Omítka sloupů SO 01 - nezpůsobilé**  
Místo:  
Zadavatel: Město Přestice  
Zhotovitel: EMPEX Holding s.r.o.

Datum:  
Projektant: AREA group s.r.o.  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

### Náklady ze soupisu prací

- 6-1 - Úprava povrchů vnitřní - méněpráce
- 6 -11 - Úprava povrchů vnitřních - vícepráce

**SOUPIS PRACÍ**



Stavba

Rekonstrukce budovy ep 458 a 460, Přeštice

Objekt

**I 01n - Omítka sloupů SO 01 - nezpůsobilé**

Místo:

Město Přeštice

Zadavatel:

EMPEX Holding s.r.o.

Datum:

Projektant: AREA group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cena dle URS/MJ

Cena dle URS celkem

**Náklady soupisu celkem**

**D 6-1**

**Úprava povrchů vnitřní - méněpráce**

1	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným, štukem tloušťky do 3 mm	m2	-361,9064		
W			"1.Kapitola C3"				
W			"1.PP stěny"				
W			"A0.05 fitness			41,5328	
W			centrum:"2,835*(0,4*33+0,3*2+0,2+0,2775+0,375)				
W			"A0.06 aerobní sal:"2,835*(0,4*6+0,2)			7,3710	
W			"A0.08 šatna + zázemí muži:"2,835*(0,4*2+0,3*2)+0,835*0,4*2			4,6370	
W			"A0.09 šatna + zázemí				
W			ženy:"2,835*(0,4*2+0,3*2)+0,835*(0,4*2+0,175*2)			4,9293	
W			"1.NP:"				
W			"A1.04 WC muži:"0,7*(0,4+0,15*2)			0,4900	
W			"A1.05 WC invalidé:"0,7*(0,25+0,15)			0,2800	
W			"A1.06 kancelář:"2,7*(0,4+0,15*4)			2,7000	
W			"A1.14 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,25*6)			10,5300	
W			"A1.15 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,25*2+0,15*2+0,2)			13,5000	
W			"A1.16 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,25*6)			10,5300	
W			"A1.17 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,25)			7,1550	
W			"A1.18 WC zaměstnanci muži:"0,7*(0,4+0,15*2)			0,4900	
W			"A1.19 WC zaměstnanci ženy:"0,7*(0,4+0,275*2)			0,6650	
W			"2.NP:"				
W			"A2.04 WC muži:"0,7*(0,4+0,15*2)			0,4900	
W			"A2.05 úklidová místnost:"0,7*(0,25+0,15)			0,2800	
W			"A2.07 služby:"2,7*(0,4*2+0,15*3)			3,3750	
W			"A2.14 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,25*6)			10,5300	
W			"A2.15 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,25*2+0,2)			8,3700	
W			"A2.16 autoskola zkusební místnost:"2,7*(0,4*4+0,4*0,25*2)			4,8600	
W			"A2.18 autoskola učebna:"2,7*(0,4*4+0,4+0,25*2)			6,7500	

VV	"A2.20 server ÚP:"2,7*(0,25+0,275)	1,4175
VV	"A2.21 WC zaměstnanci muži:"0,7*(0,4+0,275*2)	0,6650
VV	"A2.22 WC zaměstnanci ženy:"0,7*(0,2+0,4*2)	0,7000
VV	"A2.23 služby:"2,7*(0,4*4+0,4+0,25+0,1)	6,3450
VV	"3.NP:"	
VV	"A3.04 WC muži:"0,7*(0,4+0,15*2)	0,4900
VV	"A3.05 WC invalidé:"0,7*(0,25+0,15)	0,2800
VV	"A3.06 kancelář:"2,7*(0,4*6+0,15*3+0,2)	8,2350
VV	"A3.14 fyzioterapie:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,2)	7,0200
VV	"A3.15 fyzioterapie:"2,7*(0,4*2+0,25*3)	4,1850
VV	"A3.16 fyzioterapie - tělocvična:"2,7*(0,4*4*3+0,4*3)	16,2000
VV	"A3.17 fyzioterapie:"2,7*(0,4*4+0,4)	5,4000
VV	"A3.18 fyzioterapie:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,1)	6,7500
VV	"A3.20 server:"2,7*0,25*2	1,3500
VV	"4.NP:"	
VV	"A4.04 WC muži:"0,7*(0,4+0,15*2)	0,4900
VV	"A4.05 úklidová místnost:"0,7*(0,25+0,15)	0,2800
VV	"A4.07 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,2)	4,8600
VV	"A4.08 kancelář:"2,7*(0,4*2+0,15*3)	3,3750
VV	"A4.15 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*3)	7,5600
VV	"A4.16 kancelář:"2,7*(0,4*2+0,125*3)	3,1725
VV	"A4.17 kancelář:"2,7*(0,4*2+0,125*3)	3,1725
VV	"A4.18 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*4+0,2)	9,1800
VV	"A4.19 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*3)	7,5600
VV	"A4.20 kancelář:"2,7*(0,4*2+0,125*3)	3,1725
VV	"A4.21 kancelář:"2,7*(0,4+0,125*3)	2,0925
VV	"A4.22 kancelář:"2,7*(0,4*4+0,4*2+0,1)	6,7500
VV	"A4.23 server:"2,7*(0,25*2)	1,3500
VV	" kapitola C4"	
VV	"1.PP:"	
VV	"A0.01 recepce + chodba:"2,835*(0,275+0,5+0,4+0,375+0,4+0,5+0,4)	8,0798
VV	"A0.02 schodiště:"2,835*0,4	1,1340
VV	"A0.03 úklidová místnost:"2,0*0,4+0,835*0,4/2	0,9670
VV	"A0.07 výměníková stanice:"3,65*(0,4*4+0,275*2)	7,8475
VV	"1.NP:"	
VV	"A1.01 vstupní hala + schodiště:"3,05*(0,4*2+0,5+0,34*2+0,4+0,5+0,4+0,25+0,4+0,5 *2+0,4*3+0,4*2+0,4*4)	26,0165
VV	"A1.13 chodba:"2,7*(0,4*4)	4,3200
VV	"2.NP:"	
VV	"A2.01 hala + schodiště:"3,05*(0,4*2+0,5*2+0,34*2+0,5*2+0,4*4+0,4*4)	20,3740
VV	"A2.13 chodba:"2,7*(0,4*4)	4,3200
VV	"3.NP:"	
VV	"A3.01 hala + schodiště:"3,05*(0,4*2+0,5+0,5*2+0,4*4+0,4*4)	16,7750

W "A3.13 fyzioterapie chodba+ recepcce:"2,7\*(0,4+0,25\*4) 3,7800  
 W "4.NP:"  
 W "A4.01 hala + schodiště:"3,05\*(0,4\*2+0,5+0,5\*2+0,4\*4+0,4\*4) 16,7750  
 W : 361,9064\*-1 'Přepočtené koeficientem množství -361,9064

**D 6 -11 Úprava povrchů vnitřních - vícepráce**

2	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrst, vnitřních stěn nanašená ručně	m2	361,9064
3	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn - betonové sloupy	m2	361,9064

**Celkem**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy čp. 458 a 460, Přeštice

Objekt: **I 02n - Omítka sloupů SO 02 - nezpůsobilé**

Místo: Město Přeštice  
Zadavatel: EMPEX Holding s.r.o.  
Zhotovitel: EMPEX Holding s.r.o.

Datum: Projektar: AREA group s.r.o.  
Zpracov:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Cena dle Znalce

### Náklady ze soupisu prací

6-1 - Úprava povrchů vnitřní - méněpráce

6 -11 - Úprava povrchů vnitřních - vícepráce

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy čp. 458 a 460, Přeštice

Objekt: **I 02n - Omítka sloupů SO 02 - nezpůsobilé**

Místo: Město Přeštice  
Zadavatel: EMPEX Holding s.r.o.  
Zhotovitel: EMPEX Holding s.r.o.

Datum: Projektar: AREA group s.r.o.  
Zpracov:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cena dle URS/MJ


Cena dle URS celkem

## Náklady soupisu celkem

### D 6-1 Úprava povrchů vnitřní - méněpráce

1	K 613311131	Potazení vnitřních piliřů nebo sloupů vápenným, štukem tloušťky do 3 mm " kapitola A3"	m2	-209,6125
W		"1.PP."		2,6400
W		"B0.01 schodiště:"3,3*0,4*2		3,1350
W		"B0.03 sklep 07:"3,3*(0,4*2+0,15)		3,6000
W		"B0.04 sklep 08:"3,0*(0,4*3)		3,4500
W		"B0.06 sklep 10:"3,0*(0,175*2+0,4*2)		1,2000
W		"B0.07 sklep 11:"3,0*0,4		1,2000
W		"B0.09 sklep 13:"3,0*0,4		2,1000
W		"B0.10 sklep 14:"3,0*(0,3+0,4)		2,1000
W		"B0.12 sklep 16:"3,0*(0,4+0,3)		2,4000
W		"B0.13 sklep 17:"3,0*0,4*2		2,4000
W		"B0.15 sklep 19:"3,0*0,4*2		2,4000
W		"B0.17 sklep 21:"3,0*0,4*2		2,4000
W		"B0.19 sklep 23:"3,0*0,4*2		2,1000
W		"B0.20 sklep 24:"3,0*(0,3+0,4)		2,1000
W		"B0.22 sklep 26:"3,0*(0,4+0,3)		1,2000
W		"B0.23 sklep 27:"3,0*0,4		1,2000
W		"B0.25 sklep 29:"3,0*0,4		3,6000
W		"B0.26 sklep 30:"3,0*0,4*3		5,4000
W		"B0.28 sklep 32:"3,0*(0,4*4+0,2)		
W		"1.NP stěny:"		4,0500
W		"B1.01 vstupní hala + schodiště:"3,0*(0,4*2+0,4+0,15)		
W		"byt č.5:"		0,3325
W		"B1.03.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)		1,4850
W		"B1.03.3 pokoj+kuchyřský kout:"2,7*(0,4+0,075*2)		4,3200
W		"B1.03.4 pokoj:"2,7*0,4*4		3,8475
W		"B1.03.5 pokoj:"2,7*(0,275+0,2+0,4+0,275*2)		0,3325
W		"byt č.6:"		5,8050
W		"B1.04.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)		3,2400
W		"B1.04.3 pokoj + kuchyřský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)		0,3325
W		"B1.04.4 pokoj:"2,7*0,4*3		1,4850
W		"byt č.7:"		4,3200
W		"B1.05.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)		2,1600
W		"B1.05.3 pokoj + kuchyřský kout:"2,7*(0,4+0,075*2)		
W		"B1.05.4 pokoj:"2,7*0,4*4		
W		"B1.05.5 pokoj:"2,7*0,4*2		
W		"byt č.8:"		

W	"B1.06.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B1.06.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)	5,8050
W	"B1.06.4 pokoj:"2,7*0,4*3	3,2400
W	"2.NP stěny:"	
W	"B2.01 chodba:"3,05*0,4*2	2,4400
W	"byt č.13:"	
W	"B2.03.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B2.03.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2)	1,4850
W	"B2.03.4 pokoj:"2,7*0,4*4	4,3200
W	"B2.03.5 pokoj:"2,7*(0,4*4+0,2)	4,8600
W	"byt č.14:"	
W	"B2.04.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B2.04.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)	5,8050
W	"B2.04.4 šatna:"2,7*0,4*3	3,2400
W	"byt č.15:"	
W	"B2.05.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B2.05.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4*4+0,4+0,075*2)	5,8050
W	"B2.05.5 šatna:"2,7*0,4*2	2,1600
W	"B2.05.6 šatna:"2,7*(0,4+0,3)	1,8900
W	"byt č.16:"	
W	"B2.06.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B2.06.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)	5,8050
W	"B2.06.4 pokoj:"2,7*0,4*2	2,1600
W	"3.NP stěny:"	
W	"B3.01 chodba:"3,05*0,4*2	2,4400
W	"byt č.21:"	
W	"B3.03.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B3.03.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2)	1,4850
W	"B3.03.4 pokoj:"2,7*0,4*4	4,3200
W	"B3.03.5 pokoj:"2,7*(0,4*4+0,2)	4,8600
W	"byt č.22:"	
W	"B3.04.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B3.04.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)	5,8050
W	"B3.04.4 šatna:"2,7*0,4*3	3,2400
W	"byt č.23:"	
W	"B3.05.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B3.05.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4*4+0,4+0,075*2)	5,8050
W	"B3.05.5 šatna:"2,7*0,4*2	2,1600
W	"B3.05.6 šatna:"2,7*(0,4+0,3)	1,8900
W	"byt č.24:"	
W	"B3.06.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325





W	"B3.06.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)	5,8050
W	"B3.06.4 pokoj:"2,7*0,4*2	2,1600
W	"4.NP stěny:"	
W	"B4.01 schodiště:"3,05*0,4*2	2,4400
W	"byť č.29:"	
W	"B4.03.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B4.03.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2)	1,4850
W	"B4.03.4 pokoj:"2,7*0,4*4	4,3200
W	"B4.03.5 pokoj:"2,7*(0,4*4+0,2)	4,8600
W	"byť č.30:"	
W	"B4.04.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B4.04.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)	5,8050
W	"B4.04.4 šatna:"2,7*0,4*3	3,2400
W	"byť č.31:"	
W	"B4.05.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B4.05.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4*4+0,4+0,075*2)	5,8050
W	"B4.05.5 šatna:"2,7*0,4*2	2,1600
W	"B4.05.6 šatna:"2,7*(0,4+0,3)	1,8900
W	"byť č.32:"	
W	"B4.06.2 koupelna + WC:"0,7*(0,4+0,075)	0,3325
W	"B4.06.3 pokoj + kuchyňský kout:"2,7*(0,4+0,075*2+0,4*4)	5,8050
W	"B4.06.4 pokoj:"2,7*0,4*2	2,1600
W	209,6125*-1 *Přepočtené koeficientem množství	-209,6125


### D 6 -11 Úprava povrchů vnitřních - vícepráce

2	K 612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrst, vnitřních stěn nanášená ručně	m2	209,6125
3	K 978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn - betonové sloupy	m2	209,6125

**Celkem**



PŮDORYS 1.PP



ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉŠACHTY  
ŘEZ - MĚŘITKO 1:50

