

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Samechov - Ledečko“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 350 009 / 2021

a

Vedoucí společník společnosti:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4

IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B904

bank. spojení: XXX

bank. spojení: XXX

zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Radimem Suchopárem, členem představenstva

Společník společnosti:

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice - Předměstí

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ62743881, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B706

bank. spojení: XXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva
Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva
Pavlem Holzknechtem, členem představenstva
Vladimírem Jehličkou, DiS, členem představenstva
Libuší Tintěrovou, členem představenstva

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

Společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitratová 137, PSČ 19821

IČ: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C4528

bank. spojení: XXX

zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem na základě plné moci

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdružení do společnosti s názvem „Společnost Samechov – Ledečko“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva a Radimem Suchopárem, členem představenstva, společnost Chládek & Tintěra, a.s., zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva, Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva, Pavlem Holzknem, členem představenstva, Vladimírem Jehličkou, DiS, členem představenstva, Libuší Tintěrovou, členem představenstva a společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 25. 08. 2021. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 134/21 045/210

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 23. 09. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 7 – Závěrečná ustanovení, bodu 7.4 uzavřené smlouvy a na základě schváleného změnového listu č. 1, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH: 80 895 354,05 Kč

Vícepráce:

Cena za SO 01 bez DPH: 117 196,00 Kč

Cena za SO 02 bez DPH: 9 900,00 Kč

Cena za SO 03 bez DPH: 521 461,18 Kč

Celkem vícepráce bez DPH: 648 557,18 Kč

Méněpráce:

Cena za SO 02 bez DPH: - 372 776,00 Kč

Cena za SO 03 bez DPH: - 254 673,00 Kč

Celkem méněpráce bez DPH: - 627 449,00 Kč

Celková nová cena bez DPH: 80 916 462,23 Kč

Zdůvodnění

Změna se týká těchto objektů:

SO 01 - Oprava trati Sázava – Samechov (vícepráce)

- 1) Položka č. 82 a 85 – Vzhledem k dodání kratších kolejnic byly navýšeny počty svarů.
- 2) Položka č. 99, 100, 120 a 131 – Při opravě přejezdových konstrukcí vznikla potřeba odstranění komunikace ve větší míře vzhledem jejímu poškození a navázání nové. Zároveň vzniklo větší množství odpadu a tím potřeba odvozu na skládku a uskladnění.

SO 02 - Oprava trati Leděčko – Sázava

- 1) Položka č. 56, 57 a 58 (méněpráce) – Vzhledem k dodání delších kolejnicových pasů byl ponížěn počet svarů a závěrných svarů.
- 2) Položka č. 61 a 62 (vícepráce) – Při realizaci byla zjištěna potřeba uvolnění kolejnic do stávající BK k vyrovnání teplot kolejnic při svařování.

SO 03 - Oprava žst. Sázava

- 1) Položka č. 40 (vícepráce) – Při opravě výhybek byl zjištěn větší počet nevyhovujících kompletů ŽS4 při demontáži a montáži.
- 2) Položka č. 73, 79 a 128 (vícepráce) – Při konečné úpravě terénu v železniční stanici byla navýšena nutná úprava stezek pro bezpečný pohyb zaměstnanců, včetně materiálu a dopravy materiálu.
- 3) Položka č. 93 (vícepráce) – Při úpravě GPK byla zjištěna nutná oprava GPK přilehlé výhybky (stavbou nedotčené) vzhledem k návaznosti opravovaných kolejí a opravy GPK.
- 4) Položka č. 91 (vícepráce), 100 (méněpráce), 101 (méněpráce) a 102 (vícepráce) – Vzhledem k dodání delších kolejnicových pasů byl ponížěn počet svarů a zároveň byla provedena výměna užitých defektoskopicky vadných kolejnic ve výhybkách. Vzhledem k členitosti BK je potřeba navýšit závěrné svary k dosažení dovolené upínací teploty.
- 5) Položka č. 73, 75, 119, 120, 128, 130, N1-SO02-80, N2-SO02-32, N3, N4, N5, N6 s N7 (vícepráce) – Při opravě zámkové dlažby v okolí budovy žst. Sázava byla zjištěna potřeba rozšíření zpevněné plochy v okolí budovy částečně zámkovou dlažbou a částečně asfaltovou drtí (přístupová cesta). Zároveň byla provedena úprava podloží, osazení zámkové dlažby a položení asfaltové drti.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **5** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **3** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne 24. 02. 2022

V Českých Budějovicích dne 18. 02. 2022

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Radim Bláha, v. r.
místopředseda představenstva EDIKT a.s.

Miroslava Bosmanová, v. r.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Vladimír Jehlička, DiS., v. r.
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v. r.
obchodní ředitel, na základě plné moci
GJW Praha spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2021

Příloha č. 1

Název stavby: **Oprava trati v úseku Samechov - Ledečko**
 Název fakturačního celku: **Oprava trati v úseku Samechov - Ledečko**

Fakturované položky							Měněpráce		Vícepráce	
ROZČ.	Kód položky	Popis položky	Měrná jedn.	Celkový počet jednotek dle SOD	Cena za jedn. Kč	Celková cena dle SOD bez DPH Kč	množství	cena	množství	cena
SO 01 - Oprava trati Sázava - Samechov										
82	5907050020	Dělení kolejnic fezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	80,000	XXX	XXX			10,000	XXX
85	5910020130	Svařování kolejnic termíem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	20,000	XXX	XXX			10,000	XXX
99	5913235020	Dělení AB komunikace fezáním hloubky do 20 cm	m	28,000	XXX	XXX			12,000	XXX
100	5913240020	Odstaření AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	156,100	XXX	XXX			48,000	XXX
120	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	5 904,440	XXX	XXX			12,000	XXX
131	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	78,050	XXX	XXX			12,000	XXX
celkem za SO 01										117 196,00
SO 02 - Oprava trati Ledečko - Sázava										
56	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	svar	88,000	XXX	XXX	25,000	XXX		
57	5910020130	Svařování kolejnic termíem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	38,000	XXX	XXX	13,000	XXX		
58	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	38,000	XXX	XXX	13,000	XXX		
61	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 920,000	XXX	XXX			100,000	XXX
62	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 920,000	XXX	XXX			100,000	XXX
celkem za SO 02								372 776,00		9 900,00
SO 03 - Oprava žst. Sázava										
40	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ZS4)	kus	1 700,000	XXX	XXX			60,000	XXX
73	5955101025	Kamenivo drcené drt frakce 4/8	t	122,720	XXX	XXX			22,625	XXX
79	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprošřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	1 147,200	XXX	XXX			143,400	XXX
91	5907015035	Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	78,000	XXX	XXX			70,000	XXX
93	5909042010	Přesná úprava GPK vyhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	443,137	XXX	XXX			99,692	XXX
100	5910015120	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. S49	svar	22,000	XXX	XXX	22,000	XXX		
101	5910020030	Svařování kolejnic termíem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	128,000	XXX	XXX	9,000	XXX		
102	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	12,000	XXX	XXX			10,000	XXX
128	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypáním (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	9 226,233	XXX	XXX			223,956	XXX
130	9902201000	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, vyhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	185,758	XXX	XXX			3,723	XXX
75	5964161000	Beton lehce zhuťitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	19,052	XXX	XXX			1,959	XXX
119	5913285035	Montáž dílu komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	35,100	XXX	XXX			66,281	XXX
120	5913285210	Montáž dílu komunikace obrubníku uložení v betonu	m	70,200	XXX	XXX			50,000	XXX
131	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládce	t	1 147,200	XXX	XXX			107,334	XXX
N1 - SO02 - 80	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		XXX	XXX			59,630	XXX
N2 - SO02 - 32	R5955101086	Asfaltový recyklat drt	t		XXX	XXX			26,464	XXX
N3	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt frakce 0/32	t		XXX	XXX			33,141	XXX
N4	5964151000R	Dlažba zámková hladká cihla 80mm	m2		XXX	XXX			66,281	XXX
N5	5964159005	Obrubník chodníkový	kus		XXX	XXX			20,000	XXX
N6	5964159000	Obrubník krajový	kus		XXX	XXX			6,000	XXX
N7	5913255040	Žřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2		XXX	XXX			80,193	XXX
celkem za SO 03								254 673,00		521 461,18

Celkem: 627 449,00 648 557,18

Cena díla původní	80 895 354,05
Měněpráce	-627 449,00
Vícepráce	648 557,18
Nová cena celkem	80 916 462,23
Rozdíl	21 108,18

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2512264

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c98f5e70-5b99-46f7-aac0-31353007ad38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jelena GNĚDINA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2022 13:45:07



22ee83be-a839-4219-b465-d85836d4abd8