

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 876/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/20/O-5192

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Litostroj Engineering a.s.**
sídlo: Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Tesař, člen představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel Realizace projektů
[redacted], projektový manažer
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí konstruktér
[redacted], ředitel Montáže

IČO: 25305034
DIČ: CZ25305034
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – rekonstrukce savky TG2**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je v souladu s čl. II. odst. 4. smlouvy o dílo posun termínů realizace díla v důsledku dříve nepředvídatelné nutnosti koordinace při provádění díla s pracemi prováděnými v rámci generální opravy soustrojí TG2 jejím provozovatelem, společností ČEZ a.s. Ocelový plášť savky (nástavec savky) byl ke dni 14. 2. 2022 namontován

a zabetonován. Dokončovací práce (injektáž, tmelení přechodu na koleno savky apod.) mohou proběhnout až po kontrolním měření osy soustrojí a vyřezání vzpěr uvnitř nástavce. Posun termínu vyplývající z koordinace s aktuálními termíny průběhu generální opravy soustrojí TG2 je uveden v tomto dodatku.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací: 10. 6. 2021.
 - b) předání pracoviště pro bourání nosiče komory OK (akce ČEZ, a.s.): 24. 6. 2021.
 - c) převzetí pracoviště zpět a zahájení bourání savky: 15. 7. 2021.
 - d) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do **31. 3. 2022.**
 - e) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **25. 4. 2022.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Tesař
člen představenstva
Litostroj Engineering a.s.