



Obec Svojkovice



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

"Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 1-1/2022
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 1/2021
číslo smlouvy zhotovitele:
reg. č. projektu: CZ ISPROFOND 521 751 0369
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Svojkovice

sídlo: Svojkovice 21, 338 22 Svojkovice
zastoupený: Oldřichem Hádlíkem, starostou obce
IČO: 00573892 DIČ: -
e-mail: starosta@svojkovice.eu
datová schránka: uctavub

telefon: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:

Oldřich Hádlík, tel.: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing. Radkem Kozákem
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774
telefon: +420 377 242 127

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel.: [redacted]

e-mail: robstavstavby@robstavstavby.cz

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň - Bolevec

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 18. 6. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2 (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr (rozpočtu) zpracovaného ke stavebním objektům SO 100 (A) – Chodníky a SO 100 (B) – Chodníky. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr (rozpočet) tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 226 805,50 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: -219 735,96 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 11 680 511,27 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 7 069,54 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 11 687 580,81 Kč
- 3.5. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů se prodlužuje do 31. 5. 2022. Prodloužení termínu je z důvodu – viz. vyjádření zhotovitele ROBSTAV k.s. a společnosti ČEZ energetické služby.
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce č.2 ze dne 9.2.2022.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č.1 včetně rozdílového výkazu výměr (rozpočet č.1)**
- **vyjádření zhotovitele ROBSTAV k.s.**
- **vyjádření společnosti ČEZ energetické služby**

objednatel:

**Oldřich
Hádlík**

Digitálně podepsal
Oldřich Hádlík
Datum: 2022.02.11
13:22:20 +01'00'

Obec Svojkovice

Oldřich Hádlík
starosta obce

podepsáno elektronicky

zhotovitel:

**Ing. Radek
Kozák**


Digitálně podepsal
Ing. Radek Kozák
Datum: 2022.02.10
12:03:13 +01'00'

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
jednatel

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2			
Objekt:	SO 100 (A), (B) - Chodníky			
Objednatel:	Obec Svojkovice, Svojkovice 21, 338 22 Svojkovice			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4-Modřany			
TDS:	INDUSTRIES-TRADE s.r.o., Oplot 51, 334 01 Přeštice			
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň			
Popis změny:				
1/ Při provádění stavby byl vznesen požadavek na zřízení sjezdu k p.p.č. 77/4, dále - vícepráce pro obec.				
2/ V rámci stavby budou provedena dvě nová dopravní napojení k nemovitostem p.p.č. 53/14 a 96 - soukromá investice majitelů pozemků - méněpráce pro obec.				
3/ Při realizaci stavby nebylo nutné osazení úhlových opěrných bloků pro opěrnou zeď v plném rozsahu dle PD. Pro stavbu bylo použito 102 bloků, ve zbylých místech bylo možné osazení betonové obruby nebo se využilo stávajících podezdívek oplocení - méněpráce pro obec.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, vyjádření zhotovitele a společnosti ČEZ energetické služby		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za ZL1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	7 069,54 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	1 484,60 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	8 554,14 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD) pro objednatele	11 680 511,27 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH pro objednatele	11 680 511,27 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH pro objednatele	11 687 580,81 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH pro objednatele	14 141 972,78 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-219 735,96 Kč	7 069,54 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	226 805,50 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	do 31.5.2022		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Ing. Radek Kozák	10-02-2022		
	Projektant: Ing. Tomáš Černý	10-02-2022		
	Objednatel: Oldřich Hádlík	10-02-2022		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet č. 1 ke Změnovému listu č. 1			


OBEC SVOJKOVICE
SVOJKOVICE 21
338 22

Rozpočet č. 1

Název díla: Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 100 (B) - Chodníky										
6	388129130	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zařazením spár šířky do 30 mm tvaru L, hmotností přes 0,5 do 1 t	kus	164,000	102,000	-62,000	958,00	157 112,00	97 716,00	-59 396,00
7	593851840-01	betonová úhlová opěra L-J 100x50x12 cm	kus	164,000	102,000	-62,000	1420,00	232 880,00	144 840,00	-88 040,00
9	564851111	Podklad ze štrkové štěrku 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4 114,375	4075,875	-38,500	132,75	546 183,28	541 072,41	-5 110,88
16	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	3 906,665	3868,165	-38,500	185,00	722 739,03	715 610,53	-7 122,50
17	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60 mm přírodní	m2	4062,932	3961,496	-101,436	154,00	625 691,53	610 070,38	-15 621,14
19	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80 mm přírodní	m2	2327,520	2117,440	-210,080	193,00	449 211,36	408 665,92	-40 545,44
36	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1394,830	1384,830	-10,000	308,00	429 607,64	426 527,64	-3 080,00
37	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm	m	1422,727	1412,727	-10,000	82,00	116 663,61	115 843,61	-820,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-219 735,96

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 100 (A), (B) - Chodníky										
13	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 133,304	2136,904	3,600	65,00	138 664,76	138 898,76	234,00
16	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 445,970	2449,570	3,600	102,00	249 488,94	249 856,14	367,20
17	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24 459,700	24495,700	36,000	0,20	4 891,94	4 899,14	7,20
18	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením ložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2 445,970	2449,570	3,600	11,00	26 905,67	26 945,27	39,60
19	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 913,552	3919,492	5,940	32,40	126 799,08	126 991,54	192,46
10	564851111	Podklad ze štrkové štěrku 5D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2396,000	2438,000	42,000	132,75	318 069,00	323 644,50	5 575,50
18	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	2238,000	2259,000	21,000	209,00	467 742,00	472 131,00	4 389,00
19	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80 mm přírodní	m2	2 327,520	2345,520	18,000	193,00	449 211,36	452 685,36	3 474,00
X1	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80 mm barevná	m2	0,000	231,920	231,920	687,00	0,00	159 329,04	159 329,04
X2	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60 mm barevná	m2	0,000	61,396	61,396	625,00	0,00	38 372,50	38 372,50
36	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1394,830	1398,830	4,000	308,00	429 607,64	430 839,64	1 232,00
37	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250 mm	m	1422,727	1426,727	4,000	82,00	116 663,61	116 991,61	328,00
38	916231213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	916,000	951,000	35,000	298,00	272 968,00	283 398,00	10 430,00
39	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250 mm	m	916,000	951,000	35,000	81,00	74 196,00	77 031,00	2 835,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

226 805,50

Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:

7 069,54

Ing. Radek
Kozák

Digitálně podepsal
Ing. Radek Kozák
Datum: 2022.02.10
12:06:40 +01'00'

Digitálně
Oldřich Hádlik
podepsal Oldřich Hádlik
Datum:
2022.02.11
13:23:30 +01'00'

ROBSTAV k.s.



SÍDLO: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68B, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Plzeň, č.ú. 35-6257230247/0100



Obec Svojkovice
Svojkovice 21
p. Oldřich Hádlik

V Plzni dne 02.02.2022

Věc: Žádost o souhlas

Vážený pane starosto,

tímto žádáme o prodloužení termínu doby dokončení realizace stavby „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek 1,2“

Z důvodu covidové situace došlo ke zdržení v dodávce objednaných materiálů (obruba, dlažba). Do vzniklé situace dále zasáhly nepříznivé klimatické podmínky (především vydatné deště v průběhu realizace). Přesto se naše společnost pokusila dané zdržení dohnat, ale nepříznivá situace s dodávkami materiálu přetrvává.

Z výše uvedených důvodů, žádáme o prodloužení termínu realizace do 31.05.2022 (dokončení včetně předání dokladové části).

Za kladné vyjádření předem děkuji.

Za ROBSTAV k.s.

Ihor Dyrko
stavbyvedoucí





ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY

ČLEN ČEZ ESCO

Obec Svojkovice
Svojkovice 21
338 22 Svojkovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Jan Drahoš



8.11.2021

VĚC: Zpoždění stavby „Rekonstrukce Komunikace II/605 okres RO a SP, úsek 1,2“

Jménem společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., jakožto majitele a správce veřejného osvětlení v obci Svojkovice, oznamuji, že naše společnost provádí rekonstrukci veřejného osvětlení v tělese chodníku obce Svojkovice. Práce jsou prováděny v kooperaci s firmou Robstav k.s., jenž je generálním zhotovitelem akce „*Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a SP, úsek 1,2*“. V rámci této koordinace došlo z naší strany k prodloužení na stavbě, jenž měla na za následek zpoždění stavby Robstavu. Délka prodloužení Robstavbu se stavbou, vlivem našich stavebních komplikací v rámci rekonstrukce VO je 6 týdnů.

Prosím o vzetí této skutečnosti v úvahu v rámci předání díla Robstavu na Vás, obec Svojkovice.

Toto vyjádření se vydává jako podklad pro obec Svojkovice za účelem jednání o prodloužení stavby s orgánem SFDI

S pozdravem

Bc. Jan Drahoš
Manažer správy a provozování osvětlení
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Guldenerova 19, 326 00 Plzeň



ČEZ Energetické služby, s.r.o.

sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice | tel.: 596 903 401, 596 903 501

www.cez.cz/cezesc | www.cezesco.cz | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721

zasílací adresa: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291