

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba odbočky Rajhrad“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4988/2020

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520026

a

společnost „Výstavba odbočky Rajhrad“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bankovní spojení:xxx

společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

(„správce“ nebo „společník 1“)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o., (**„společník 2“ nebo „další společník“**)

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



a

SEŽEV-REKO, a.s. ("společník 3" nebo „další společník“)

se sídlem: Jarní 1116/20, 614 00 Brno

IČO: 46904859, DIČ: CZ469048859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4785
zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **117/2020**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Výstavba odbočky Rajhrad“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro dokončení Sekce 4 stavební.

Dodatečným požadavkem obce Holasice, jakožto budoucího vlastníka a majetkového správce, z 15. 9. 2021 je zavedení zkušebního období po zprovoznění a stavebním dokončením SO 01-22-01 Silniční most v km 130,810 a SO 01-30-01 Úprava pozemní komunikace u nadjezdu v km 130,810, které započalo 15. 11. 2021. Z tohoto důvodu byl vznesen požadavek obce Holasice na provedení kolaudace objektů po 31. 3. 2022, aby se v rámci zkušebního období projeví případné vady, skryté nedodělky a ověřila se funkčnost těchto objektů provozem.

Tímto požadavkem ovšem není ovlivněn a zmařen hlavní cíl bodu 4.1.2 Zvláštní technické podmínky a požadavek obce Holasice tj. „ rychlé zprovoznění komunikace vedoucí do Obce Holasice.“ - bude dodržen a splněn. K termínu 15. 11. 2021 byl Most a komunikace (vozidla i pěší) do obce Holasice funkčně zprovozněn formou Předčasného užívání stavby.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumenty ke kolaudaci bez zbytečného odkladu a v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 31. 3. 2022.

1.2. Předmětná změna Smlouvy o dílo spočívá ve změně v čl. 1.1.5.6 Definice sekcí Přílohy k nabídce, jak je níže uvedeno.

1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

- Čl. 1.1.5.6 Definice sekcí:



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace jednotlivých Sekcí:	
Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS a SO 98-98 Všeobecný objekt zahrnující položky č. 7, 10-12, vyjma směrové a výškové úpravy koleje č. 1 a koleje č. 2 (SO 01-33-10 Odb. Rajhrad, železniční svršek) a vyjma prací v Sekci 4 stavební	11,0 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 4a) stavební Ukončení stavebních prací na silničním nadjezdu SO 01-22-01, silniční komunikaci SO 01-30-01 a souvisejících prací, včetně zprovoznění prostřednictvím předčasného užívání, viz bod 4.1.2 ZTP	do 15.11.2021
Sekce 4b) Předání všech dokladů pro kolaudaci stavby (kolaudační souhlas), viz bod 4.1.2 ZTP	Do 31.3.2022
Sekce 2 Zahrnující výškovou úpravu koleje č. 1 a 2 (SO 01-33-10 Odb. Rajhrad, železniční svršek)	10 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební
Sekce 3 Zahrnující SO 98-98 Všeobecný objekt, pol. č. 1 až 6, 8-9	11 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 Stavební

Zhotovitel současně prohlašuje, že mu předmětnou změnou harmonogramu postupu prací, nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových Nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Harmonogram postupu prací, který nahrazuje Harmonogram postupu prací obsažený v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne
Za Objednatele: 25.2.2022

V Brně, dne
Za Zhotovitele: 17.2.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

15.2.2022

.....
Ing. Petr Faltus, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

16.2.2022

.....
Ing. Josef Rezek, předseda
představenstva
SEŽEV-REKO, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PŘÍLOHA č. 4

Harmonogram postupu prací



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

